

Αναρτητέα στο Διαύγεια

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

της από 13-1-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός 1 / 2025

**Περίληψη: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 31.07.2025 του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ»**

Στη Σκύρο, σήμερα την 13<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67<sup>Α</sup> και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 213 από 9-1-205 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών βρέθηκαν παρόντες 12 και συγκεκριμένα:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ		Πρόεδρος
2. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	δια τηλεδιάσκεψης	Μέλος
3. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου		«
4. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου		«
5. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου		«
6. Κούκης Γεώργιος του Νικολάου	δια τηλεδιάσκεψης	«
7. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου		«
8. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη		«
9. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου		«
10. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)		«
11. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ		«
12. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου		«

**ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 -**

1. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	Μέλος
2. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
3. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«

Στην συνεδρίαση προσκληθείς παρίστατο ο κ. Δήμαρχος.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που εισάγεται στην συνεδρίαση με την πιο κάτω εισήγηση της υπαλλήλου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Σκύρου κ. Ράικου Αθηνάς Υπαλλήλου, κλάδου Π.Ε. Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, η οποία έχει ως ακολούθως:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι **31.07.2025** του έργου: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ**», Προϋπολογισμού **1.104.838,71 €** (χωρίς Φ.Π.Α.), Αναδόχου: «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ-ΞΗΡΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ**», Δ/νουσα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σκύρου

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.104.838,71 € (χωρίς ΦΠΑ)
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 14.10.2020
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 19.07.2021 (Αρ.πρ.3966/19-07-2021 (21SYMV008938332 2021-07-19)
4. Ημερομηνία έναρξης εργασιών: 23.08.2021 (Αρ.82/15-07-2021 Απ. Οικ.Επ.-ΑΔΑ:6ΣΔΝΩ1Σ-ΓΗΙ)
5. Ποσό Συμφωνητικού: 1.137.099,99 € (με ΦΠΑ)
6. Αρχική Προθεσμία Περαιώσης Εργασιών: 11.10.2022
- 7.1<sup>η</sup> Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση: **31.12.2023** (εγκεκριμένη με την με Αρ.123/02-09-2023 (ΑΔΑ:6ΣΡΣΩ1Σ-ΞΙ7) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σκύρου, κατόπιν της με Αρ.Πρ.2694/10-08-2023 (Αρ.Πρ.4432/11-08-2023 Δ. Σκύρου) θετικής Γνωμοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα».
8. 2<sup>η</sup> Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση: **20.12.2024** (εγκεκριμένη με την με Αρ.156/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΩΓΩΩ1Σ-Ρ63) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σκύρου, κατόπιν της με Αρ.Πρ.4183/30-11-2023 θετικής Γνωμοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα».
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : με την με Αρ.157/01-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΞΡΓΩ1Σ-ΧΛΘ) σε συνέχεια της θετικής Γνωμοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (1ος ΑΠΕ) για το εν λόγω Υποέργο Α/Α 2 της Πράξης 5021546: (Αρ.Πρ.3836/09-11-2023/(Αρ.Πρ.6065/10-11-2023 Δ. Σκύρου)
9. Σύνολο απορροφήσεων μέχρι σήμερα: 594.495,14€ (8ος Λογαριασμός)
10. Ποσοστό (%) Φυσικής Προόδου του Έργου του Θέματος είναι περίπου 50,84%.

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ:**

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ".

- Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 19.07.2021, ποσού 1.137.099,99 € (με ΦΠΑ).
- Τα συμβατικά στοιχεία του έργου.
- Την με Αρ.Πρ.1059/21-09-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ», για διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 4ου λογαριασμού.
- Την από 22-02-2024 Απόφαση Διακοπής Εργασιών με Αρ.Πρ.1059/22-02-2024 (ΑΔΑ:63Ζ0Ω1Σ-1ΣΦ).
- Το από 11-04-2024 έγγραφο του αναδόχου στο οποίο αναφέρει ότι εξέλειπαν οι λόγοι της από 22-02-2024 Απόφασης Διακοπής εργασιών.
- Την με Αρ.Πρ.1946/18-04-2024 (ΑΔΑ:ΨΗΞΩΩ1Σ-ΟΙΑ) Απόφαση Άρσης Διακοπής των Εργασιών του εν λόγω έργου
- Το με Αρ.πρ.2781/29-05-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο για διακοπή εργασιών κατασκευής του έργου, λόγω πανελλαδικών εξετάσεων.
- Την από 10.11.2024 αίτηση του αναδόχου του έργου (Α.Π. 5749/11-11-2024 του Δ. Σκύρου) με την οποία και ζητεί τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου του θέματος **μέχρι τις 31.07.2025**, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και συγκεκριμένα:
  - Το γεγονός της διακοπής των εργασιών λόγω μη πληρωμής του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού και την άρση αυτής στις 18-04-2024.
  - Τη διακοπή εργασιών με εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων.
  - Καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών, ακατάλληλων για σκυροδετήσεις λόγω υψηλών θερμοκρασιών και
  - Το μειωμένο ωράριο εργασίας λόγω τουριστικής σεζόν ιδιαίτερα τον μήνα Αύγουστο.
- Την με Αρ.πρ.3627/23-12-2024 (Αρ.πρ.179/07-01-2025 Δ. Σκύρου) Θετική Γνωμοδότηση για την παράταση (προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης) του Υποέργου «Ανάγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» Α/Α 1 της Πράξης 6005048 (σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δ. Σκύρου).

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για 222 ημέρες δηλαδή έως την 31η Ιουλίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Κάνουν δεκτή στο σύνολό της την πιο πάνω εισήγηση δεχόμενοι τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και εγκρίνουν την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για 222 ημέρες, δηλαδή έως την 31η Ιουλίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 1

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης