



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Αριθ. Απόφ. 133/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 19^{ης}/2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ δια ζώσης συνεδρίασης, της
Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος» (Αριθ. Μελέτης: 110/2021) στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης

Στα Κουφάλια σήμερα Τρίτη 08/07/2025 και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Γραφείου Συσκέψεων του Δημάρχου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος, κατόπιν της υπ' αριθ. 10643/04.07.2025 έγγραφης πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου κου Αναγνωστόπουλου Σταύρου, η οποία δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 7 (επτά) μελών (ΑΔΣ 2/2024), βρέθηκαν παρόντα 5 (πέντε) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αναγνωστόπουλος Σταύρος - Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Βαϊνιάς Ζήσης - Τακτικό μέλος
3. Διαμαντής Διαμαντής - Τακτικό μέλος
4. Κωστοπούλου Μαρία - Τακτικό μέλος
5. Παπαχρηστούδης Γεώργιος - Τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μηντσιουδής Μαυρουδής - Αντιπρόεδρος Δ.Ε.
2. Κόκκος Νικόλαος - Τακτικό μέλος

Τα πρακτικά και η σχετική διαδικασία, τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Γεωργιάδη Νικόλαο.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αναγνωστόπουλος Σταύρος, κήρυξε την έναρξη της 19ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της 8ης Ιουλίου 2025.

Για το 3ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης με τίτλο “Λήψη απόφασης για χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος» (Αριθ. Μελέτης: 110/2021) στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης”, τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής έλαβαν υπόψη την υπ' αριθ. 10111/27.06.2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος, όπως παρατίθεται παρακάτω:

«Σχετ.:

1. Η υπ. αριθ. πρωτ. 13600_05/09/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013349757 2023-09-05) Δημόσια Σύμβαση για την κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και τα συμβατικά τεύχη της εν λόγω εργολαβίας.
2. Η υπ. αριθ. 65/2024 ΑΔΕ περί χορήγησης της 1^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος
3. Η υπ. αριθ. 246/2024 ΑΔΕ περί χορήγησης της 2^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος
4. Η υπ. αριθ. 281/2024 ΑΔΕ περί χορήγησης της 3^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος
5. Η υπ. αριθ. 64/2025 ΑΔΕ περί χορήγησης της 4^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος
6. Το υπ. αριθ. 10106_25/06/2025 αίτημα του αναδόχου με το οποίο αιτείται την 5^η παράταση της σύμβασης με τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
7. Το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
8. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Στο 6^ο σχετικό, αίτημα του αναδόχου κ^{ου} Καϊσίδη Νικολάου του Παύλου αναφέρεται ότι:

“Δεδομένου ότι εκκρεμεί η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν προκύψει για την ολοκλήρωση του έργου, αιτούμαστε παράταση εργασιών πέραν της ήδη εγκεκριμένης κατά 3 μήνες”

Για το λόγο αυτό ζητάει από την προϊσταμένη αρχή την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου που κατασκευάζει, για τρεις (3) μήνες.

Η διευθύνουσα υπηρεσία μετά από έλεγχο του αιτήματος του αναδόχου παραθέτει τα κάτωθι:

- ✓ Η σύμβαση του έργου και επομένως ο χρόνος έναρξής του ήταν η 05-09-2023
- ✓ Ο προβλεπόμενος από την σύμβαση χρόνος υλοποίησης ήταν οκτώ (8) μήνες δηλ. έως και την 05-05-2024
- ✓ Με την υπ. αριθ. 65/2024 ΑΔΕ χορηγήθηκε 1^η παράταση περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι την 05-08-2024

- ✓ Την 10-05-2024 ο ανάδοχος υποβάλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών η οποία γίνεται αποδεκτή με την από 17-05-2024 απόφαση αποδοχής της
- ✓ Την 11-10-2024 αποφασίστηκε η άρση της διακοπής των εργασιών
- ✓ Με την υπ. αριθ. 246/2024 ΑΔΕ χορηγήθηκε 2^η παράταση περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι την 08-01-2024
- ✓ Την 06-12-2024 ο ανάδοχος υποβάλει αίτημα χορήγησης 3^{ης} παράτασης ολοκλήρωσης του έργου , κατά 3 μήνες
- ✓ Με την υπ. αριθ. 281/2024 ΑΔΕ χορηγήθηκε 3^η παράταση περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι την 08-04-2025
- ✓ Την 02-04-2025 ο ανάδοχος υποβάλει αίτημα χορήγησης 4^{ης} παράτασης ολοκλήρωσης του έργου , κατά 3 μήνες
- ✓ Με την υπ. αριθ. 64/2025 ΑΔΕ χορηγήθηκε 4^η παράταση περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι την 08-07-2025

Σήμερα και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλιτόστρωσης του δευτέρου τμήματος (Παρθένιο - Μικρό Μοναστήρι) στο οποίο έγινε και διευρυμένος καθαρισμός στα ερίσματα, προκύπτει η ανάγκη τοποθέτησης προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας οδών . Την εργασία αυτή δεν προέβλεπε η μελέτη για τις θέσεις κατά μήκος της κεντρικής αρδευτικής διώρυγας, πλην όμως σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ - ΣΑΟ παρ. 4.3 του Υπουργείου Υποδομών είναι η υλοποίηση της απαραίτητη. Η εργασία αυτή συμπεριλήφθηκε στον 2^ο ΑΠΕ με Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 104.154,49 € χωρίς τον ΦΠΑ. Η αύξηση του τεχνικού αντικειμένου μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ - ΣΣ καθιστούν απαραίτητη την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε:

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως την 08-10-2025, με αναθεώρηση.

Η Δημοτική Επιτροπή Καλείται

Να εγκρίνει την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά τρεις (3) μήνες δηλ. μέχρι την 08/10/2025 εξαιτίας των λόγων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, προκειμένου να αποπερατωθεί το υπόλοιπο των εργασιών.»

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση (όπως αναλυτικά καταγράφεται με ηλεκτρονικά μέσα) και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 10111/27.06.2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος
2. Το υπ' αριθ. 10106/25.06.2025 αίτημα του αναδόχου με το οποίο αιτείται τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης εκτέλεσης του έργου της σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος» (Αριθ. Μελέτης: 110/2021) **κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλ. μέχρι την 08/10/2025**, στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης και προκειμένου να αποπερατωθεί το υπόλοιπο των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 133/2025

Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς
 (υπο γ ρ α φ ή)

Τ α μέ λ η
 (υπο γ ρ α φ έ ς)

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος
Αναγνωστόπουλος Σταύρος