

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **17/2025** Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου

Αριθμός Απόφασης: 267/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την ανακαίνιση των ΚΕΠ του δήμου Βοΐου»

Στη Σιάτιστα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου σήμερα την **22^η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2025** μέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00π.μ** συγκεντρώθηκε σε **τακτική** συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, η οποία εκλέχτηκε και ορίστηκε με την **2/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. **6282/2024** απόφαση Δημάρχου αντίστοιχα, ύστερα από την αριθμ. **20928/18-09-2025** γραπτή Πρόσκληση του Προέδρου η οποία δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου, απευθύνθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε - κατά περίπτωση - χωριστά σε καθένα μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Μαγιάγκας Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Νικολαΐδου Ευανθία
3. Τζακόπουλος Παναγιώτης
4. Τσιαούσης Ναούμ
5. Τζιούφας Ιωσήφ (Αναπληρωματικό)
6. Καραμπατζιάς Μιχαήλ
7. Παπαγούσιας Θωμάς

ΑΠΟΝΤΑ

ενώ στην τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου Βασίλειος Γκαραγκούνης, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση:

.....
 Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ο Πρόεδρος είπε ότι έχουν προκύψει τα παρακάτω θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση των οποίων θα πρέπει να προηγηθεί των τακτικών θεμάτων:

.....
 Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την παρακάτω εισήγηση του Μυλωνά Σωτηρίου Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Βοΐου:

«.....»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

[παρ. 4 άρθρο 206 του Ν.4412/2016]

Στη Σιάτιστα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου σήμερα την 9^η του μηνός Σεπτεμβρίου του 2025 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

- 1. Βόλκα Ελένη, υπάλληλος Δήμου Βοΐου κλάδου Δ.Ε.*
- 2. Χατζιόπουλος Αριστοτέλης, υπάλληλος Δήμου Βοΐου κλάδου Δ.Ε.*
- 3. Ζυμάρια Ιωάννα, υπάλληλος Δήμου Βοΐου κλάδου Δ.Ε.*

αποτελούντες την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2025, που ορίστηκε με την αριθμ. 21/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου (ΑΔΑ: 96Ρ4Ω97-ΘΡ3),

συγκεντρώθηκαν για την εξέταση του από 19/08/2025 αιτήματος του **Καραβελιά Αθανάσιου**, ο οποίος εδρεύει στον Πεντάλοφο Βοΐου, Τ.Κ. 50007, με Α.Φ.Μ. 107785241, Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης, αναφορικά με την μετάθεση έως 20.11.2025 [δύο (02) μηνών] του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την ανακαίνιση των Κ.Ε.Π. του Δήμου Βοΐου».

Η σχετική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016853674) για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών και εξοπλισμού για την ανακαίνιση των Κ.Ε.Π. του Δήμου Βοΐου, η οποία αφορά την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Βοΐου μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, προμήθεια επίπλων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α.), σύμφωνα με την 1940/06.02.2025 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βοΐου, υπογράφηκε στις 20.05.2025 και η διάρκειά της ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες, δηλαδή έως 19-09-2025.

Ο ανάδοχος με την από 19.08.2025 αίτησή του ζητάει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας έως **20-11-2025**, καθώς ο χρόνος παράδοσης του βινυλικού δαπέδου (κόλα και πλακίδια διαστάσεων 912mm x 456mm Reflections 30 – TERAZZO 203033003 με πάχος 2mm και φιλμ επιφανείας 0,30mm της εταιρείας HUALIFLOR), η τοποθέτηση του οποίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση και του υπόλοιπου εξοπλισμού στους χώρους των ΚΕΠ, έχει καθυστερήσει σημαντικά από την εισαγωγική εταιρεία (καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα αποθέματα στην ελληνική αγορά).

Σημειώνεται ότι μεγάλο τμήμα εργασιών έχει ήδη εκτελεστεί και σημαντικό τμήμα του εξοπλισμού έχει ήδη παραδοθεί μέσα στα χρονικά περιθώρια της σύμβασης.

Στο άρθρο 3 της αριθμ 10540/20.05.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016853674) σύμβασης προβλέπεται ότι:

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες [τέσσερις (04) μήνες].

Στο άρθρο 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι:

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα,

εισηγούμαστε:

την μετάθεση έως και τις **19-11-2025** του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας «**Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την ανακαίνιση των Κ.Ε.Π. του Δήμου Βοΐου**», με ανάδοχο τον **Καραβελιά Αθανάσιο**, ο οποίος εδρεύει στον Πεντάλοφο Βοΐου, Τ.Κ. 50007, με Α.Φ.Μ. 107785241, Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ του Δ. Βοΐου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) στο οποίο προστίθεται άρθρο 74Α παρ.1 του Ν.3852/10 (αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής) όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23)
3. Το από 19/08/2025 αίτημα του Καραβελιά Αθανάσιου.
4. Την αριθμ. 1940/06.02.2025 μελέτη που συντάξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βοΐου.
5. Το άρθρο 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 4412/2016
6. Το άρθρο 3 της αριθμ 10540/20.05.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016853674) σύμβασης.
7. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 'ένισχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις' (Φ.Ε.Κ. 112Α'/13.07.2010)

και ύστερα από διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα**

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α) Εγκρίνει την μετάθεση έως και τις **19-11-2025** του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας «**Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την ανακαίνιση των Κ.Ε.Π. του Δήμου Βοΐου**», με ανάδοχο τον **Καραβελιά Αθανάσιο**, ο οποίος εδρεύει στον Πεντάλοφο Βοΐου, Τ.Κ. 50007, με Α.Φ.Μ. 107785241, Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ του Δ. Βοΐου

Β) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια' του Διαδικτύου.

Αριθμός Απόφασης: 267/2025

.....

Αφού τελείωσαν τα θέματα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε αυτό το Πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές

ΤΑ ΜΕΛΗ