

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. 21/2025 Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου

**Αριθμός Απόφασης: 319/2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**«Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».(Κόμβος 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου)»**

Στη Σιάτιστα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου σήμερα την 14<sup>η</sup> του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2025** μέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ** συγκεντρώθηκε σε **τακτική** συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, η οποία εκλέχθηκε και ορίστηκε με την **2/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. **4982/2025** απόφαση Δημάρχου, ύστερα από την αριθμ. **24934/10-11-2025** γραπτή Πρόσκληση του Προέδρου η οποία δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου, απευθύνθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε - κατά περίπτωση - χωριστά σε καθένα μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1. Χρήστος Ζευκλής, Πρόεδρος
2. Κακάλη Ελένη
3. Νικολαΐδου Ευανθία
4. Τζακόπουλος Παναγιώτης
5. Τσιαούσης Ναούμ
6. Καραμπατζιάς Μιχαήλ

**ΑΠΟΝΤΑ**

1. Παπαγούσιας Θωμάς

ενώ στην τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου Βασίλειος Γκαραγκούνης, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση:

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την παρακάτω εισήγηση του Μυλωνά Σωτηρίου Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Βοΐου:

«.....

***ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ***

***[παρ. 4 άρθρο 206 του Ν.4412/2016]***

*Στη Σιάτιστα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου σήμερα την 5<sup>η</sup> του μηνός **Νοεμβρίου** του **2025** οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:*

- 1. Βόλκα Ελένη, υπάλληλος Δήμου Βοΐου κλάδου Δ.Ε.*
- 2. Χατζιόπουλος Αριστοτέλης, υπάλληλος Δήμου Βοΐου κλάδου Δ.Ε.*
- 3. Ζυμάρα Ιωάννα, υπάλληλος Δήμου Βοΐου κλάδου Δ.Ε*

*αποτελούντες την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2025, που ορίστηκε με την αριθμ. 21/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου (ΑΔΑ: 96Ρ4Ω97-ΘΡ3),*

*συγκεντρώθηκαν για την εξέταση του από 14/10/2025 αιτήματος του **Καραβελιά Αθανάσιου**, ο οποίος εδρεύει στον Πεντάλοφο Βοΐου, Τ.Κ. 50007, με Α.Φ.Μ. 107785241, Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης, αναφορικά με την μετάθεση έως 15.02.2026 [τριών (03) μηνών] του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».*

Η σχετική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016831663) για την εκτέλεση της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων, η οποία αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 33 φωτιστικών σωμάτων LED μετά των ισάριθμων ιστών τους, ύψους 4,00μ, στη διαμορφωμένη επιφάνεια του κόμβου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας καθώς και η τοποθέτηση 5 φωτιστικών σωμάτων LED μετά των ισάριθμων ιστών τους και των βραχιόνων, ύψους 6,00μ, στο τμήμα της Περιφερειακής οδού, σύμφωνα με την 8-2024 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βοΐου, υπογράφηκε στις 16.05.2025 και η διάρκειά της ορίστηκε σε έξι (06) μήνες, δηλαδή έως 15-11-2025.

Ο ανάδοχος με την από 14.10.2025 αίτησή του ζητάει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας έως **15-02-2026**, καθώς ο χρόνος παράδοσης των ιστών, έχει καθυστερήσει σημαντικά από την κατασκευάστρια εταιρεία (καθώς δεν υπήρχαν ετοιμοπαράδοτα τα υλικά κατασκευής των ιστών).

Στο άρθρο 3 της αριθμ 18336/16.05.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016831663) σύμβασης προβλέπεται ότι:  
 3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες [έξι (06) μήνες].

Στο άρθρο 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι:  
 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα,

**εισηγούμαστε:**

την μετάθεση έως και τις **15-02-2026** του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας «**Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων**», με ανάδοχο τον **Καραβελιά Αθανάσιο**, ο οποίος εδρεύει στον Πεντάλοφο Βοΐου, Τ.Κ. 50007, με Α.Φ.Μ. 107785241, Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

.....»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) στο οποίο προστίθεται άρθρο 74Α παρ.1 του Ν.3852/10 (αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής) όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23)
3. Το άρθρο 75 παρ. 6, εδ. α' του Ν. 3852/2010.
3. Το από 14/10/2025 αίτημα του Καραβελιά Αθανάσιου για μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».(Κόμβος 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου).
4. Την αριθμ. 22920/05-11-2025 εισήγηση του Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βοΐου.

5. Το άρθρο 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 4412/2016
6. Το άρθρο 3 της αριθμ. 18336/16.05.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016831663) σύμβασης.
7. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 'ένισχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις' (Φ.Ε.Κ. 112Α'/13.07.2010)

και ύστερα από διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα**

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι**

**A) Εγκρίνει** την μετάθεση έως και τις **15-02-2026** του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων**», με ανάδοχο τον **Καραβελιά Αθανάσιο**, ο οποίος εδρεύει στον Πεντάλοφο Βοΐου, Τ.Κ. 50007, με Α.Φ.Μ. 107785241, Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος προμηθειών του Δήμου Βοΐου.

**B)** Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να αναρτηθεί στο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' του Διαδικτύου.

**Αριθμός Απόφασης: 319/2025**

.....  
Αφού τελείωσαν τα θέματα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε αυτό το Πρακτικό.

Ακολουθούν υπογραφές

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**