



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 19/2023

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « επισκευή δικτύου οχετών ομβρίων υδάτων και πλακοσκεπή αυτών »

Στις Οινούσες , σήμερα 12η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ., πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1604/9-6-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91τ.Α΄/2023) και το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 για τη λήψη απόφασης στο κατεπείγον θέμα ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες λόγω λήξης του χρονοδιαγράμματος της εργασίας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε σύμφωνα με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα των Δημοτικών Συμβούλων, ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσαν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη
2. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου
3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου
4. Λεοντής Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
5. Καββάδα Αικατερίνη του Νικολάου
6. Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου
7. Κωνσταντινίδη Μαρία του Μιχαήλ
8. Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου
9. Φουρνάρης Γεώργιος του Ισιδώρου
10. Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ
11. Χρήστου Στέφανος του Κωνσταντίνου
12. Ταουσάνης Γεώργιος του Αντωνίου
13. Μαστροπέτρος Πέτρος του Παντελή

ΑΠΟΝΤΕΣ

επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Γεωργίου Δανιήλ και της εκτελούσης χρέη ειδικού Γραμματέως κ. Ηλιοπούλου Μαριάννας, η Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού αιτιολόγησε το κατεπείγον του θέματος, έθεσε υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου ως κάτωθι:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Προς: Δήμο Οινουσσών

Ταχ. Δ/ση: Οινοπίωνος 1, 82100 Χίος
Πληροφορίες: Ν.Νεαμονίτης
Τηλέφωνο: 2271351619
Email: nikneamon@yahoo.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΑΥΤΩΝ»

Με την υπ. αριθμό Α-236/22-11-2022 ΑΑΥ εγκρίθηκε η δέσμευση και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη 10/2022 μελέτη που εκπονήθηκε από τον ειδικό συνεργάτη του Δ. Οινουσσών και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Υ. Δήμου Χίου. Με την υπ' αριθμό 126/2022 απόφαση του Δημάρχου Οινουσσών, αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Μετά την με Α.Π. 2703/28-11-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, υποβλήθηκε μοναδική προσφορά από τον ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 2% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Με την υπ' αριθμό 151/2022 απόφαση του Δημάρχου Οινουσσών ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ιωαννίδη Γεώργιο του Σταύρου. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 16/02/2023, με αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών την 16/06/2023.

Με την Α.Π. 45064/31-05-2023 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 16/10/2023, επικαλούμενος το γεγονός ότι εξαιτίας της φύσεως του έργου (οχετοί ομβρίων υδάτων) δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο.

Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει τον λόγο που επικαλείται ο ανάδοχος με την αίτηση του και συναινεί στην χορήγηση της εν λόγω παράτασης, καθώς οι εργασίες εκτελούνται εντός κιβωτοειδών οχετών μικρής διατομής και οι βροχοπτώσεις που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα δεν επέτρεψαν την ασφαλή εκτέλεση τους. Επιπρόσθετα απαιτείται η χορήγηση παράτασης και για την σύνταξη και εμπρόθεσμη έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και την μέχρι σήμερα εξέλιξη των εργασιών του έργου, εισηγούμαστε θετικά για τη χορήγηση παράτασης 120 ημερών, ήτοι έως τις 16/10/2023, με αναθέωση προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.

Για την εισήγηση

Ο επιβλέπων

Ν. Νεαμονίτης

Ο προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.
Δήμου Χίου
κ.α.α.

Τσαγρής Παντελής

Για το ανωτέρω θέμα ο κ. Πέτρος Μαστροπέτρος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας ,
είπε ότι δεν συμφωνεί με το θέμα και δήλωσε παρόν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/16, το άρθρο 31 του ν.
5013/23 ,την εισήγηση της δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου καθώς και την Α.Π.
45064/31-05-2023 αίτηση του αναδόχου κ. Ιωαννίδη Γεώργιο του Σταύρου.

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 16/10/2023, για τους
λόγους που αναφέρονται στην με Α.Π. 45064/31-05-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου
κ. Ιωαννίδη Γεωργίου του Σταύρου.

2.Εξουσιοδοτεί τον ΔΗΜΑΡΧΟ για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2023.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα μέλη

Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Σταμ. Δανιήλ