



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 59/2023

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Θέμα: Περί έγκρισης χορήγησης 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΑΥΤΩΝ»**

Στις Οινούσσεσ , σήμερα 29η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, πραγματοποιήθηκε έκτακτη και κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών , ύστερα από την με αριθμό πρωτ.3137/25-10-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91τ.Α΄/2023).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη 2. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου 3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου 4. Λεοντής Κωνσταντίνος του Μιχαήλ 5. Καββάδα Αικατερίνη του Νικολάου 6. Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου 7. Κωνσταντινίδη Μαρία του Μιχαήλ 8. Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου 9. Χρήστου Στέφανος του Κωνσταντίνου 10. Μαστροπέτρος Πέτρος του Παντελή 11. Φουρνάρης Γεώργιος του Ισιδώρου 12. Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ταουσάνης Γεώργιος του Αντωνίου |
|---|--|

Επί παρουσίας του Δημάρχου και της εκτελούσης χρέη ειδικού Γραμματέα κ. Μαριάννας Ηλιοπούλου, η Πρόεδρος κ. Ευγενία Χαλκιά, αφού ενημέρωσε το σώμα έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος αφού εξήγησε το κατεπείγον του θέματος , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση – αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου ως κάτωθι:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς: Δήμο Οινουσσών
 (Δημοτικό Συμβούλιο)

Ταχ. Δ/ση: Οينوπίωνος 1, 82100 Χίος
Πληροφορίες: Ν.Νεαμονίτης
Τηλέφωνο: 2271351619
Email: nikneamon@yahoo.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΑΥΤΩΝ»

Με την υπ. αριθμό Α-236/22-11-2022 ΑΑΥ εγκρίθηκε η δέσμευση και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη 10/2022 μελέτη που εκπονήθηκε από τον ειδικό συνεργάτη του Δ. Οινουσσών και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Υ. Δήμου Χίου. Με την υπ' αριθμό 126/2022 απόφαση του Δημάρχου Οινουσσών, αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Μετά την με Α.Π. 2703/28-11-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, υποβλήθηκε μοναδική προσφορά από τον ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 2% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Με την υπ' αριθμό 151/2022 απόφαση του Δημάρχου Οινουσσών ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ιωαννίδη Γεώργιο του Σταύρου. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 16/02/2023, με αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών την 16/06/2023 η οποία παρατάθηκε έως τις 16/10/2023 με την 19/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Οινουσσών. Με την Α.Π. 77457/31-05-2023 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 10 ημέρες μετά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., επικαλούμενος ότι *“Κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου υπήρξε μεγάλη προσέλευση στο νησί των Οινουσσών και η εκτέλεση εργασιών θα δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλότητα της διαβίωσης τους, συν ότι κάποιες ημέρες υπήρξαν υψηλές θερμοκρασίες που δεν επέτρεπαν τη σκυροδέτηση με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών έως τις 16/10/2023”*.

Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος με την αίτηση του και συναινεί στην χορήγηση της εν λόγω παράτασης καθώς εκτός των ανωτέρω λόγων, σας γνωρίζουμε ότι στο μεγαλύτερο τμήμα του πλακοσκεπούς οχετού (από παλιο εργοστάσιο ΔΕΗ έως την διασταύρωση) απαιτήθηκε η κατασκευή πλευρικών τοιχιών και πυθμένα από σκυρόδεμα (δεν υπήρχαν και η πλάκα του οχετού εδραζόταν στο χώμα), που είχε ως συνέπεια την αύξηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών, και την ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και την μέχρι σήμερα εξέλιξη των εργασιών του έργου, εισηγούμαστε θετικά για τη χορήγηση παράτασης 10 ημερών από την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., με αναθεώρηση προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.

Για την εισήγηση

Ο επιβλέπων

Νικόλαος Νεαμονίτης

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.
Δήμου Χίου
κ.α.α.

Τσαγρής Παντελής
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Α'

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/16, το άρθρο 31του ν.5013/23, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την Χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΑΥΤΩΝ» σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.

2.Εξουσιοδοτεί τον ΔΗΜΑΡΧΟ για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2023.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Υπογραφή

Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Σταμ. Δανιήλ