



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Αριθμός Απόφασης 318**

**26<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 28<sup>ης</sup> Αυγούστου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **28<sup>η</sup> Αυγούστου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 25/23-8-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (10) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 3) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Αγγελοπούλου Αναστασία, 13) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Δημησιάνος Δημήτριος, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Σβόλης Κωνσταντίνος, 22) Οικονόμου Φίλιππος, 23) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 24) Σιώρου Ανδρομάχη, 25) Αϊβαλής Βασίλειος, 26) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 27) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 28) Χαροκόπος Αντώνιος, 29) Ψωμάς Πέτρος και 30) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, Κατσακούλης Ευάγγελος-Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Δάβουλος Χρήστος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Πατούχας Χρήστος δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Δημάρχου** ανέλαβε ο κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση ο κ. Δούρος Αθανάσιος, Ψωμάς Πέτρος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Χαροκόπος Αντώνιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος και Παπαγεωργίου Φίλιππος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 4 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή- επισκευή παιδιών χαρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- με αριθ. 11494/14-8-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 11694/22-8-2024).

**Το Σώμα**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Οικονόμου Φίλιππος και Σιώρου Ανδρομάχη δήλωσαν ότι ψηφίζουν **«κατά»**, το Σώμα,

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Την με αρ. πρωτ. 70033/08.08.2024 Αίτηση Αναδόχου
2. Τη Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.
3. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

**Εγκρίνει** την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος «Παπάς Παναγ. Παύλος», της αρχικής σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης (τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας), με αναθεώρηση, έως **23-03-2025**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, μετά την αριθ. πρωτ. 70033/08.08.2024 αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Οι λόγοι σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου, κρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία απολύτως ορθοί και δικαιολογημένοι. Συγκεκριμένα:

1. Ως προς τον επικαλούμενο λόγο: «Λόγω καθυστέρησης της έγκρισης της απαιτούμενης επί πλέον πίστωσης που αφορά τη δαπάνη για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (Τροποποίηση Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας).

Η υπογραφή της σύμβασης (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) που απαιτείται μεταξύ του Δ. Πατρέων και του αναδόχου του έργου έγινε στις 15-05-2024 (ΑΔΑ: 6Σ9ΘΩΞΙ-ΥΑΚ)».Υπογράφηκε η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής Έργου (Τροποποίηση ήσσονος σημασίας), με αριθμό πρωτοκόλλου 40131 στις 15.05.2024 και ΑΔΑ:6Σ9ΘΩΞΙ-ΥΑΚ.

2. Ως προς τον επικαλούμενο λόγο: «Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη για εκτέλεση νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη ούτε και στους προηγούμενους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών, αλλά είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου αλλά και η αυξομείωση των ποσοτήτων, λόγω της σύνθετης και δύσκολης φύσης αυτού του έργου».

Για το λόγο αυτό και από κοινού με την Υπηρεσία, έχει ξεκινήσει διαδικασία σύνταξης νέου ΑΠΕ και στις αμέσως επόμενες ημέρες θα κατατεθεί σχέδιο 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η παράταση του έργου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη των εργασιών του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, επίσης λαμβάνονται υπόψη και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την στιγμή της παραγγελίας των υλικών, λόγω της φύσης του έργου μέχρι και την παράδοσή τους για ενσωμάτωση στο έργο.

3. Ως προς τον επικαλούμενο λόγο: «Τέλος, στο προηγούμενο διάστημα μέχρι σήμερα περιλαμβάνονται οι γιορτές του Πάσχα και ακολουθούν οι θερινές διακοπές, όπου το προσωπικό παίρνει τις άδειές του και κατά πλειοψηφία οι προμηθευτές για τους ίδιους λόγους διακόπτουν την λειτουργία τους»

Σύμφωνα με την ενασχόληση της αρμόδιας Υπηρεσίας με προμηθευτές, ισχύουν οι ισχυρισμοί του αναδόχου για διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων τις ημέρες αυτές. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι υψηλές θερμοκρασίες στην χώρα και για τις οποίες έχουν εκδοθεί

και σχετικοί εγκύκλιοι για την υποχρεωτική παύση εργασιών κατά χρονικά διαστήματα σε εξωτερικούς χώρους και αφορούν σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια κ.λ.π..

Η αρμόδια υπηρεσία αναγνωρίζει την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τις περιόδους που αναφέρονται.

Διευκρινίζεται ότι:

Η Αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23-06-2021 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 23-06-2022. Έχει εγκριθεί 1<sup>η</sup> παράταση έως τις 23-03-2023, 2<sup>η</sup> παράταση έως τις 23-09-2023, 3<sup>η</sup> παράταση έως τις 23-03-2024 και 4<sup>η</sup> παράταση έως της 23-09-2024. Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 15.05.2024 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως 23-09-2024.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**