

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **18/2024** Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου

**Αριθμός Απόφασης: 291/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**«Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου:  
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»**

Στη Σιάτιστα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου σήμερα την **05η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2024** μέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **09:00** συγκεντρώθηκε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, η οποία εκλέχθηκε και ορίστηκε με την **2/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. **137/2024** απόφαση Δημάρχου αντίστοιχα, ύστερα από την αριθμ. **23474/01-11-2024** γραπτή Πρόσκληση του Προέδρου η οποία δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου, απευθύνθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε - κατά περίπτωση - χωριστά σε καθένα μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1. Μαγιάγκας Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Τζακόπουλος Παναγιώτης
3. Τσιαούσης Ναούμ
4. Κακάλη Ελένη
5. Καραμπατζιάς Μιχαήλ
6. Παπαγούσιας Θωμάς

**ΑΠΟΝΤΑ**

1. Νικολαΐδου Ευανθία

ενώ στην τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου Βασίλειος Γκαραγκούνης, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση:

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 11<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την παρακάτω εισήγηση του τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Βοΐου η οποία έχει ως εξής:

«.....»

**Σχετ.:** α) Η με Α.Π. 15620/07-08-2024 αίτηση του αναδόχου.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» υπεγράφη την 21-12-2022 με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες.

Με την υπ. αρ. 70/2023 Απόφαση Δ.Ε. εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση της λήξης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 20/9/2024 (275 ημέρες), κατόπιν και της με Α.Π. 767/26-03-2024 Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (παράταση) για το Υπόεργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Α/Α 1 της Πράξης 5067699 (Α.Π. Δήμου Βοΐου 4342/28-03-2024).

Με την α) σχετ. αίτηση (επισυνάπτεται) της αναδόχου εταιρείας **DIALETI TEXNIKH A.T.E.** του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» ζητείται παράταση της λήξης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις **20/12/2024 (90 ημέρες)**, για τους παρακάτω λόγους:

1. Δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν εργασίες στο σχολείο πριν τις 15 Ιουνίου λόγω λειτουργίας του σχολείου
2. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επαύξησης του ρεύματος από τον Δήμο. Οι αντλίες θερμότητας της μελέτης είναι υψηλών θερμοκρασιών (65ο C) και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με την υφιστάμενη παροχή Νο.2, καθώς απαιτείται κυψέλη Νο.5 για κάθε ένα από τα δυο κτήρια. Η τελική σύνδεση των αντλιών με το υφιστάμενο δίκτυο των καλοριφέρ θα πρέπει να γίνει όταν θα έχουμε ολοκληρωμένες τις νέες παροχές Νο. 5 από την ΔΕΔΔΗΕ και επ' ουδενί νωρίτερα, για τον λόγο ότι δεν μπορούν να μείνουν οι μαθητές χωρίς θέρμανση μέσα στον χειμώνα. Ο Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών της ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται (και όχι περιοριστικά) σε 90 ημερολογιακές ημέρες.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου κατασκευής του έργου το θέματος

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την χορήγηση 2<sup>η</sup> Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **90 ημερών** (ήτοι από 20-09-2024 έως 20/12/2024), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, υπό την αίρεση της χορήγησης θετικής γνωμοδότησης (προέγκρισης) της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας  
Υπηρεσίας

.....»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη των μελών όλα τα δικαιολογητικά κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του προέδρου.
2. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθεται άρθρο 74Α παρ.1 του Ν.3852/10 (αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής) όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019.
4. Την από 22.10.2024 εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων για το έργο: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».**
5. Την αριθμ. 70/2024 (ΑΔΑ: 6Α8ΘΩ97-60Δ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου. (1<sup>η</sup> παράταση)
6. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
7. Τις τοποθετήσεις όσων από τα μέλη της έλαβαν το λόγο.
8. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 'ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις' (Φ.Ε.Κ. 112Α/13.07.2010).

και ύστερα από διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα**

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι**

**Α)** Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»** για χρονικό διάστημα 90 ημερών (ήτοι από 20-09-2024 έως 20/12/2024), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, υπό την αίρεση της χορήγησης θετικής γνωμοδότησης (προέγκρισης) της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης, για τους λόγους που αναφέρει στην σχετική εισήγησή του το τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων, η οποία είναι καταχωρημένη στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

**B)** Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να αναρτηθεί στο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' του Διαδικτύου.

**Αριθμός Απόφασης: 291/2024**

Αφού τελείωσαν τα θέματα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε αυτό το Πρακτικό.

Ακολουθούν υπογραφές

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**