

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ.68/2024

τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 841/2024**ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες για την ανακαίνιση των ΚΕΠ Δήμου Κατερίνης » (Α.Μ. 01/2024)**

Στην Κατερίνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., την 26^η Νοεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 41467/22.11.2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, που δόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νικόλαος Τσιαμπέρας - πρόεδρος
2. Μιχαήλ Γεωργιάδης-μέλος
3. Ευαγγελία Διαμαντοπούλου-μέλος
4. Παναγιώτης Ιορδανίδης - μέλος
5. Θωμάς Αναστασιάδης - μέλος
6. Γεώργιος Κυριακίδης – αντιπρόεδρος
7. Ραφαήλ Μετενίδης - μέλος
8. Ιωάννης Νταντάμης – μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σάββας Οφείδης -μέλος

Από τους προέδρους των κοινοτήτων δεν προσήλθε κανείς, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Το μέλος Γεωργιάδης Μιχαήλ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

“Έχοντας υπ’ όψη :

1. την αρ. πρωτ. Οικ 18828/30-5-2024 εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος
2. τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας του θέματος
3. τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν 4782/21 και ισχύει.
4. τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία έργου:
 - α. Προϋπολογισμός μελέτης: € 218.240,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)
 - β. Συμβατικό Αντικείμενο : € 185.913,12 (χωρίς Φ.Π.Α.)
 - γ. Αρχική Προθεσμία : 3 μήνες (εως τις 30-8-2024)
 - δ. Την αριθμ 536/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας μέχρι της 30-11-2024.
 - ε. Την με αριθμ. πρωτ. 41237/20-11-2024 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας κατά (2) μήνες .

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου (μέχρι τις 31-1-2025) διότι εκκρεμεί η έγκριση του 1ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένης της 1ης ΣΣΕ λόγω απροβλέπτων αλλαγών που προέκυψαν στην πορεία κατασκευής του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες για την εύρυθμη ολοκλήρωση αυτών οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη.

Συνημμένα: Αίτηση παράτασης αναδόχου”

Ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν ερωτήσεις και απόψεις των μελών της Επιτροπής, όπως καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/2023,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες για την ανακαίνιση των ΚΕΠ

Δήμου Κατερίνης » (Α.Μ. 01/2024) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά **2 μήνες**, δηλαδή έως τις **31.1.2025**, για τους λόγους που στο ιστορικό της παρούσας αναφέρονται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 841/2024

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 27.11.2024
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Νικόλαος Τσιαμπέρας


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Σιούμη Αικατερίνη
ΠΕ Διοικ. Οικονομικού