

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 27-4-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **42/ 2025**

Περίληψη: Εισήγηση για ορθή επανάληψη απόφασης σχετικά με παράταση έργου με τίτλο «Ανάπλαση δρόμου προς πλατεία αιώνιας ποιότητας και πλακόστρωση δρόμων περιοχής Κρόκου»

Στη Σκύρο, σήμερα την 27^η Απριλίου 2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67^Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 2318 από 22-4-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών βρέθηκαν παρόντες άπαντες και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος
2. Κούκης Γεώργιος του Νικολάου	Μέλος
3. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη	«
4. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«
5. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«
6. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου	«
7. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου	«
8. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου	«
9. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου	«
10. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	«
11. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
12. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
13. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«
14. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	«
15. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	«

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 0 -

Στην συνεδρίαση προσκληθείς παρίστατο ο κ. Δήμαρχος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με της δημοτικής υπαλλήλου κ. Ράικου Αθηνάς, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 20.04.2023
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 18.12.2023 (Αρ.πρ.6809/18-12-2023 (23SYMV013988125 2023-12-18
4. Ποσό Συμφωνητικού: 395.012,37 € (με ΦΠΑ)
5. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης Εργασιών: 18.03.2025
6. Σύνολο απορροφήσεων μέχρι σήμερα: 44.088,46€ (Προκαταβολή, 2^{ος} & 3ος Λογαριασμός -δεν έχουν πληρωθεί)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 18.12.2023, ποσού 395.012,37 € (με ΦΠΑ)..
4. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου.
5. Το από 15.03.2024(Αρ.πρ.1481/19.03.2024 Δ. Σκύρου) έγγραφο του αναδόχου του έργου, με το οποίο αιτείται την σύνταξη ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ, για την ένταξη στο συμβατικό αντικείμενο απαραίτητων εργασιών, με σκοπό την άρτια, νόμιμη και σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και αντισεισμικού σχεδιασμού ολοκλήρωση του υπόψη έργου.
6. Την από 30.06.2024 Απόφαση του Δ.Σ. με αρ. 74/2024 (ΑΔΑ: 6ΕΗ7Ω1Σ-ΔΨΠ) Διακοπής Εργασιών του εν λόγω έργου από 17.06.2024 έως 15.09.2024, λόγω της τουριστικής περιόδου σε συνδυασμό με τη θέση του έργου και τη φύση των προς εκτέλεση εργασιών που αυτό προβλέπει.
7. Την με Αρ.πρ. Δ. Σκύρου **834/06.02.2025 αίτηση του αναδόχου του έργου** με την οποία και ζητεί τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις **18.04.2026**, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και συγκεκριμένα:

Α) Τη Μη Έγκριση μέχρι σήμερα των απαιτούμενων τροποποιήσεων της μελέτης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, που συντάχθηκαν κατόπιν της με αρ.πρ. 1481/19.03.2024 αίτησης του Αναδόχου, της επιτόπου αυτοψίας και διερεύνησης των τοπικών συνθηκών στην περιοχή του έργου, με την εφαρμογή των οποίων θα καταστεί εφικτή η ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και αντισεισμικού σχεδιασμού.

Β) Τη Μη Πληρωμή τόσο του 2^{ου} όσο και του 3^{ου} Λογαριασμού, αρμοδίως εγκεκριμένων από την Τεχνική Υπηρεσία στις 26/01/2024 και 12/06/2024 αντιστοίχως.

Γ) Την Απόφαση του Δ.Σ. με αρ. 74/2024 (ΑΔΑ: 6ΕΗ7Ω1Σ-ΔΨΠ) Διακοπής Εργασιών του εν λόγω έργου από 17.06.2024 έως 15.09.2024

Δ) την επικράτηση κλιματολογικών συνθηκών απαγορευτικών για την εκτέλεση εργασιών, για χρονικό διάστημα 35 ημερών (από Δεκέμβριο 2023 έως και Οκτώβριο 2024)

Ε) Την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που απαιτείται για την έναρξη των εργασιών εκσκαφών του έργου.

- Την προθεσμία ολοκλήρωσης τόσο του οικονομικού και του φυσικού αντικείμενου της πράξης όσο και της υποβολής οριστικοποιημένου αιτήματος πληρωμής την 30/09/2025,

σύμφωνα με το Άρθρο 15 της υπ'αρ.1337/04.05.2022 Υ.Α. (Β' 2310) όπως τροποποιήθηκε με την 674/15.03.2024 (ΦΕΚ 1851/Β'/26-3-2024) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ζ) Την υπ' αριθμ. 763/19-03-2025 προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΡΟΚΟΣ"», της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΡΟΚΟΣ"», του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Δράσης 19.2.4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0016033443, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι σύμφωνα με το με Αρ. πρ.29892/04-02-2025 έγγραφο της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της ΕΥΕ ΠΑΑ, «κατά την έγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα πρέπει επίσης να ελέγχεται ότι δεν ξεπερνά την 30/9/2025» αλλά και ότι «Στις ανωτέρω διαδικασίες κατά τον υπολογισμό της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το διάστημα που απαιτείται για την υποβολή και τον έλεγχο του λογαριασμού του έργου καθώς και την υποβολή του αιτήματος πληρωμής από τον δικαιούχο»,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για 180 ημέρες δηλαδή έως την 15η Σεπτεμβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

α/ Ανακαλούν την 32/2025 όμοια απόφαση με ΑΔΑ: 9Μ3ΡΩ1Σ-ΦΩ6 και

β) επαναδιατυπώνουν την θέση του Δ.Σ ως ακολούθως:

Κάνουν δεκτή την αίτηση της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναδόχου του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΡΟΚΟΣ"» για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και με βάση το Ζ σχετικό της ως άνω εισήγησης, ορίζουν παράταση στον συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου για 180 ημέρες δηλαδή έως την 15η Σεπτεμβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 42 / 2024

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης