



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 91/2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Κ.Χ.5 και Κ.Χ.22 στη Δ.Κ. Κολινδρού».

Στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, σήμερα στις 23 του μήνα Ιουλίου, του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού συνήλθε σε δημόσια διά ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 9269/18-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Δ.Κ. με το από 18-07-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σε σύνολο 25 μελών βρέθηκαν παρόντα – **21** - μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Αμανατίδης Γαβριήλ | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Μαλάμης Κωνσταντίνος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3.Κισκινίδου Ισιδώρα | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 4. Χλεμές Στυλιανός | Αντιδήμαρχος |
| 5. Τσιμισσιούδας Νικόλαος | >> |
| 6. Πολύζος Ηλίας | >> |
| 7. Ναβροζίδου Μαρία | >> |
| 8.Τελίδης Αστέριος | >> |
| 9. Καλύβας Νικόλαος | >> |
| 10.Κοεμτζής Δημήτριος | >> |
| 11.Μελιδώνης Ιωάννης | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 12. Παράσογλου Αναστάσιος | >> |
| 13.Βούρας Ανδρέας | >> |
| 14.Γκοτσιδης Κων/νος | >> |
| 15.Παραλυκίδης Κων/νος | >> |
| 16.Αγγέλου Ειρήνη - Άννα | >> |
| 17.Πολυχρονίδης Γεώργιος | >> |
| 18.Αβραμίδου Μαρία | >> |
| 19.Λαγδάρης Ευάγγελος | >> |
| 20.Λακασάς Κλέαρχος | >> |
| 21.Τουλούπας Νικόλαος | >> |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1.Λούκας Αναστάσιος | Αντιδήμαρχος |
| 2.Ιωαννίδης Γεώργιος | Δημοτ. Σύμβουλος |
| 3.Μεταλλίδης Παύλος | >> |
| 4. Σταύρου Σωτήριος | >> |
- αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε και ο **Δήμαρχος κ. Χρήστος Κομποτσιάρης**.

Για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών παραβρέθηκε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ασημούλα Πάππου.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης, η Γενική Γραμματέας του δήμου κ. Δήμητρα Καζακλάρη, ο δικηγόρος του δήμου κ. Χαράλαμπος Μπρουσκέλης, ο Πρ/νος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Δημήτριος Καραμέλλιος, η Πρ/νη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παγώνα Πατσιούρα ως εισηγητές σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|------|-------------|
| 1.Κάβουρας Σταύρος | Πρόεδρος | Συμβουλίου | Δ.Κ. | Μακρυγιάλου |
| 2.Ακριτίδης Ευστάθιος | >> | >> | >> | Καταχά |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------|-------------------|
| 1.Καρακασίδης Ιωάννης | Πρόεδρος | Συμβουλίου | Δ.Κ. | Αιγινίου |
| 2.Πλιάμης Αντώνιος | Πρόεδρος | Συμβουλίου | Δ.Κ. | Κολινδρού |
| 3.Γαβριηλίδης Θωμάς | >> | >> | >> | Μεθώνης |
| 4.Κακάνης Κωνσταντίνος | >> | >> | >> | Ρυακίων |
| 5.Τσολακίδης Μιχαήλ | >> | >> | >> | Π. Ελευθεροχωρίου |

6.Δημολιός Νικόλαος	>>	>>	>>	Πύδνας
7.Πεσιντζή Μαρία	>>	>>	>>	Ν. Αγαθούπολης
8.Μπαμπατζιάνη Ασπασία	>>	>>	>>	Παλαιόστανης
9.Ποτουρίδης Αναστάσιος	>>	>>	>>	Αλωνίων
10.Μακρής Π. Γεώργιος	>>	>>	>>	Καστανιάς
11.Χαραλαμπίδης Αδάμ	>>	>>	>>	Σφενδαμίου
12.Τσιώμος Σωτήριος	Πρόεδρος	Δημοτικής Κοινότητας		Λιβαδίου

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και..... για το **δεύτερο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Πρ/νο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Δ. Καραμέλλιο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Τ.Υ. ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης για το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κ.Χ.5 και Κ.Χ.22 στη Δ.Κ. Κολινδρού».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού συντάχθηκε η μελέτη με αρ. 24/2021 και τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Κ.Χ.5 και Κ.Χ.22 στη Δ.Κ. Κολινδρού», μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
- Με την αρ.906/2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης για τη συγκεκριμένη δαπάνη, για την οποία έχει αναρτηθεί στη διαύγεια η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- Με την αρ. 188/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καθορισμού όρων διακήρυξης του έργου.
- Η με αρ. 11891/28-11-2022 διακήρυξη του έργου του θέματος δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ.
- Με τις αρ.218/2022, 30/2023 και 59/2023 και 83/2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού που συντάχθηκαν στις 27-12-2022, στις 01-02-2023, στις 09-03-2023 και στις 14-06-2023 αντίστοιχα, κατά τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε».
- Η σύμβαση ποσού 159.280,67€ χωρίς Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 01-08-2023, με συμβατικό χρόνο εργασιών δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, οπότε ο συμβατικός χρόνος περάτωσης ορίστηκε στις 01-08-2024.
- Με την υπ'αριθμ. 158/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 01-12-2024 με αναθεώρηση.
- Με την υπ'αριθμ. 204/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 01-04-2025 με αναθεώρηση.
- Με την υπ'αριθμ. 40/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 01-07-2025 με αναθεώρηση.
- Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επικράτησαν έντονες βροχοπτώσεις καθώς και παγετός με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες που είχαν προγραμματιστεί να εκτελεστούν εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου. Ο συνολικός χρόνος που δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με βάση τους συνημμένους μετεωρολογικούς πίνακες είναι 18 ημέρες.
- Το διάστημα αυτό συντάσσεται ο ΑΠΕ από την Υπηρεσία.
- Εκκρεμεί η σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΗΕ προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές για τον ηλεκτροφωτισμό και το δίκτυο ύδρευσης.
- Ο Ανάδοχος του έργου κατέθεσε το υπ' αριθμ. 7967/24-06-2025 αίτημα χορήγησης παράτασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση οριακής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κ.Χ.5 και Κ.Χ.22 στη Δ.Κ. Κολινδρού», κατά **τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και τις 01-10-2025**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, τις τοποθετήσεις των Δ.Σ. όπως καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, τις διατάξεις του Ν. 4412 /2016 και τις διατάξεις του άρθ. 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση οριακής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κ.Χ.5 και Κ.Χ.22 στη Δ.Κ. Κολινδρού» που εκτελείται από την **ALMOTEK IKE**, μέχρι και τις **01-10-2025**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **91/2025**.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Αμανατίδης