

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ.25/23-12-2025 **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Αριθ. Απόφασης **187/2025**

Περίληψη:

Έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αστική Αναβάθμιση Περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας-Υποέργο 1 της πράξης Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Τριφυλίας» με ΑΜ. 51/2020.

Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 23 του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00 μμ.** συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ. **17582/19-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι πέντε(25) βρέθηκαν παρόντα δέκα πέντε(15).

Π α ρ ό ν τ ε ς

Α π ό ν τ ε ς

1	Αθανασόπουλος Βασίλειος	1	Πρεβεζάνος Γεώργιος
2	Βλάχος Αντώνιος	2	Γριβάκης Φώτιος
3	Δημητρακόπουλος Ηλίας	3	Γκρίτζαλης Θεόδωρος
4	Αυρηλιώνης Χαράλαμπος(Πρόεδρος ΔΣ)	4	Παναγιωτοπούλου Χάιδω
5	Ανδρινοπούλου-Βρεττού Δήμητρα	5	Τσίγγανος Σωτήριος
6	Φρούσος Νικόλαος	6	Κανελλόπουλος Περικλής
7	Μπακούρος Σωτήριος	7	Φωτόπουλος Ανδρέας
8	Παναγοπούλου Μαρία	8	Γεωργακοπούλου Νικολέτα
9	Κουνάβης Πολυχρόνης	9	Αλεξοπούλου Σταματία
10	Τζανέτος Βασίλειος	10	Τσαφαράς Παναγιώτης
11	Φιλντίσης Ιωάννης		
12.	Τζαβέλλας Χρήστος		
13.	Κατρίτσης Κυριαζής		

14.	Αγγελόπουλος Βασίλειος		
15	Τσιγκάνου Αικατερίνη		

Παρισταμένου του κ. Δημάρχου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λέφα Παναγιώτα, τακτική υπάλληλο του Δήμου Τριφυλίας.

Ο Πρόεδρος εισάγοντας το **4^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Αντόνιο Βλάχο ο οποίος είπε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αριθ. 17224/ΔΤΥ1436/16-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας τμήμα Μελετών, Εκτέλεσης Έργων & Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ -ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» με ΑΜ. 51/2020, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» με Α.Μ. 51 /2020

Ανάδοχος: GEOGENESIS A.E.

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η ορθή επανάληψη της μελέτη με αριθ. 51/2020 και τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας στις 04/04/2023 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

2. Η με αριθ. πρωτ. 89519 / 23-12-2022 Κοινή Απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

3. Η με αριθ. 55/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 1.500.000,00 €, για την υλοποίηση της πράξης “ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ”, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας» και έγκριση της 1ης αναθεώρησης της μελέτης με αριθ. 51/2020.

4. Η με αριθ. 118/2023 Α.Ο.Ε. περί «Έγκρισης του πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου προσκόμισης εγγυητικών συμμετοχής στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης του έργου: “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ”.

5. Η με αριθ. 157/2023 Α.Ο.Ε. περί «Έγκρισης πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ”, η οποία κρίθηκε νόμιμη με το αρ.πρωτ. 74966/24.08.2023 απόφαση της Αποκτρ. Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.

6. Η υπ' αριθ. πρωτ. 11773/25-09-2023 (23SYMV013466278 2023-09-25) Σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 25/3/2024.
7. Η χορήγηση 1ης Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 25-09-2024 με την 52/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- 8 Η χορήγηση 2ης Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 25-03-2025 με την 301/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
9. Η υπ' αριθ. πρωτ. 12782/23-09-2024 (24SYMV015465127 2024-09-23) 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 25/3/2025.
10. Η χορήγηση 3ης Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 24-09-2025 με την 25/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
11. Η χορήγηση 4ης Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2025 με την 270/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
12. Η υπ' αριθ. πρωτ. 11765/28-08-2025 (25SYMV017455347 2025-08-28) 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31/12/2025.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» αρχικά θα προσδιοριστούν οι άξονες των οδών ανά σημείο και οι κορυφές των οικοδομικών τετραγώνων και στη συνέχεια θα κατασκευαστούν ρειθοκράσπεδα στους δρόμους και θα διαστρωθούν με δύο στρώσεις υπόβασης, δύο στρώσεις βάσης οδοποιίας και τέλος θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση. Τα πεζοδρόμια θα επιχωθούν με θραυστό υλικό 10 cm, θα διαστρωθούν με μπετό C12/15 και πλέγμα και θα επιστρωθούν με ψυχρούς κυβόλιθους διαστάσεων και αποχρώσεων που θα εγκριθούν από την επίβλεψη. Τέλος οι πεζοδρόμοι θα διαστρωθούν με θραυστό υλικό 10 cm και θα διαστρωθούν με μπετό C12/15 και πλέγμα. Τέλος θα γίνει διάστρωση όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής, πλευράς 40cm και πάχους 3,5 έως 5cm. Οι ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ θα κατασκευαστούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/Ο/3060/31-07-2013 (ΦΕΚ 2302/Β/16-09-2013) και με χρήση αποκλειστικά των ανωτέρω ειδικών τεμαχίων πλακών πεζοδρομίου.

Γ. 5^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 15-12-2025 αίτησή του αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31/03/2026.

Η υπηρεσία μας κρίνει ότι οι αιτιάσεις του αναδόχου για την αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κρίνονται βάσιμες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του 4ου ΑΠΕ, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που υπήρχαν αρκετά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών.

Κατόπιν των παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31/03/2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του τα λεχθέντα του κ. Προέδρου, την εισήγηση του κ Αντιδημάρχου, την 17224/ΔΤΥ1436/16-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας τμήμα Μελετών, Εκτέλεσης Έργων & Πολιτικής Προστασίας, το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, όπως ισχύει σήμερα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» με ΑΜ.51/2020 μέχρι 31/03/2026.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Κατρίτση Κυριαζή και Αγγελόπουλου Βασίλειου που ψήφισαν **ΚΑΤΑ**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 187/2025.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κυπαρισσία 23-12-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ