



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131

Πληροφορίες: Ανδριανή Τσιγαρίδα

Τηλ.: 2431351262, e-mail.: ats@trikalacity.gr**ΑΠΟΦΑΣΗ 1913 / 2025**

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου παράδοσης της μελέτης με τίτλο « Αναθεώρηση ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και συμπλήρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων του Παραδοσιακού τμήματος του οικισμού Τρικάλων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 1729 / 2024 Απόφαση Δημάρχου (Αρ. Πρωτ. 56799/01-11-2024, ΑΔΑ : 6ΖΝ4ΩΗ9-5ΒΘ, ΑΔΑΜ 24ΑWRD015698317) με θέμα : Απευθείας ανάθεση για την μελέτη με τίτλο « Αναθεώρηση ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και συμπλήρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων του Παραδοσιακού τμήματος του οικισμού Τρικάλων»
2. Την αριθμ.57469 / 06-11-2024 (ΚΗΜΔΥΣ 24SYMV015724775 2024-11-06) σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του αναδόχου κ. Παναγιώτη Βουλέλλη
3. Το με αριθμό πρωτ. 5693 / 05-02-2025 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Παναγιώτη Βουλέλλη, περί υποβολής παραδοτέου του 1ου Σταδίου της Σύμβασης
4. Το με αριθμό πρωτ. 38482 / 04-08-2025 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Παναγιώτη Βουλέλλη, περί υποβολής παραδοτέου του 2ου Σταδίου της Σύμβασης
5. Το από 21-11-2025 Πρακτικό παράτασης χρόνου παράδοσης της Δ/σης Πολεοδομίας του Δ.Τρικκαίων, σύμφωνα με το οποίο, διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα λόγω τεχνικών προβλημάτων της υπηρεσίας, (Hardware και Software) δεν έχει καταστεί δυνατή η πρόσβαση (επισκόπηση και επεξεργασία) ολοκληρωμένου του ψηφιακού αρχείου των παραδοτέων, η οποία αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για τον έλεγχο και την παραλαβή τους. Συγκεκριμένα ενώ , μέσω των υπολογιστών της υπηρεσίας, γίνεται κανονικά πρόσβαση στο διανυσματικό μέρος των παραδοτέων, δεν έχει καταστεί, έως τώρα, δυνατή η επισκόπηση και επεξεργασία, των συνοδευτικών επίπεδων (Layers) εικόνων των σχεδιαγραμμάτων της ισχύουσας ρυμοτομίας, που συνοδεύουν τα παραδοτέα στάδια της μελέτης , ώστε μέσω αντιπαραβολής των διανυσματικών αρχείων και των αντίστοιχων αρχείων εικόνας να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος δειγματοληπτικός έλεγχος ορθότητας των παραδοτέων. Επομένως βάσει των παραπάνω (προκειμένου να βρεθεί λύση στο παραπάνω αναφερόμενο πρόβλημα της υπηρεσίας) κρίνεται απαραίτητη η παράταση έναρξης του συμβατικού χρόνου έναρξης και περαίωσης του Γ' Σταδίου της μελέτης κατά 3 μήνες , ήτοι παράταση έναρξης του Γ1' σταδίου μέχρι 06-02-2026 , παράταση περαίωσης του Γ1' Σταδίου μέχρι 06-05-2026, με ανάλογη -επακόλουθη μετάθεση-παράταση περαίωσης του του Γ2' Σταδίου μέχρι 06-08-2026, που θα είναι και ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης πριν την αποστολή της σε Περιφέρεια , ΣΥΠΟΘΑ, ΥΠΕΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση, του συμβατικού χρόνου έναρξης και περαίωσης του Γ' Σταδίου της μελέτης « Αναθεώρηση ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και συμπλήρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων του Παραδοσιακού τμήματος του οικισμού Τρικάλων» , κατά 3 μήνες , ήτοι παράταση έναρξης του Γ1' σταδίου μέχρι 06-02-2026 , παράταση περαίωσης του Γ1' Σταδίου μέχρι 06-05-2026, με ανάλογη -επακόλουθη μετάθεση-παράταση περαίωσης του του Γ2' Σταδίου μέχρι 06-08-2026, που θα είναι και ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης πριν την αποστολή της σε Περιφέρεια , ΣΥΠΟΘΑ, ΥΠΕΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1.Δ/ση Διοικητικών

2.Δ/ση Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΚΑΣ