

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 14-2-2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **20 /2024**

Περίληψη: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ», με κωδικό MIS 5007756

Στην Σκύρο, σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:15, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 870 από 9-2-2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών συμμετείχαν 14 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου
2. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου
3. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
4. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου
5. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου
6. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ
7. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου
8. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
9. Κούκης Γεώργιος του Νικολάου
10. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου
11. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
12. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
13. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία του Κομνηνού
14. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 1-

Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου

Στην συνεδρίαση προσκληθείς παρίστατο και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την από 18-12-2023 έγγραφη εισήγηση του δημοτικού υπαλλήλου κ. Γεννηματά η οποία έχει ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 6325/22-11-2023 αίτηση της εταιρείας ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ SEC-ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των

εργασιών του έργου του θέματος για τη λειτουργία του συστήματος τηλεδιαχείρισης και αυτοματισμού το οποίο είναι σε άμεση συνάρτηση με το αντίστοιχο σύστημα του βιολογικού καθαρισμού, για χρονικό διάστημα τριών μηνών δηλ. μέχρι 31/03/2024 και, την υπ' αριθμ. 4391 / 15-12-2023 προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 31/03/ 2024

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Ο κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή την ως άνω εισήγηση και εγκρίνουν την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» έως 31-3-2024, δεδομένου ότι η παράταση αυτή δίνεται κατ ουσία για τον συγχρονισμό της τηλεμετρίας του συστήματος τηλεδιαχείρισης με το αντίστοιχο σύστημα του βιολογικού καθαρισμού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 20 / 2024

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης