

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 27ης / 21 Νοεμβρίου 2022 Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας**

**Θ Ε Μ Α**

**«Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευές –  
ανακατασκευές πεζοδρομίας και κλίμακες του Δήμου  
Καβάλας»»**

Αριθ. Αποφάσεως **369/2022**

**ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα **21** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00** συνεδρίασε με **μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)**, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την από **17 Νοεμβρίου 2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι**

Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Βογιατζής Δημήτριος, Γουνελάς Γεώργιος, Γραμμένος Γεώργιος, Δεληκάρης Σωτήριος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Καλανταρίδης Ηλίας, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Μουρτσάγας Νικόλαος, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππός Ευάγγελος, Παππός Λεωνίδας, Προμούσας Ιωάννης, Προυσαεύς Σπυρίδων, Σταυρίδης Κυριάκος, Σωτηριάδης Σωτήριος, Τελίδης Περικλής, Τσανάκα Δήμητρα, Τσαπανίδης Αναστάσιος, Χρόνης Απόστολος,

Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, παρευρέθηκαν οι:

Κόγια Φωτεινή Πρόεδρος Δ.Κ. Καβάλας

Καρακείσογλου Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Κ. Ν.Καρβάλης

Κοτσακίδης Δαμιανός Πρόεδρος Δ.Κ. Ζυγού

Λόλακας Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυστύλου

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. **27/2022** πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

Βακιρτζή Σαΐα, Βέρρος Αριστείδης, Βογιατζίδης Νικόλαος, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Κουφατζής Χαράλαμπος, Μούτλιας Ιωάννης, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Πετρόπουλος Πέτρος, Ποτόλιας Χρήστος, Τσουρουκίδης Αναστάσιος,

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

**Προσήλθαν:**

**Αποχώρησαν:** στην 351 Α.Δ.Σ οι κ. Γραμμένος, Δεληκάρης και Τελίδης, στην 353 Α.Δ.Σ ο κ. Καλανταρίδης, στην 354 Α.Δ.Σ η κ. Δρακονάκη,

**Επανήλθαν:**

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν απών ο Δήμαρχος κ. **Μουριάδης Θεόδωρος** (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010), και χρέη ως Δημαρχεύων ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. **Παπαδόπουλος Θεόδωρος**.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20<sup>ο</sup> θέμα: «Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευές – ανακατασκευές πεζοδρομιά και κλίμακες του Δήμου Καβάλας»**», ανέγνωσε την υπ' αριθ. **20300/2022** εισήγηση του **Αντιδημάρχου κ. Ιακωβίδη Ιωάννη**, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με την με αρ. 184/2021 (ΑΔΑ: ΨΥΗΩΩΕ6-Z00) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας εγκρίθηκαν η διακήρυξη και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Με την με αρ. 303/2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΜΒΩΕ6-ΗΧΘ) αποφ. Της Οικ. Επ. του Δήμου Καβάλας εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της Δημοπρασίας.

Με την με αρ. 397/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧ6ΩΕ6-ΤΩΗ – ΚΗΜΛΗΣ 21ΑWRD009300405) αποφ. Της Οικ. Επ. του Δήμου Καβάλας εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της Δημοπρασίας με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός μειοδότης η “Α. ΠΡΑΣΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”

Με την με αρ. πρωτ. 34639/07-12-2021 (ΑΔΑΜ : 21SYMV009684331 2021-12-07) υπογράφηκε η σύμβαση της αναδόχου εταιρείας με τον Δήμο Καβάλας.

Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίστηκε να ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες.

Η από 14-11-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Σύμφωνα με :

Ι. το άρθρο 147 παρ. 6 του Ν.4412/16 :“ Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.....” και

ΙΙ. το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/16 :“Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.....”

Οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση της προθεσμίας οφείλονται στο γεγονός ότι δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων τα πεζοδρόμια ή οι κλίμακες που πρέπει να κατασκευαστούν ή ανακατασκευαστούν αλλά προκύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες για την πρόσβαση και κυκλοφορία των πολιτών.

Συνεπώς για τις κλίμακες που δόθηκε εντολή για εκτέλεση εργασιών, πχ οδός Αρτέμιδος, θα πρέπει εκ των προτέρων να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία του χώρου εκτέλεσης των εργασιών δεδομένου ότι υπάρχει δυσχέρεια προσέγγισης αυτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταστεί δυνατή η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Η Απόφαση παράτασης δεν υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας.

Μετά από τα παραπάνω και δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και το γεγονός ότι ο ανάδοχος έχει καταθέσει αίτηση για παράταση προθεσμίας η οποία είναι απαραίτητη για την περαίωση του έργου, παρακαλείστε όπως εγκρίνετε τη χορήγηση της προθεσμίας γενικής παράτασης των εργασιών του έργου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, με αναθεώρηση, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 05 Ιουνίου 2023.

**Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.**

**Ο κ. Ξανθόπουλος ψήφισε όχι για το λόγο ότι το έργο έρχεται δια της Οικονομικής Επιτροπής.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 147 παρ. 6 του Ν.4412/16, το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/16 και την ανωτέρω εισήγηση, μειοψηφούντος του κ. Ξανθόπουλου,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει τη χορήγηση της προθεσμίας γενικής παράτασης των εργασιών του έργου «Κατασκευές – ανακατασκευές πεζοδρομία και κλίμακες του Δήμου Καβάλας», για χρονικό διάστημα 6 μηνών, με αναθεώρηση, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 05 Ιουνίου 2023.**

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης