

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 833/2022  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 58159

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

της 49<sup>ης</sup> τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»**

Στα Χανιά, σήμερα την 29<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **61796/25-11-2022** πρόσκληση που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α').

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
2. Γιαννακάκης Ιωάννης
3. Νικηφοράκης Ιωάννης
4. Ψαρουδάκης Νεκτάριος
5. Ζερβουδάκη Ελένη
6. Σαρρής Ιωάννης
7. Σημαντηράκης Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καλογριδάκης Μιχαήλ
2. Αποστολάκης Σπυρίδων
3. Κουκουβιτάκης Γεώργιος
4. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος
5. Μaráκης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Γραμματέας της Επιτροπής Ουρανία Τσουκαλά, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 58159/24-11-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας στέλνουμε την εισήγηση-αιτιολογική έκθεση για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ**» και παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 2-06-2023 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγησή μας.

Συνημμένα σας στέλνουμε την με αριθμ. 58159/7-11-2022 αίτηση του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η με αριθμό πρ.62239/2-12-2021 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ : 12SYMV009658335).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/12-10-2020), την με αριθμό πρ.62239/2-12-2021 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ : 12SYMV009658335), την με αριθμ. 58159/7-11-2022 αίτηση του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ**» μέχρι 2-06-2023 για τους λόγους που αναφέρονται στην

από 23-11-2022 εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα επειδή κατά την εκτέλεση των εργασιών την χειμερινή περίοδο υπήρξε καθυστέρηση λόγω καιρικών φαινομένων, επίσης υπήρξε έλλειψη υλικών και δυσχέρεια εργασίας του προσωπικού εξαιτίας της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **833/2022**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο  
Η Γραμματέας

Ουρανία Τσουκαλά