



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ**  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 email: alexkor@0694.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 Ισπιαία, 02.03.2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: **43/2023**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Παράταση προθεσμίας έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Αιδηψού για την ορθή περιβαλλοντικά και ενεργειακά λειτουργία του» και δήλωση επανέναρξης των εργασιών, της ΑQUAMOB ΕΠΕ**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Αλεξανδρής, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αναστάσιος Ρουμελιώτης

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 6<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 28<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2023.**

Στην Ισπιαία, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ισπιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια συνεδρίαση, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 2128/24.02.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαου Αλεξανδρή, η οποία δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και από το άρθρο 177 παρ.1 περ. β του Ν. 4635/2019.

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, βρέθηκαν:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ανδρέου Γεώργιος              | 13. Μαρινάς Ιωάννης             |
| 2. Αλεξανδρής Νικόλαος           | 14. Ευσταθίου Ελένη             |
| 3. Αμανατίδης Ισαάκ              | 15. Πανουργιάς Σωτήριος         |
| 4. Μισιρλής Αγγελής              | 16. Ρουμελιώτης Αναστάσιος      |
| 5. Δροσόπουλος Δημήτριος         | 17. Σούρρας Ιωάννης             |
| 6. Θεοχάρης Χρήστος              | 18. Χριστοφάκης Εμμανουήλ       |
| 7. Καμαράτος Αθανάσιος           | 19. Φουρνάρη Αναστασία          |
| 8. Βογιατζής Κυριάκος            | 20. Ραχιώτη Μαρία               |
| 9. Λιάκος Χρήστος                | 21. Σταματονικολός Δαυίδ        |
| 10. Κωνσταντάγκα Γεωργία         | 22. Λαδά Αθανασία               |
| 11. Μιμούση Ασπασία              | 23. Γεραλέξη-Γιαννάκη Αναστασία |
| 12. Σωτηροπούλου-Κραβαρίτη Ελένη |                                 |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Σπανός Αθανάσιος       | 3. Μιχαηλίδης Αλέξανδρος |
| 2. Αγγελόπουλος Δημήτριος | 4. Καραμιχάλης Γεώργιος  |

#### Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Η Δ.Σ. κα. **Μιμούση Ασπασία** προσήλθε μετά την ψηφοφορία του 3<sup>ου</sup> θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Η Δ.Σ. κα. **Ραχιώτη Μαρία** προσήλθε στην ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δ.Σ. κα. **Ευσταθίου Ελένη** προσήλθε μετά την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. κ. **Σούρρας Ιωάννης** προσήλθε μετά την ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ **Ραχιώτη Μαρία** και **Καμαράτος Αθανάσιος** αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του κ. Δημάρχου, ο οποίος προσκλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010(όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ.6 του Ν.4555/2018).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Κορωνιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κυρία Μαρία Δημητρίου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε στο Σώμα την απόφαση που ελήφθη στην δια περιφοράς συνεδρίαση στις 9.02.2023.

Ο Πρόεδρος εισάγοντας το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Παράταση προθεσμίας έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Αιδηψού για την ορθή περιβαλλοντικά και ενεργειακά λειτουργία του» και δήλωση επανέναρξης των εργασιών, της ΑQUAMOB ΕΠΕ** έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, εισηγητή του θέματος, ο οποίος παρέθεσε προς το Σώμα την υπ. αριθμ. πρωτ. 830/14.02.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Παράταση προθεσμίας έργου : «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ΒΙΟ. ΚΑ. Αιδηψού για την ορθή περιβαλλοντικά και ενεργειακά λειτουργία του» και δήλωση επανέναρξης των εργασιών, της ΑQUAMOB ΕΠΕ.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.830/24-1-2023 αίτηση Παράτασης προθεσμίας και δήλωση επανέναρξης εργασιών της ΑQUAMOB Ε.Π.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης και δηλώνεται η επανέναρξη των εργασιών γνωρίζοντας σας τα εξής:

Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 28-12-2021 (αρ. πρωτ.: 14799) αντί ποσού 982.079,99 ευρώ (με ΦΠΑ) . Ο αρχικός χρόνος παράδοσης ανερχόταν σε έξι μήνες. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος του ενάριθμου έργου 2018ΕΠ06600048 με ανοικτή διαδικασία δημοπράτησης.

Με την υπ'αρ.171/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 22/11/2022.

Με το υπ'αρ.11195/4-10-2022 έγγραφο του ο ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (Σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016)η οποία έγινε αποδεκτή με την με αρ. πρωτ. 11195/12-10-2022 απόφαση Αναπληρωτή Δ/ντή Τ.Υ. κ. Τσαπέτη Κων/νου. Η απόφαση της Δ.Τ.Υ. απεστάλη στην Οικονομική Επιτροπή η οποία εξέδωσε την υπάρ.334/2022 Απόφαση με την οποία έγινε αποδεκτή η απόφαση και εγκρίθηκε η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

Με το υπ.άρ. 830/24-01-2023 έγγραφο της η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε Δήλωση επανέναρξης των εργασιών γιατί εξέλειπαν οι λόγοι της διακοπής.

Την ανωτέρω δήλωση επανέναρξης αποδεχόμαστε και συναινούμε για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για το διάστημα της διακοπής (από 4-10-2022 έως 24-01-2023 ήτοι για τρεις μήνες και 20 ημέρες ) ήτοι μέχρι 12-03-2023 και παρακαλούμε:

- 1.Για την αποδοχή της Δήλωσης επανέναρξης εργασιών της ΑQUAMOB Ε.Π.Ε.
2. Για την παράταση της προθεσμίας για τρεις (3) μήνες και είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι 12-03-2023

Τέλος, αφού ελήφθησαν υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010(Α' 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 830/14.02.2023 ειδική δήλωση του αναδόχου για άρση διακοπής εργασιών και παράταση προθεσμίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία

ΠΑΡΩΝ ψήφισαν τρεις (3) Δ.Σ και ειδικότερα οι. Ανδρέου Γεώργιος, Καμαράτος Αθανάσιος και Ραχιώτη Μαρία.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- 1. Εγκρίνει** την αποδοχή της άρσης διακοπής και την επανέναρξη των εργασιών της AQUAMOB Ε.Π.Ε.
- 2. Εγκρίνει** παράταση της προθεσμίας για τρεις (3) μήνες και είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι **12.03.2023**.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

**Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 43/2023**

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  
Συμβουλίου

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
Νικόλαος Αλεξανδρής

Τα Μέλη του Δημοτικού  
Συμβουλίου