

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης.
Αριθμός απόφασης: 105/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: <ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ>».

Στην Καρδαμύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δυτικής Μάνης συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 5300/26-07-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε στον Δήμαρχο, σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χιουρέας Γεώργιος.
Επίσης, προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Λούζης Παναγιώτης | Πρόεδρος |
| 2. Μπασάκος Παναγιώτης | Αντιπρόεδρος |
| 3. Λυμπερέας Χρήστος | Γραμματέας |
| 4. Βαβαρούτσος Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 5. Κομπότης Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 6. Μιχάλακας Παναγιώτης | Δημ.Σ/λος |
| 7. Γιατράκος Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 8. Χρηστάς Δημήτριος | Δημ.Σ/λος |
| 9. Κολοκοτρώνη Σωτηρία | Δημ.Σ/λος |
| 10. Περδικέας Παναγιώτης | Δημ.Σ/λος |
| 11. Παπαμικρουλέας Κωνσταντίνος | Δημ.Σ/λος |
| 12. Κυβέλος Διακουμής | Δημ.Σ/λος |
| 13. Κομπότης Αριστείδης | Δημ.Σ/λος |
| 14. Ρουτζούνης Αλέξανδρος | Δημ.Σ/λος |

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Χρηστάς Ευάγγελος | Δημ.Σ/λος |
| 2. Κισκήρας Ιωάννης | Δημ.Σ/λος |
| 3. Βαβαρούτσος Χρήστος | Δημ.Σ/λος |
| 4. Ξυδέας Ιωάννης | Δημ.Σ/λος |
| 5. Ανδροβιτσανέας Ευάγγελος | Δημ.Σ/λος |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Αβράμης Ευάγγελος | Πρόεδρος Δ.Κ. Αβίας |
| 2. Φάσσος Πέτρος | Πρόεδρος Δ.Κ. Δολών |
| 3. Κιτρινιάρης Δημήτριος | Πρόεδρος Δ.Κ. Καρδαμύλης |
| 4. Γιαννημάρα Αφροδίτη | Πρόεδρος Δ.Κ. Πλάτσας |
| 5. Γκιουλέας Γεώργιος | Πρόεδρος Δ.Κ. Προαστίου |

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, κάτωθι Πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Αποστολίδης Νικόλαος | Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου |
| 2. Νίκας Σωτήριος | Πρόεδρος Δ.Κ. Κάμπου |
| 3. Χοντζέας Γεώργιος | Πρόεδρος Δ.Κ. Νεοχωρίου |

4. Καργάκος Σωτήριος

Πρόεδρος Δ.Κ. Σταυροπηγίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο κ. Κυβέλος Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νομισί. Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπασάκος Παναγιώτης και Κυβέλος Διακουμής αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων.

Επίσης, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση και η κ. Ανδριανή Κυλινθηρέα, υπάλληλος του Δήμου και ειδικός γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/2024 απόφαση Δημάρχου Δυτικής Μάνης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία (14) μελών από συνολικά (19) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Χρηστέα Δημήτριο, εισηγητή του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο οποίος εκθέτει στο Σώμα την παρακάτω εισήγηση του τεχνικού τμήματος του Δήμου:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προς την Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Μάνης

(Πληροφορίες: Α. Νικητοπούλου)

Θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: 'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ'»

Σχετικό: Το υπ' αριθμ 53872/08-07-2024 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας / Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στοιχεία έργου

Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός

Ανάδοχος: Μ. Αναστασοπούλου

Επιβλέποντες: 1. Π. Νίκας 2. Α. Νικητοπούλου 3. Ηλίας Τσάκαλης

Σύμβαση: 3049/27.05.2020

Ποσό Σύμβασης: 386.873,24 € (με ΦΠΑ 24%)

1η ΣΣΕ: 663/23-01-2023

Ποσό 1ης ΣΣΕ: 56.550,00 ευρώ με ΦΠΑ

Αρχική Προθεσμία: έως 26-11-2020

1^η Παράταση: έως 31-03-2021 (ΑΟΕ 143/2020)

2^η Παράταση: έως 30-06-2021 (ΑΟΕ: 40/2021)

3^η Παράταση: έως 30-09-2021 (ΑΟΕ: 132/2021)

4^η Παράταση: έως 31-12-2021 (ΑΟΕ: 224/2021)

5^η Παράταση: έως 31-03-2022 (ΑΟΕ: 48/2022)

6^η Παράταση: έως 30-06-2022 (ΑΟΕ: 187/2022)

7^η Παράταση: έως 30-09-2022 (ΑΟΕ: 206/2022)

8^η Παράταση: έως 30-12-2022 (ΑΟΕ: 306/2022)

9^η Παράταση: έως 31-03-2023 (ΑΟΕ: 06/2023)

10^η Παράταση: έως 30-06-2023 (ΑΟΕ: 49/2023)

11^η Παράταση: έως 30-10-2023 (ΑΟΕ: 183/2023)

12^η Παράταση: έως 30-04-2024 (ΑΔΣ: 215/2023)

13^η Παράταση: έως 30-06-2024 (ΑΔΣ: 73/2024)

Αίτηση Αναδόχου: Έως 30-09-2024

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, ενεργήσασα ως Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου, αφού έλαβε υπόψη τα εξής:

- Το γεγονός ότι απομένει η τοποθέτηση 800μ περίπου του δικτύου ύδρευσης καθώς και ο εξοπλισμός της δεξαμενής και του αντλιοστασίου,
- Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης με τα δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ,
- Το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών προς ενσωμάτωση στο έργο (π.χ. σωλήνες), λόγω της

ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία, και της επακόλουθης επιβράδυνσης των διαδικασιών παραγωγής,

- Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνταξη και έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ,

Εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας, <ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ>, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 30-09-2024.

Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος
Δημήτρης Χρηστέας

Καρδαμύλη, 08.07.2024
Άννα Νικητοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός»

Εισηγούμεστε θετικά.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί το Σώμα ν' αποφασίσει.

Οι παρόντες, κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας Δημοτικοί Σύμβουλοι, ψήφισαν ως εξής:

ΥΠΕΡ (11): οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Λούζης Παναγιώτης, Λυμπερέας Χρήστος, Βαβαρούτσος Γεώργιος, Κομπότης Γεώργιος, Μιχάλακας Παναγιώτης, Γιατράκος Γεώργιος, Χρηστέας Δημήτριος, Κολοκοτρώνη Σωτηρία, Περδικέας Παναγιώτης, Παπαμικρούλας Κωνσταντίνος, Ρουτζούνης Αλέξανδρος.

ΛΕΥΚΑ (1): ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κομπότης Αριστείδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του εισηγητή, την εισήγηση του τεχνικού τμήματος, τη διαλογική συζήτηση και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσης ψηφοφορίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας, <ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ>, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 30-09-2024.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2024.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Λούζης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μπασάκος Παναγιώτης
2. Λυμπερέας Χρήστος
3. Βαβαρούτσος Γεώργιος
4. Κομπότης Γεώργιος
5. Μιχάλακας Παναγιώτης
6. Γιατράκος Γεώργιος
7. Χρηστέας Δημήτριος
8. Κολοκοτρώνη Σωτηρία
9. Περδικέας Παναγιώτης
10. Παπαμικρούλας Κωνσταντίνος
11. Κυβέλος Διακουμής
12. Κομπότης Αριστείδης
13. Ρουτζούνης Αλέξανδρος

24SYMV015267774 2024-08-08

ΑΔΑ: Ψ6Γ7Ω9Χ-ΟΕ4