



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της 12/18-05-2023
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου

Αριθ. απόφασης: 050/2023

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Έγκριση χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου : «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δήμου Τήνου».

Σήμερα την 18η Μαΐου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την από 14 Μαΐου 2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό αυτού, στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς επίσης και στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων Τήνου, στους Προέδρους Κοινοτήτων και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν παρόντα 18.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	Πέτρος Μαρκουίζος	Πρόεδρος	10.	Νικόλαος Γκίτζης	Μέλος
2.	Πέτκοβιτς – Βλαχάκη Χρυσούλα	Γραμματέας	11.	Ιωάννης Ζαλώνης	Μέλος
3.	Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου	Αντιδήμαρχος	12.	Αντώνιος Ξενόπουλος	Μέλος
4.	Ζαχαρίας Γιαννησόπουλος	Αντιδήμαρχος	13.	Παντελεήμων Αρμάος	Μέλος
5.	Ιωάννης Μαρκουίζος	Αντιδήμαρχος	14.	Μαρία Δενεκαρία	Μέλος
6.	Νικηφόρος Απέργης	Αντιδήμαρχος	15.	Δημήτριος Βερσάλης	Μέλος
7.	Ευγενία Αλοιμόνου	Μέλος	16.	Άννα Μαραβέλια (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος)	Μέλος
8.	Ευάγγελος Περιάλης	Μέλος	17.	Ιωάννης Βιδάλης	Μέλος
9.	Παναγιώτης Κροντηράς	Μέλος	18.	Εμμανουήλ Λούβαρης	Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	Άνδροβικ – Ρουγγέρη Λουκρητία	Αντιδήμαρχος
2.	Αλέξανδρος Κελαδίτης	Μέλος
3.	Γεώργιος Σανταμούρης	Μέλος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Ιωάννης Χαρικιόπουλος Κοινότητας Στενής
2. Ιωσηφίνα Βιδάλη - Φωσκόλου Κοινότητας Κτικιάδου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Γεώργιος Κόγκκος Κοινότητας Τήνου
2. Σωτήριος Πρίντζης Κοινότητας Πανόρμου
3. Δημήτριος Λούβαρης Κοινότητας Τριαντάρου
4. Πέτρος Τριαντάφυλλος Κοινότητας Φαλατάδου
5. Πολύκαρπος Δελατόλας Κοινότητας Κώμης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Ελευθέριος Βιδάλης Κοινότητας Δύο Χωριών
2. Ιάκωβος Μαλακατές Κοινότητας Υστερνίων
3. Φίλιππος Οριάνος Κοινότητας Καρδιανής
4. Πέτρος Κουκουλάς Κοινότητας Καλλονής

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Γεώργιος Φιλιππούσης Κοινότητας Κάμπου
2. Ιωσήφ Δελατόλας Κοινότητας Αγάπης

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο υπάλληλος του Δήμου Παναγιώτης Σανταμούρης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, γιατί με το με αριθ. πρωτ. 5738/18-05-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος ήλθε μετά την έκδοση της πρόσκλησης με το οποίο ζητά την χορήγηση παράτασης προκειμένου να προχωρήσει το έργο και να μην έχει πρόβλημα υλοποίησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε **ΟΜΟΦΩΝΑ** ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δήμου Τήνου» η οποία έχει ως ακολούθως :

Σύντομο Ιστορικό του έργου

i. Την από 24/06/2022 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του έργου (ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC010812626 2022-06-25).

ii. Την με αριθμό 267/2022 (25-11-2022) με ΑΔΑ: 6ΗΨΣΩΗ6-ΞΓΕ και ΑΔΑΜ:22WRD011687018 2022-11-28 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τήνου, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-11-2022 Πρακτικό ΙΙ Διενέργεια και αξιολόγηση ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του "Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)" για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου.

iii. Τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου.

iv. Τον προϋπολογισμό όπως αναμορφώθηκε με την αριθ 267/2022 (ΑΔΑ: 6ΗΨΣΩΗ6-ΞΓΕ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Τήνου η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα σύμφωνα με την αριθ. 64407/29-12-2022 (ΑΔΑ:629ΛΟΡ1Ι-ΣΗΠ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και εγγράφηκε πίστωση στον ΚΑ 1329.006 με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» .

v. Την αριθμ. 341/20-06-2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ010778339).

vi. Την υπ' αριθμόν 213/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 07-10-2022 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και στην οποία ο πρώτος μειδότης αναδείχθηκε ο μοναδικός υποψήφιος ανάδοχος κατάθεσης προσφορών που προσέφερε μέση έκπτωση 0,10% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

vii. Το υπ' αριθμόν 1382/06-02-2023 έγγραφο του Δήμου με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα για να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

viii. Η με αριθμ. e-169515/09-02-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου που έχουμε κατατεθειμένη.

ix. Την αρ. πρωτ. 2135/21-02-2023 υπογραφή της εργολαβικής Σύμβασης του έργου.

Με το υπ' αριθμ. 4261/05.04.2023 έγγραφο του ο ανάδοχος απέστειλε παρατηρήσεις κατόπιν ελέγχου της μελέτης του έργου .

α) Λόγω των αποσαφηνίσεων που χρειάστηκαν να γίνουν στη διαθέσιμη μελέτη και λόγω επίλυσης κατασκευαστικών προβλημάτων .

β) Λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο στον εμπορικό κλάδο λόγω πολέμου λόγω ανατιμήσεων και λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί παγκοσμίως σχετικά με διαθεσιμότητα , παραγγελίες ,μεταφορές και αγορά υλικών για τους ανωτέρω λόγους

Εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση, για δύο (2) μήνες, ήτ η έως τις 20.07.2023.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου με το με αριθ. πρωτ. 5738/18-05-2023 έγγραφό της κάνει γνωστό ότι η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για παράταση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 20-07-2023.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Υπηρεσίας, την αρ.πρωτ. 5738/11-05-2023 αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, των άρθρων 41, 74 και 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δήμου Τήνου», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 20-07-2023, στην ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό : **050/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
 Σε πίστωση των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιωάννης Σιώτος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρυσούλα Πέτκοβιτς – Βλαχάκη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πέτρος Μαρκουΐζος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζαχαρίας Γιαννησόπουλος

Ευγενία Αλοιμόνου

Ιωάννης Μαρκουΐζος

Ευάγγελος Περιάλης

Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου

Νικηφόρος Απέργης

Παναγιώτης Κροντηράς

Ιωάννης Ζαλώνης

Νικόλαος Γκίζης

Αντώνιος Ξενόπουλος

Δημήτριος Βέρσαλης

Μαρία Δενεκαρία

Παντελεήμων Αρμάος

Ιωάννης Βιδάλης

Άννα Μαραβέλια

Εμμανουήλ Λούβαρης

**Ακριβές απόσπασμα
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

Πέτρος Μαρκουΐζος