



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. **14/20-03-2024** πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ.106/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης».» με Κωδ. ΟΠΣ 5003853/04" (Αρ. Μελ: 18/2021).»

Σήμερα την 20^η - Μαρτίου - 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μμ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη τρίτη (3^η) για το μήνα Μάρτιο (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ' αριθμ. 20627/15-03-2024 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 15/03/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα και στο Δήμαρχο και σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 27 δηλαδή :

Παρόντες		Απόντες	
			ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1	ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Πρόεδρος	1	ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αντιπρόεδρος συνδέθηκε στο 2 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
2	ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	3	ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4	ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	4	ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
5	ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	5	ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ANNA
6	ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	6	ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ συνδέθηκε στο 6 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
7	ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	7	ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ συνδέθηκε στο 2 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
8	ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ	8	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩANNA Γραμματέας συνδέθηκε στο 2 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
9	ΓΚΙΖΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	9	
10	ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ		
11	ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ		
12	ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ		

13	ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ		
14	ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
15	ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ		
16	ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΥΓΩ		
17	ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΑΚΗΣ		
18	ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
19	ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		
20	ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ		
21	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
22	ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ		
23	ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ		
24	ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ		
25	ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		
26	ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ		
27	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ		

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Τον Δήμαρχο Παπαδόπουλο Θεόδωρο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3796/18-01-2024 Απόφαση Δημάρχου.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τη με αριθμ. πρωτ 190534/12-03-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία και λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Το υπ' αριθμ. 896/12-03-2024 (ΑΠΔ 19439/12-03-2024) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης,
- β) Το υπ' αριθμ. ΕΧ-067/20-12-2023 (ΑΠΔ 90112/20-12-2023) αίτημα παράτασης του Τεχνικού Συμβούλου,
- γ) Την υπ' αριθμ. 332/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και
- δ) Την υπ' αριθμ. 41481/01-07-2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μεταξύ του Δήμου, της ΔΕΥΑ Θέρμης και της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 11824/24-02-2022 σύμβαση ποσού 7.093.920,34€ με ΦΠΑ 0% για την εκτέλεση του υποέργου 1: «Μελέτη – Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα – Β΄ Φάση» (κωδ. ΟΠΣ: 5003853).

Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 24η/02/2024 και με την υπ' αριθμ. 332/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης έχει παραταθεί μέχρι 31/12/2024.

Μεταξύ του Δήμου, της ΔΕΥΑ Θέρμης και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. – ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Β. υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 41481/01-07-2022 σύμβαση, ποσού 98.791,90€ (με απρόβλεπτα, χωρίς ΦΠΑ) για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης» (υποέργο 4) της προαναφερθείσας πράξης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση η συμβατική ημερομηνία περαίωσης της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι επίσης η 24η/02/2024, καθώς η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία

υπογραφής της σύμβασης του υποέργου 1 «Μελέτη – Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης». Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 41481/01-07-2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου 1 παρατείνεται αναλόγως και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Μέχρι σήμερα, υλοποιούνται τα ακόλουθα, σύμφωνα με τη σύμβαση:

- Φάση 0: Περιλαμβάνει τη γενική παρακολούθηση του 1ου υποέργου, την υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στη διοίκηση του 1ου υποέργου, τον έλεγχο των παραδοτέων του αναδόχου του 1ου υποέργου και την υλοποίηση των υποχρεώσεων της προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος.
- Φάση Α: Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην έγκριση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και των λοιπών υποστηρικτικών και συμπληρωματικών μελετών και ερευνών και στην παρακολούθηση της έκδοσης των πάσης φύσεως αδειών για την υλοποίηση του 1ου υποέργου.
- Φάση Β: Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου και στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του 1ου υποέργου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η Ένωση Οικονομικών Φορέων CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. – ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Β. με το υπ' αριθμ. ΕΧ-067/20-12-2023 (ΑΠΔ 90112/20-12-2023) αίτημα της ζήτησε παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης» μέχρι την 31η /12/2024.

Για την αιτιολόγηση του αιτήματός της η Ένωση Οικονομικών Φορέων αναφέρει πως «σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερθείσας σύμβασης, σε περίπτωση παράτασης της εργολαβίας «Μελέτη – Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης» (υποέργο 1) η εν λόγω σύμβαση παρατείνεται αναλόγως. Καθώς η σύμβαση της εργολαβίας «Μελέτη – Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης» (υποέργο 1) έχει παραταθεί, σύμφωνα με το ανωτέρω (γ) σχετικό, μέχρι 31/12/2024, αιτούμαστε την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου μέχρι 31/12/2024 με αναθεώρηση της αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων της σύμβασής μας.».

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του υποέργου 1 «Μελέτη Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης», ήτοι μέχρι 24/02/2024 και σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου 1 παρατείνεται αναλόγως και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής.

Έχοντας υπόψη πως η σύμβαση του υποέργου 1 έχει παραταθεί, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 332/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, μέχρι 31/12/2024, **η υπηρεσία εισηγείται** τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου μέχρι 31/12/2024 χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου, δηλαδή κατά τριακόσιες έντεκα (311) ημερολογιακές ημέρες.

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Χορηγεί παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης» με Κωδ. ΟΠΣ 5003853/04" (Αρ. Μελ: 18/2021), κατά τριακόσιες έντεκα (311) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31η/12/2024 χωρίς μεταβολή

του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2024

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ