



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του πρακτικού της αριθ.15^{ης} συνεδρίασης
Της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών
της 12^{ης}-07-2024

Αριθ. Αποφ. 69/2024

Περίληψη:

**«Χορήγηση 2^{ης} παράτασης ή μη προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ»**

Στη Φιλύρα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών σήμερα την 12^η του μηνός **Ιουλίου** του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **9:00 π.μ.**, η **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών** συνήλθε σε δια ζώσης δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.4326/8-07-2024 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α΄), που εφαρμόζεται για τη σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής ευρέθησαν επτά (7) παρόντες και ουδείς απόντας.

Παρόντες:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΔΕΜ | Δήμαρχος / Πρόεδρος της Δ.Ε. |
| 2. ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ ΜΟΥΛΤΑΖΑ | Τακτικό μέλος της Δ.Ε./Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. |
| 3. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΝΤΕΤΙΝ | Τακτικό μέλος της Δ.Ε. |
| 4. ΟΣΜΑΝ ΧΟΤΖΑ ΟΣΜΑΝ | Τακτικό μέλος της Δ.Ε. |
| 5. ΣΑΔΙΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | Τακτικό μέλος της Δ.Ε. |
| 6. ΣΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ | Τακτικό μέλος της Δ.Ε. |
| 7. ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ | Τακτικό μέλος της Δ.Ε. |

Απόντες:

Ουδείς

Παρισταμένης της Γεωργίας Κοντογιάννη του Χρήστου, υπαλλήλου του Δήμου Αρριανών με βαθμό Α΄ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ.Ερδέμ Χουσεϊν, εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «**Χορήγηση 2^{ης} παράτασης ή μη προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ**», έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής είπε τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχισε την 1^η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Ειδικότερα η δημοτική επιτροπή, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232) ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας

Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τα εξής:

- Το άρθρο 48 του Κώδικα Δημοσίων Έργων και ειδικότερα την παρ. 8 σύμφωνα με την οποία ο Ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α' /5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- Την αριθ. 82Α/2022 μελέτη για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 244.595,10 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. 24%: 58.702,82 €) και 303.297,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), που συντάχθηκε από τον Μεμέτ Εμίν Χαμζά Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε και θεωρήθηκε από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Καραολάνη Ευάγγελο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε..
- Την αριθ. 31/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών με ΑΔΑ: ΨΜΛ3ΩΨΣ-ΞΕΞ, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» στον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ»
- Την εργολαβική Σύμβαση με Μοναδικό Κωδικό – ΑΔΑΜ 23SYMV012579792 συνολικού ποσού 271.085,33 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
- Το γεγονός ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου με βάση την Ε.Σ.Υ ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **02-05-2024**.

- Την αριθ.48/2024 (ΑΔΑ:ΨΧΥΓΩΨΣ-23Ε) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» μέχρι την **02-08-2024**.
- Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4250/4-07-2024 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι την **31-10-2024** και τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν
- Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών να αποφασίσει την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» **μέχρι την 31-10-2024** χωρίς καμία άλλη τροποποίηση στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της

- Την ισχύουσα νομοθεσία
- Το άρθρο 74Α "Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπή" του Ν.3852/10, (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)
- Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4250/4-07-2024 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι την 31-10-2024 και τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν
- Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

Αποφασίζει ομόφωνα:

Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ**» **μέχρι την 31-10-2024** χωρίς καμία άλλη τροποποίηση στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **69/2024**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΔΕΜ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΔΕΜ