



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού : **33/2023**
Αριθμός Απόφασης : **267/2023**

Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας».

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.16797/14-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών ευρέθησαν παρόντα 15.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Αγγελάκης Γεώργιος	9. Πανταζής Αργύρης
2. Ασπραδάκης Γεώργιος	10. Παπαδάκης Νεκτάριος (Αποχώρησε στη συζήτηση του 7 ^{ου} θέματος)
3. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος	11. Παπαδοπετράκης Ανδρέας (Αποχώρησε στη συζήτηση του 7 ^{ου} θέματος)
4. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ	12. Πετάσης Εμμανουήλ
5. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος (Προσήλθε στο 9 ^ο θέμα)	13. Πετράς Αντώνιος (Αποχώρησε στην ενημέρωση)
6. Μαστοράκης Πέτρος	14. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
7. Μουζουράκης Αλέξανδρος (Αποχώρησε μετά το 3 ^ο θέμα)	15. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
8. Μπινιχάκης Ευάγγελος	16. Χηνόπουλος Αθανάσιος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (Αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Αντωνάκης Γεώργιος	7. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος
2. Βλάσση Ελένη	8. Σαραντώνης Ιωάννης
3. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ	9. Σαρρής Παναγιώτης
4. Ζερβάκης Εμμανουήλ	10. Χατζάκης Σταύρος
5. Κοτσιφάκη Μαρία	11. Ψιμουλάκης Μιχαήλ
6. Ματζαράκης Νικόλαος	

Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων:

1. Κοντοπόδη Αγλαΐα, Μακρυλιάς	3. Ραπάνης Γεώργιος, Παχ. Άμμου
2. Περισινάκης Νικόλαος, Μεσελέρων	

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Παραβρέθηκε, επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για το πρόσφατο ταξίδι του στα Ιωάννινα, όπου παρευρέθηκε στην 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, καθώς και στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, στο πλαίσιο των οποίων ο Δήμος Ιεράπετρας βραβεύτηκε για την υποβολή και υλοποίηση πρότασης στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα σε θέματα που αφορούν στο δήμο, στα οποία απάντησαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Ασπραδάκη, ο οποίος είπε ότι ο Ανάδοχος του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας», στη με αρ.πρωτ. 16545/07-12-2023 αίτησή του αναφέρει τα εξής:

«Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση εργασιών χωρίς καμία υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 του Ν.4412/2016, για τους κάτωθι λόγους:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 Ιανουαρίου του 2023 έως τις 30 Νοεμβρίου του 2023 υπήρξαν εργάσιμες ημέρες με έντονη βροχόπτωση (βλ.συνημμένα φύλλα ιστορικού κλιματολογικών συνθηκών), κατά τις οποίες ήταν αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας. Ο αριθμός των ημερών που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να εκτελεστούν εργασίες υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ημέρες, καθώς αρκετές ημέρες μετά τις βροχοπτώσεις δεν υπήρχε η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών λόγω των λιμναζόντων νερών και της λάσπης.

2. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν ήταν αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε κεντρικά σημεία της ανάπτυξης λόγω της άρνησης των καταστηματαρχών να επιτρέψουν οποιαδήποτε επέμβαση θα επηρέαζε τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, όπως επίσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης που θα δημιουργούνταν.

Κατόπιν όλων των παραπάνω παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση εργασιών, χωρίς καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, δηλαδή έως τις 11/6/2024.»

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με σχετική εισήγησή της, συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου διότι οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή του είναι αντικειμενικοί και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα δική του. Προτείνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και την 11.06.2024.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Ασπραδάκη
2. Τη με αρ.πρωτ. 16545/07-12-2023 αίτηση του Αναδόχου
3. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.6 του Ν.3463/2006, την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 και το με αρ.πρωτ.46197/18.6.2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στην εταιρεία «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ανάδοχο του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας», παράταση εκτέλεσης του έργου έως και 11-06-2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **267/2023**.
Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Μπινιχάκης

Τα Μέλη

1. Ασπραδάκης Γεώργιος
2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος
3. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ
4. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
5. Μαστοράκης Πέτρος

Ο Γραμματέας

Γεώργιος Αγγελάκης

6. Πανταζής Αργύρης
7. Πετάσης Εμμανουήλ
8. Σκυβάλου-Ρουμелиωτάκη Μαρία
9. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
10. Χηνόπουλος Αθανάσιος

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης