

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 11/2025 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης.
Αριθμός απόφασης: 28/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: 'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ'».

Στην Καρδαμύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8^η του μηνός Μαΐου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δυτικής Μάνης (κατόπιν αναβολής της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 30^{ης} Απριλίου λόγω μη ύπαρξης της προβλεπόμενης από το νόμο απαρτίας) συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 2822/04-05-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε στον Δήμαρχο, σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χιουρέας Γεώργιος.
Επίσης, προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Κολοκοτρώνη Σωτηρία | Πρόεδρος |
| 2. Ξυδέας Ιωάννης | Αντιπρόεδρος |
| 3. Λυμπερέας Χρήστος | Γραμματέας |
| 4. Βαβαρούτσος Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 5. Κομπότης Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 6. Μιχάλακας Παναγιώτης | Δημ.Σ/λος |
| 7. Γιατράκος Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 8. Χρηστέας Δημήτριος | Δημ.Σ/λος |
| 9. Περδικέας Παναγιώτης | Δημ.Σ/λος |
| 10. Παπαμικρουλέας Κωνσταντίνος | Δημ.Σ/λος |
| 11. Χρηστέας Ευάγγελος | Δημ.Σ/λος |
| 12. Κισκήρας Ιωάννης | Δημ.Σ/λος |
| 13. Κωστέας Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 14. Ανδροβιτσανέας Ευάγγελος | Δημ.Σ/λος |
| 15. Κομπότης Αριστείδης | Δημ.Σ/λος |
| 16. Ρουτζούνης Αλέξανδρος | Δημ.Σ/λος |
| 17. Λούζης Παναγιώτης | Δημ.Σ/λος |

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι:

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Βαβαρούτσος Χρήστος | Δημ.Σ/λος |
| 2. Κυβέλος Διακουμής | Δημ.Σ/λος |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Αβράμης Ευάγγελος | Πρόεδρος Δ.Κ. Αβίας |
| 2. Φάσσος Πέτρος | Πρόεδρος Δ.Κ. Δολών |
| 3. Χοντζέας Γεώργιος | Πρόεδρος Δ.Κ. Νεοχωρίου |
| 4. Γιαννημάρα Αφροδίτη | Πρόεδρος Δ.Κ. Πλάτσας |
| 5. Γκιουλέας Γεώργιος | Πρόεδρος Δ.Κ. Προαστίου |
| 6. Καργάκος Σωτήριος | Πρόεδρος Δ.Κ. Σταυροπηγίου |

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, κάτωθι Πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Αποστολίδης Νικόλαος | Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου |
| 2. Νίκας Σωτήριος | Πρόεδρος Δ.Κ. Κάμπου |
| 3. Σινάνη Δήμητρα | Πρόεδρος Δ.Κ. Καρδαμύλης |
- Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων κάτω των διακοσίων (200) κατοίκων:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Παναγέας Γεώργιος | Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νίκωνα |
| 2. Παναγέας Χρήστος | Πρόεδρος Δ.Κ. Καστανέας |
| 3. Νίκας Ηλίας | Πρόεδρος Δ.Κ. Κέντρου |
| 4. Καμπανάρος Σπυρίδων | Πρόεδρος Δ.Κ. Πύργου |

Επίσης, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση και η κ. Ανδριανή Κυλινηρέα, υπάλληλος του δήμου και ειδικός γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/2025 απόφαση Δημάρχου Δυτικής Μάνης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία (17) μελών από συνολικά (19) μέλη, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον κ. Δήμαρχο, εισηγητή του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο οποίος, σύμφωνα με την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος του δήμου μας, αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

**Προς την Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Μάνης
(Πληροφορίες: Α. Νικητοπούλου)**

Θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: 'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ'»

Σχετικό: Το υπ' αριθμ 21276/17-04-2025 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας / Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στοιχεία έργου

Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός

Ανάδοχος: Μ. Αναστασοπούλου

Επιβλέποντες: 1. Α. Νικητοπούλου 2. Ηλίας Τσάκαλης

Σύμβαση: 3049/27.05.2020

Ποσό Σύμβασης: 386.873,24 € (με ΦΠΑ 24%)

1^η ΣΣΕ: 663/23-01-2023

Ποσό 1^{ης} ΣΣΕ: 56.550,00 ευρώ με ΦΠΑ

1^{ος} ΑΠΕ: ΑΟΕ 16/2021 (Ισόποσος με αρχική σύμβαση)

2^{ος} ΑΠΕ: ΑΟΕ 411/2022 (περί έγκρισης τροπ/σης μελέτης, 2ου ΑΠΕ, 1ης ΣΣΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ)

Έκπτωση δημοπρασίας: 47,07%

Αρχική Προθεσμία: έως 26-11-2020

1^η Παράταση: έως 31-03-2021 (ΑΟΕ 143/2020)

2^η Παράταση: έως 30-06-2021 (ΑΟΕ: 40/2021)

3^η Παράταση: έως 30-09-2021 (ΑΟΕ: 132/2021)

4^η Παράταση: έως 31-12-2021 (ΑΟΕ: 224/2021)

5^η Παράταση: έως 31-03-2022 (ΑΟΕ: 48/2022)

6^η Παράταση: έως 30-06-2022 (ΑΟΕ: 187/2022)

7^η Παράταση: έως 30-09-2022 (ΑΟΕ: 206/2022)

8^η Παράταση: έως 30-12-2022 (ΑΟΕ: 306/2022)

9^η Παράταση: έως 31-03-2023 (ΑΟΕ: 06/2023)

10^η Παράταση: έως 30-06-2023 (ΑΟΕ: 49/2023)

11^η Παράταση: έως 30-10-2023 (ΑΟΕ: 183/2023)

12^η Παράταση: έως 30-04-2024 (ΑΔΣ: 215/2023)

13^η Παράταση: έως 30-06-2024 (ΑΔΣ: 73/2024)

14^η Παράταση: έως 30-09-2024 (ΑΔΣ: 105/2024)

15^η Παράταση: έως 30-12-2024 (ΑΔΣ: 132/2024)

16^η Παράταση: έως 30-03-2025 (ΑΔΣ: 06/2025)

Αίτηση Αναδόχου: Έως 30-05-2025

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, ενεργήσασα ως Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου, αφού έλαβε υπ' όψιν τα εξής:

- Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί κατά 95% περίπου από το φυσικό αντικείμενο του έργου,
- Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης του έργου με τα δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ, κάτι που είναι απαραίτητο για την υποβολή του έργου σε όλες τις υποχρεωτικές δοκιμές πριν την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης αυτού (άρθρο 168/Ν 4412/2016),

Εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας, <ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ>, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 31-05-2025.

Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά.

Καρδαμύλη, 22.04.2025

Άννα Νικητοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός»

Εισηγούμαστε θετικά.

ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ... το νερό θα πηγαίνει από την δεξαμενή του Πύργου με το καινούργιο ή με το παλιό δίκτυο; Το καινούργιο δίκτυο πότε θα μπει σε λειτουργία;
ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Με το παλιό τώρα... αν είναι έτοιμο σ' έναν μήνα, με το καινούργιο. Αν είναι μέσα στον Αύγουστο... δεν μπορούμε τον Αύγουστο να κάνουμε... Από το καινούργιο δίκτυο θα δώσουμε νερό στην Βαϊδανίτσα, θα την κάνουμε δεξαμενή και θα δώσουμε στα Τσοκείικα και Πλαγιάδες... Το Κοτρώνι και η Πολιάνα του Κοτρωνίου θα υδροδοτούνται από τα Γκρεμά και από την Πηγή... Έχει τραβηχτεί καινούργιο δίκτυο από την Πηγή στο Κοτρώνι... θα ενώσει το δίκτυο που πάει για το Κοτρώνι... Το αντλιοστάσιο στα Γκρεμά θα υδροδοτεί τις Πολιάνες και το αντλιοστάσιο της Πηγής θα υδροδοτεί μόνο το Κοτρώνι...

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος καλεί το Σώμα ν' αποφασίσει.

Οι παρόντες, κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας Δημοτικοί Σύμβουλοι, ψήφισαν ως εξής:

ΥΠΕΡ (17): οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Κολοκοτρώνη Σωτηρία, Ξυδέας Ιωάννης, Λυμπερέας Χρήστος, Βαβαρούτσος Γεώργιος, Κομπότης Γεώργιος, Μιχάλακας Παναγιώτης, Γιατράκος Γεώργιος, Χρηστέας Δημήτριος, Περδικέας Παναγιώτης, Παπαμικρούλας Κωνσταντίνος, Χρηστέας Ευάγγελος, Κισκήρας Ιωάννης, Κωστέας Γεώργιος, Ανδροβιτσανέας Ευάγγελος, Κομπότης Αριστείδης, Ρουτζούνης Αλέξανδρος, Λούζης Παναγιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του εισηγητή, την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος του δήμου μας, τη διαλογική συζήτηση και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσης ψηφοφορίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: 'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ' για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι **έως 31-05-2025**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2025.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτηρία Κολοκοτρώνη

1. Ξυδέας Ιωάννης - Αντιπρόεδρος
2. Λυμπερέας Χρήστος - Γραμματέας

3. Βαβαρούτσος Γεώργιος
4. Κομπότης Γεώργιος
5. Μιχάλακας Παναγιώτης
6. Γιατράκος Γεώργιος
7. Χρηστέας Δημήτριος
8. Περδικέας Παναγιώτης
9. Παπαμικρούλας Κωνσταντίνος
10. Χρηστέας Ευάγγελος
11. Κισκήρας Ιωάννης
12. Κωστέας Γεώργιος
13. Ανδροβιτσανέας Ευάγγελος
14. Κομπότης Αριστείδης
15. Ρουτζούνης Αλέξανδρος
16. Λούζης Παναγιώτης