



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1^{ης}/13-01-2025 τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 5^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου» έως 31-05-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 459/08-01-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 73/2018 ανασυνταγμένη).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2025

Στον Πύργο σήμερα, 13-01-2025, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 494/09-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, Ανεμοχωρίου κ. Βασίλειος Αγγ. Καπρούλια και Σαλμώνης κ.Βασίλειος Δ. Βέρρας δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το 5ο θέμα Η.Δ. με τίτλο «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου» έως 31-05-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 459/08-01-2025 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 73/2018 ανασυνταγμένη)».

Η εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Π, έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος -42/2024

Αριθ. Πρωτ. 459/Β-1-26
Σχετ. Πρωτ.35897/3-12-24

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καράγιωργα
Ταχ.Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Ελ. Περιστέρη
Τηλέφωνα : 2621-3-62406
e-mail (1^ο) :elenaperisteropoulou@yahoo.gr
e-mail (2^ο) :texyirgou@yahoo.gr

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου» με αρ. μελ. : 73/2018 (ανασυνταγμένη) αναδόχου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
Σχετ: Η από 3-12-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ. : 35897 με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας για το έργο του θέματος μέχρι 31-5-2024

Στοιχεία του έργου :

1. Προϋπολογισμός έργου : 699.980,41 ευρώ
2. Σύμβαση έργου : 685.980,80 ευρώ
3. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 15/9/2023 με αρ.πρωτ. : 28937
4. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι : 15/9/2024 (συμβατική προθεσμία)
5. Κατάθεση αίτησης για 1^η παράταση προθεσμίας στις 31-12-2024
6. 1^η παράταση προθεσμίας έργου : 31-12-2024
7. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας έργου : 31-5-2025

Προβλεπόμενο από την μελέτη αντικείμενο

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά σημεία παρέμβασης που εξυπηρετούν τόσο την πρόσβαση σε αγροτικές καλλιέργειες, όσο και τον αναπτυσσόμενο δευτερογενή τομέα της περιοχής που εμφανίζει εξαγωγική δραστηριότητα.

Για το λόγο αυτό, επελέγησαν αγροτικοί δρόμοι που εξυπηρετούν μονάδες που επεξεργάζονται, μεταποιούν, συσκευάζουν και εξάγουν τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής.

Οι θέσεις παρέμβασης είναι:

- i) Ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στο οξοποία της ΕΓΚΡΕ, στην αγροτική περιοχή Χανακίων.
- ii) Ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στο συσκευαστήριο βιολογικών προϊόντων «Λομπρόπουλος» στην αγροτική περιοχή Μυρτιάς – Αγ. Ηλία
- iii) Ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων του κου Θεοδωρόπουλου στην αγροτική περιοχή Γουμέρου.

Η Υπηρεσία μας, προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του Έργου έως 31-05-2025 για τους παρακάτω λόγους:

- Έως σήμερα, έχει εκτελεστεί περίπου το 65% του Έργου
- Η καθυστέρηση οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι οι διαδικασίες πρόσληψης αρχαιολόγου εκ μέρους της Ζ' ΕΚΠΑ για την παρακολούθηση σωστικών εργασιών περαιώθηκαν τον 3^ο του 2024 και συνεπώς μετά ήταν δυνατόν να εκκινήσει το έργο.

- Δεύτερον η παράταση προθεσμίας είναι επιβεβλημένη διότι παρατηρήθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να μην μπορεί να προβεί στην υλοποίηση σκυροδέτησης όλων των τεχνικών έργων για την ολοκλήρωση του έργου.
- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η δαπάνη για αποζημίωση λόγω αναθεώρησης όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου και μόνο του έργου.
- Η παράταση προθεσμίας παρέχεται ώστε ο ανάδοχος και να έχει και χρόνο να προβεί στον διοικητική και διαχειριστική περαίωση όλων των διατάξεων των δημοσίων έργων όπως σύνταξη επιμετρήσεων εργαστηριακούς ελέγχους υποβολή λογαριασμών κλπ επομένως να του χορηγηθεί παράταση προθεσμίας μέχρι την 31 - 05 - 2025.
- Για το έργο του θέματος γίνεται ειδική μνεία στο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος με αρ.πρωτ. : οικ5838/02-12-2024 με το οποίο η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ενός έργου δεν μπορεί να παραταθεί για χρόνο μεγαλύτερο από την αρχική προθεσμία και την οριακή προθεσμία γεγονός που σημαίνει ότι μέχρι 31/05/2025 το έργο πρέπει να έχει περαιωθεί εφόσον χρηματοδοτείται ομαλά.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 459/08-01-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την υπ' αρ. 35897/03-12-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου**» με αρ.μελ. 73/2018 ανασυνταγμένη, έως **31-05-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **459/08-01-2025** εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ