

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 105/2025
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 11ης/2025)**

Θέμα : Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «Βελτίωση οδοποιίας Λαγκάς- Χουμερίου».

Την **19 Μαΐου 2025** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:30**, συνήλθε στο Πέραμα σε **τακτική** συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της με αρ. πρωτ.: **6102/15-05-2025** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 98 Α.Π. 8182/26-01-2024 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Κιαγιάς Γεώργιος | 8. Μιχόπουλος Δημήτριος |
| 2. Ρασούλη Άννα | 9. Σωπασής Μιχαήλ |
| 3. Νύκταρης Ασρινός | 10. Βουκάλης Ιωσήφ |
| 4. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ | 11. Νύκταρης Ιωάννης |
| 5. Παπαδάκης Βασίλειος | 12. Ρουμπάκης Μηνάς |
| 6. Βαρδιάμπασης Ελευθέριος | 13. Ζερβός Μιχαήλ |
| 7. Λαδιανός Ζαχαρίας | 14. Μαρής Γεώργιος |

Απόντες οι κ.κ. :

1. Σπυριδάκης Κωνσταντίνος
2. Χνάρης Φανούριος
3. Κοσκινά Αιμιλία
4. Κλάδος Δημήτριος
5. Πρωτογεράκης Εμμανουήλ
6. Χνάρης Τίτος
7. Ματθαιακάκης Αντώνιος
8. Κυριμάκης Μιχαήλ
9. Σωπασής Γεώργιος
10. Κάββαλος Χαρίλαος
11. Κλίνης Μιχαήλ

Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 6102/15-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Ο κ. Πρωτογεράκης Εμμ. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την εκφώνηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση οι κ.κ. 1. Πλεμένος Εμμανουήλ (Αγιάς), 2. Μουντάκης Χαράλαμπος (Αλφάς), 3. Βάμβουκας Γεώργιος (Λιβαδίων), 4. Βογιατζόγλου Γεώργιος (Πανόρμου), 5. Στεφανάκης Μιχαήλ (Περάματος) και 6. Σωπασής Παναγιώτης (Χώνους) Πρόεδροι Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας και Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν.

Απόντες οι κ.κ. 1. Δαφνομήλης Νικόλαος (Αχλαδέ), 2. Μακρυπόδης Αντώνιος (Βενίου), 3. Βασσάλος Γεώργιος (Δαμαβόλου) και 4. Σωπασουδάκης Απόστολος (Σκεπαστής) Πρόεδροι Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας και Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κλάδος Γεώργιος αν και κλήθηκε απουσιάζει και τον αναπληρώνει νομίμως με δικαίωμα ψήφου ο κ. Μιχόπουλος Δημήτριος αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, με την παρουσία **14** μελών από συνολικά **25** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή- ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **6** θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **24^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την από 10/04/2025 εισήγηση και ιστορικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Συντ. κα Μιχάλα Α. που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «Βελτίωση οδοποιίας Λαγκάς- Χουμερίου»

ΣΧΕΤ. : Η από 22-01-2025 αίτηση του Αναδόχου ΜΠΕΡΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: «Βελτίωση οδοποιίας Λαγκάς- Χουμερίου»

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 200.000,00 €

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης Κ.Α.2023ΝΠ40200024

4. Δημοπρασία: Ο διαγωνισμός έγινε στις **26-02-2024** και μειοδότης αναδείχτηκε ο Μπερβανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ που πρόσφερε μέση έκπτωση **(εικοσιτέσσερα κόμματα έντεκα) 24,11%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **57/2024** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **23-07-2024** για το ποσό **151.787,56** € με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν έως 23-01-2025.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 22-01-2025 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 23-09-2025.
- 2) Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου
- 3) Τη δυσχέρεια διέλευσης των οδών εργασίας
- 4) Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την γενική παράταση μέχρι την 23-09-2025.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 11, μετά την οποία

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 98 Α.Π. 8182/26-01-2024 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την χορήγηση γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «**Βελτίωση οδοποιίας Λαγκάς- Χουμερίου**» μέχρι την **23-09-2025**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **105/2025**

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κιαγιάς Γεώργιος

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

**Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία**