

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθ. 28^{ης} /2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 227 /2024

Θέμα : Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έργου με τίτλο «Οδοποιία και ΤΕΟ Κλαδέο, Μάγειρα».

Στην Αρχαία Ολυμπία, σήμερα την 30^η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, συνήλθε σε ειδική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 6 του Ν.5056/2023, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **10663/23-12-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε στο Δήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους με αποδεικτικό επίδοσης και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, για τη λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αυτού, δεδομένου ότι σε σύνολο **25** μελών παραβρέθηκαν **20** μέλη και ονομαστικά οι:

A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	A/A	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Παπαηλίου Σωτήριος	1	Αηδόνης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ
2	Λινάρδος Γεώργιος		
3	Σοφιανός Κωνσταντίνος	2	Παναγόπουλος Λύσανδρος Αντ/δρος ΔΣ
4	Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος	3	Κατσίκας Δημοσθένης
5	Ηλιοπούλου Αθηνά	4	Κωσταριάς Φώτιος.
6	Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης	5	Γεωργιόπουλος Γεώργιος. Επικ/λής μειοψηφίας.
7	Γκούβας Πέτρος		Νόμιμα κληθέντες δεν προσήλθαν.
8	Κρέζος Γεώργιος		
9	Γιαννακόπουλος Πέτρος, (συμμετείχε με τηλ/ψη)		
10	Τζούβαλης Κωνσταντίνος, Γραμματέας ΔΣ		
11	Μπαντούνας Γεώργιος (Κουρής)		
12	Μουζής Αντώνιος		
13	Γαλύφας Γεώργιος		
14	Αρβανίτης Βασίλειος		
15	Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος (Χάρης)		
16	Αντωνοπούλου Ροϊδούλα (Ρόη)		
17	Καρκούλιας Νικόλαος		
18	Μαρόντας Νικόλαος		
19	Μαντάς Παναγιώτης		
20	Μαρκοπούλου Θεοδώρα		

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ^{ος} Παναγιωτόπουλος Αριστείδης, παρευρέθη και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καφίρης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 41 κληθέντων Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων συμμετείχαν οι κάτωθι :

1. Αδαμόπουλος Ανέστης, Πρόεδρος Δ.Κ Άγιας Κυριακής.
2. Παρασκευόπουλος Δημήτριος Παναγιώτης (Τάκης), Πρόεδρος Δ.Κ Αρχαίας Ολυμπίας.
3. Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Κ Πλατάνου.
4. Παναγιωτακόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Κ Στρεφίου.
5. Φλέσσας Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ Ξηροκάμπου.
6. Αποστολόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος Δ.Κ Κοσκινά.

Απόντων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ασκών τα καθήκοντα Πρόεδρου κ. Παπαηλίου Σωτήριος, ο οποίος έχει λάβει με τις περισσότερες ψήφους από την παράταξη του Δήμαρχου (άρθρο 69 παρ. 2 του Ν.3852/2010) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερησίας διάταξης : **Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο « Οδοποιία και ΤΕΟ Κλαδέο, Μάγειρα».**

Εν συνεχεία, ο Προεδρεύων σύμβουλος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λινάρδο Γεώργιο για την ανάπτυξη του θέματος, ο οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 10646/23-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, με την οποία μας διαβίβασε την από 23-12-2024 αίτηση του αναδόχου «**ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**» και προτείνεται η έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «**Οδοποιία και ΤΕΟ Κλαδέο, Μάγειρα**», με αριθμό μελέτης **65/2022** και αναλυτικότερα:

Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ)	:	34.550,00€
Ημερομηνία συμφωνητικού	:	14/10/2024
Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ)	:	33.859,01€
Έναρξη προθεσμίας έργου	:	14/10/2024
Λήξη προθεσμίας έργου	:	14/01/2025
Παράταση προθεσμίας έργου	:	

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι **14/04/2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση, λόγω κακών καιρικών συνθηκών δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες.**

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του θέματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 & του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
3. Το άρθρο 36 του Π.Δ 609/85.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12, τεύχος Α) Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων / τροποποίηση παρ.1, αντικατάσταση παρ., προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του Ν. 3852/10.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο : «**Οδοποιία και ΤΕΟ Κλαδέο, Μάγειρα**», με αριθμό μελέτης **65/2022** μέχρι **14-04-2025**, για τους λόγους που εκτεθήκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 227/2024

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπογράφει

Πιστό απόσπασμα

Αρχαία Ολυμπία 10- 01 – 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ