

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 13/2025 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης.
Αριθμός απόφασης: 44/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: 'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ'».

Στην Καρδαμύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δυτικής Μάνης συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 4330/20-06-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε στον Δήμαρχο, σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χιουρέας Γεώργιος.
Επίσης, προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Κολοκοτρώνη Σωτηρία | Πρόεδρος |
| 2. Βαβαρούτσος Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 3. Κομπότης Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 4. Μιχάλακας Παναγιώτης | Δημ.Σ/λος |
| 5. Γιατράκος Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 6. Περδικέας Παναγιώτης | Δημ.Σ/λος |
| 7. Παπαμικρουλέας Κωνσταντίνος | Δημ.Σ/λος |
| 8. Χρηστέας Ευάγγελος | Δημ.Σ/λος |
| 9. Κισκήρας Ιωάννης | Δημ.Σ/λος |
| 10. Κωστέας Γεώργιος | Δημ.Σ/λος |
| 11. Βαβαρούτσος Χρήστος | Δημ.Σ/λος |
| 12. Ανδροβιτσάνεας Ευάγγελος | Δημ.Σ/λος |
| 13. Ρουτζούνης Αλέξανδρος | Δημ.Σ/λος |
| 14. Λούζης Παναγιώτης | Δημ.Σ/λος |

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ξυδέας Ιωάννης | Αντιπρόεδρος |
| 2. Λυμπερέας Χρήστος | Γραμματέας |
| 3. Χρηστέας Δημήτριος | Δημ.Σ/λος |
| 4. Κυβέλος Διακουμής | Δημ.Σ/λος |
| 5. Κομπότης Αριστείδης | Δημ.Σ/λος |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Αβράμης Ευάγγελος | Πρόεδρος Δ.Κ. Αβίας |
| 2. Αποστολίδης Νικόλαος | Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου |
| 3. Χοντζέας Γεώργιος | Πρόεδρος Δ.Κ. Νεοχωρίου |

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, κάτωθι Πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Φάσσοσ Πέτρος | Πρόεδρος Δ.Κ. Δολών |
| 2. Νίκας Σωτήριος | Πρόεδρος Δ.Κ. Κάμπου |
| 3. Σινάνη Δήμητρα | Πρόεδρος Δ.Κ. Καρδαμύλης |
| 4. Γιαννημάρα Αφροδίτη | Πρόεδρος Δ.Κ. Πλάτσας |
| 5. Γκιουλέας Γεώργιος | Πρόεδρος Δ.Κ. Προαστίου |

6. Καργάκος Σωτήριος Πρόεδρος Δ.Κ. Σταυροπηγίου
 Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων κάτω των διακοσίων (200) κατοίκων:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Παναγέας Γεώργιος | Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νίκωνα |
| 2. Παναγέας Χρήστος | Πρόεδρος Δ.Κ. Καστανέας |
| 3. Νίκας Ηλίας | Πρόεδρος Δ.Κ. Κέντρου |
| 4. Κυβέλος Χρήστος | Πρόεδρος Δ.Κ. Νομισσί |
| 5. Καμπανάρος Σπυρίδων | Πρόεδρος Δ.Κ. Πύργου |
| 6. Κλαμπατσέας Άγγελος | Πρόεδρος Δ.Κ. Σαϊδόνας |

Επίσης, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση και η κ. Ανδριανή Κυλινηρέα, υπάλληλος του δήμου και ειδικός γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/2025 απόφαση Δημάρχου Δυτικής Μάνης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία (14) μελών από συνολικά (19) μέλη, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Κολοκοτρώνη Σωτηρία, δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Χιουρέα Γεώργιο, εισηγητή του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος αναφέρει: σύμφωνα με την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος του δήμου μας ισχύουν τα παρακάτω:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

**Προς την Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Μάνης
 (Πληροφορίες: Α. Νικητοπούλου)**

Θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: 'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ'»

Σχετικό: Το υπ' αριθμ 30767/04-06-2025 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας / Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στοιχεία έργου

Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός

Ανάδοχος: Μ. Αναστασοπούλου ΕΔΕ

Επιβλέποντες: 1. Α. Νικητοπούλου 2. Ηλίας Τσάκαλης

Έκπτωση δημοπρασίας: 47,07%

Σύμβαση: 3049/27.05.2020

Ποσό Σύμβασης: 386.873,24 € (με ΦΠΑ 24%)

1^η ΣΣΕ: 663/23-01-2023

Ποσό 1^{ης} ΣΣΕ: 56.550,00 ευρώ με ΦΠΑ

2^η ΣΣΕ: 530/24-01-2025

Ποσό 2^{ης} ΣΣΕ: 21.250,00 ευρώ με ΦΠΑ

1^{ος} ΑΠΕ: ΑΟΕ 16/2021 (Ισόποσος με αρχική σύμβαση)

2^{ος} ΑΠΕ: ΑΟΕ 411/2022 (περί έγκρισης τροπ/σης μελέτης, 2ου ΑΠΕ, 1ης ΣΣΕ και 1ου

ΠΚΤΜΝΕ)

3^{ος} ΑΠΕ: ΑΔΕ 289/2024 (περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ, 2ης ΣΣΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ)

Αρχική Προθεσμία: έως 26-11-2020

1^η Παράταση: έως 31-03-2021 (ΑΟΕ 143/2020)

2^η Παράταση: έως 30-06-2021 (ΑΟΕ: 40/2021)

3^η Παράταση: έως 30-09-2021 (ΑΟΕ: 132/2021)

4^η Παράταση: έως 31-12-2021 (ΑΟΕ: 224/2021)

5^η Παράταση: έως 31-03-2022 (ΑΟΕ: 48/2022)

6^η Παράταση: έως 30-06-2022 (ΑΟΕ: 187/2022)

7^η Παράταση: έως 30-09-2022 (ΑΟΕ: 206/2022)

8^η Παράταση: έως 30-12-2022 (ΑΟΕ: 306/2022)

9η Παράταση: έως 31-03-2023 (ΑΟΕ: 06/2023)

10η Παράταση: έως 30-06-2023 (ΑΟΕ: 49/2023)

11η Παράταση: έως 30-10-2023 (ΑΟΕ: 183/2023)

12η Παράταση: έως 30-04-2024 (ΑΔΣ: 215/2023)

- 13η Παράταση:** έως 30-06-2024 (ΑΔΣ: 73/2024)
14η Παράταση: έως 30-09-2024 (ΑΔΣ: 105/2024)
15η Παράταση: έως 30-12-2024 (ΑΔΣ: 132/2024)
16η Παράταση: έως 30-03-2025 (ΑΔΣ: 06/2025)
17η Παράταση: έως 31-05-2025 (ΑΔΣ: 28/2025)
Αίτηση Αναδόχου: Έως 31-07-2025

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, ενεργήσασα ως Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου, αφού έλαβε υπόψη τα εξής:

- Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί κατά 95% περίπου το φυσικό αντικείμενο του έργου, ενώ υπολείπεται η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία των αυτοματισμών στο αντλιοστάσιο,
- Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης του έργου με τα δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ, κάτι που είναι απαραίτητο για την υποβολή του έργου σε όλες τις υποχρεωτικές δοκιμές πριν την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης αυτού (άρθρο 168/Ν 4412/2016),

Εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας, <ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ>, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 31-07-2025.

Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά.

Καρδαμύλη, 10.06.2025
 Άννα Νικητοπούλου
 Πολιτικός Μηχανικός».

Εισηγούμαστε θετικά.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος καλεί το Σώμα ν' αποφασίσει.

Οι παρόντες, κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας Δημοτικοί Σύμβουλοι, ψήφισαν ως εξής:

ΥΠΕΡ (14): οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Κολοκοτρώνη Σωτηρία, Βαβαρούτσος Γεώργιος, Κομπότης Γεώργιος, Μιχάλακας Παναγιώτης, Γιατράκος Γεώργιος, Περδικέας Παναγιώτης, Παπαμικρούλας Κωνσταντίνος, Χρηστέας Ευάγγελος, Κισκήρας Ιωάννης, Κωστέας Γεώργιος, Βαβαρούτσος Χρήστος, Ανδροβιτσάνεας Ευάγγελος, Ρουτζούνης Αλέξανδρος, Λούζης Παναγιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του εισηγητή, την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος του δήμου, τη διαλογική συζήτηση και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσης ψηφοφορίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: 'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ' για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 31-07-2025

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2025.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτηρία Κολοκοτρώνη

1. Βαβαρούτσος Γεώργιος
2. Κομπότης Γεώργιος
3. Μιχάλακας Παναγιώτης
4. Γιατράκος Γεώργιος
5. Περδικέας Παναγιώτης
6. Παπαμικρούλας Κωνσταντίνος

7. Χρηστέας Ευάγγελος
8. Κισκήρας Ιωάννης
9. Κωστέας Γεώργιος
10. Βαβαρούτσος Χρήστος
11. Ανδροβιτσάνεας Ευάγγελος
12. Ρουτζούνης Αλέξανδρος
13. Λούζης Παναγιώτης