



Ελληνική Δημοκρατία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρ. Απόφ.: 101/2025

Πληρ. : Αρτ. Σαρασλανίδης - Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 11ο

(Ημερήσιας διάταξης)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ & ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ» (Α.Μ. ΔΤΥ Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ 104/2022)».

Σήμερα την **26-06-2025** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **18:30** στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πολύκαστρο και στην αίθουσα «Ιωάννης Καρακασίδης» συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Παιονίας σε **ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. **12.049/20-06-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Στη Συνεδρίαση **συμμετείχε** (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 & την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) ο **Δήμαρχος Παιονίας κος Σιωνίδης Κων/νος**.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 Συμβούλων, βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: (03)

ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΡΩΝ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΚΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΠΑΡΩΝ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΡΩΝ	ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Α Π Ω Ν	ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΡΩΝ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΠΑΡΩΝ	ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΚΑΛΑΒΑΖΗΣ ΚΥΡΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΤΟΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΡΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Α Π Ω Ν
ΚΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Α Π Ω Ν		

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (6)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (25):

ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΑΡΩΝ	ΚΑΡΑΔΟΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	Α Π Ω Ν
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΠΑΡΩΝ	ΑΪΒΑΖΗ - ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΕΥΡΩΠΟΥ	ΠΑΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΚΟΡΩΝΑΣ	Α Π Ω Ν	ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΡΠΗΣ	Α Π Ω Ν
ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΛΙΒΑΔΙΩΝ	Α Π Ω Ν	ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ	Α Π Ω Ν
ΑΡΙΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ	Α Π Ω Ν	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΦΑΝΟΥ	Α Π Ω Ν
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΟΡΓΟΠΗΣ	Α Π Ω Ν	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Μ. ΔΑΣΟΥΣ	Α Π Ω Ν
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΥ	Α Π Ω Ν	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ	Α Π Ω Ν
ΔΙΓΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Α Π Ω Ν	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Α Π Ω Ν
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ - ΜΕΣΙΑΣ	Α Π Ω Ν	ΠΕΤΡΕΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤΑΘΗ	Α Π Ω Ν
ΚΕΧΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ	Α Π Ω Ν	ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ	Α Π Ω Ν
ΚΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ	ΠΑΡΩΝ	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΚΡΑ	Α Π Ω Ν
ΜΙΣΙΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ	Α Π Ω Ν	ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ	Α Π Ω Ν
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ	Α Π Ω Ν	ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ	ΠΑΡΩΝ
ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΛΑΓΙΩΝ	Α Π Ω Ν	ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΡΥΖΙΩΝ	Α Π Ω Ν
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ	Α Π Ω Ν	ΨΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ	ΠΑΡΩΝ
ΜΩΨΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ	Α Π Ω Ν		

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

-Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψήφισης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

-Κατά την διάρκεια της συζήτησης και πριν τη ψήφιση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ και ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ.

-Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψήφισης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Αξιούπολης κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Αξιοχωρίου κ. ΨΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Λιμνοτόπου κ. ΚΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψήφισης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευζώνων ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψήφισης του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυκάστρου ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας κύριας και παιδικής κολυμβητικής δεξαμενής στο Πολύκαστρο.

Ο Πρόεδρος για το θέμα έδωσε τον λόγο στον το λόγο στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: α. αίτηση υπ' αριθ. 5851/03-04-2025 αναδόχου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. Α.Ε.

β. την θετική εισήγηση της ΔΤΥ με ημερομηνία 02-05-2025

Με τα σχετικά έγγραφα σας διαβιβάζουμε την σχετική αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. Α.Ε. του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ & ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ", με την οποία αιτείται έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών συνολικού χρόνου, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για χρονικό διάστημα 173 ημερολογιακών ημερών από την συμβατική ημερομηνία λήξης των εργασιών λόγω καιρικών φαινομένων, δηλαδή μετάθεση της ημερομηνία περαίωσης για την κατασκευή του έργου στις 23/10/2025 και μετάθεση της ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων στις 23/10/2026.

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 03/11/2023 με προθεσμία περαίωσης του έργου 30 μήνες (λήξη 03/05/2025) με τους τελευταίους 12 μήνες να αφορούν την δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί ποσοστό εργασιών του έργου άνω του 50%.

Για το λόγω που αιτείται την παράταση η ανάδοχος εταιρεία έχει προσκομίσει μετεωρολογικά δεδομένα για την περιοχή των έργων όπου καταγράφονται οι μέρες με βροχοπτώσεις και συνθήκες καύσωνα στις οποίες και δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν εργασίες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 173 ημέρες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγω καιρικών συνθηκών και αναλυτικά την μετάθεση :

- της εκκίνησης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας από τις 03/05/2025 στις 23/10/2025,

- της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου από τις 03/05/2026 στις 23/10/2026.

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του

1. Την υπ' αριθ. 5851/03-04-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση περαίωσης του έργου

2. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παιονίας

3. Τον Ν.4412/2016.

4. Την υπ' αριθ. 104/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Παιονίας

25SYMV017194383 2025-07-10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- **Εγκρίνει** την παράταση εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ & ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ**» το οποίο εκτελείται από την ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 104/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Παιονίας, κατά 173 ημέρες **δηλαδή** για την εκκίνηση της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας από τις **03/05/2025 στις 23/10/2025** και της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου από τις **03/05/2026 στις 23/10/2026** με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **101/2025**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.

Για το **11°/2025** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ