



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. **38/12-08-2025** Τακτικής Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης

Αριθμός Απόφασης 258/2025

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ».

Στη Μεγαλόπολη και στο **Δημοτικό Κατάστημα** (3^{ος} όροφος - Γραφείο Δημάρχου), σήμερα την **12^η** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.**, συνήλθε σε **Τακτική** Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά την υπ' αριθ. **12489/08-08-2025** έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε **σύνολο πέντε (5)** μελών βρέθηκαν **παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι:**

Παρόντες	Απόντες
1. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος - Πρόεδρος	ΟΥΔΕΙΣ
2. Γιώτης Δημήτριος	
3. Κουρουνιώτης Βασίλειος	
4. Κανέλλος Βασίλειος – Αντιπρόεδρος	
5. Γκρίτζαλης Βασίλειος	

Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 2/2024 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: 6302ΩΛ8-ΨΜΡ) και τη με αριθ. 10636/25-07-2024 Πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. περί αντικατάσταση μέλους λόγω παραίτησής του.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα **Τζούβελη Θεώνη**, υπάλληλο του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως εισηγούμενος το **1^ο θέμα** της **ΕΚΤΟΣ** Ημερήσιας **Διάταξης: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ»»** που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής αφού αποφάνθηκαν για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, **ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 257/2025 (ΑΔΑ: ΨΤΠΨΩΛ8-ΣΡΡ) απόφαση της Δ.Ε., να συζητήσουν το ανωτέρω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και να λάβουν απόφαση γι' αυτό.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης, με το αριθμ. πρωτ. 25272/11-08-2025 έγγραφό της, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ»** μέχρι **10/09/2025**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση που υπέβαλλε ο ανάδοχος Κεχαγιάς Αναστάσιος του Ευστρατίου στον Δήμο Τρίπολης και έλαβε αρ. πρωτ. 12178/04-08-2025.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κος Κωνσταντίνος Μιχόπουλος πρότείνει τη λήψη απόφασης από την Δημοτική Επιτροπή για τη χορήγηση της αιτουμένης παράτασης εκτέλεσης του

έργου, μέχρι 10/09/2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τρίπολης και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν και τα πέντε (5) παρόντα μέλη της επιτροπής.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023.
3. Το υπ' αριθ. 25272/11-08-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν τη πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας άρτιας και έντεχνης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ**» μέχρι τις 10/09/2025, κατόπιν του υπ' αριθ. 25272/11-08-2025 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 258/2025.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο Πρόεδρος
Υπ/φή**

**Τα Μέλη
Υπ/φές**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.**

Κωνσταντίνος Μιχόπουλος