



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 10<sup>ης</sup>/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στη Μήλο σήμερα, 30/5/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 3473/26-5-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εκδόθηκε, επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023) και ισχύει.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 19 δημοτικών συμβούλων και 5 προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση ονομαστικά οι:

**Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ / ΟΥΣΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ**

1. ΤΡΙΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	9. ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ	10. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
3. ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	11. ΨΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	12. ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	13. ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ	14. ΓΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	15. ΝΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	16. ΠΡΕΒΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ / ΟΥΣΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ**

1. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ – ΨΑΘΑ ΣΟΦΙΑ	
---------------------------	--

**ΑΠΟΝΤΕΣ / ΟΥΣΕΣ**

1. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ	2. ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
---------------------	----------------------

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ / ΟΥΣΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ / ΟΥΣΕΣ**

1. ΠΡΕΒΕΝΑ ΑΝΕΖΙΝΑ	1. ΤΟΥΡΛΟΥ ΦΛΩΡΑ
2. ΨΑΘΑ ΑΝΘΟΥΣΑ	
3. ΨΑΘΑ – ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ	
4. ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ / ΟΥΣΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ**

--	--

Ο Δήμαρχος κ. Μικέλης Εμμανουήλ προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η κ. Κάρη Κωνσταντίνα, υπάλληλος του Δήμου Μήλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Παρίστανται πολίτες.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισηγηθεί τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, προέβη στην ανάγνωση ανακοινώσεων – ενημερώσεων.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους επί κεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, στους λοιπούς δημοτικούς συμβούλους, στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο για τοποθετήσεις κι ενημερώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του σκέλους των ενημερώσεων – τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγήθηκε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> ημ. διάτ.: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου».**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με Α.Π.3482/26-05-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών & Η/Μ Έργων με θέμα *Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου»*

ΣΧΕΤ : 1. Το με αρ.πρωτ.3333/20-05-25 αίτημα του Αναδόχου

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης με την οποία ο ανάδοχος του έργου που περιγράφεται στο θέμα, ζητά αναπροσαρμογή της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου κατά 175 ημέρες, ήτοι έως 02 Δεκεμβρίου 2025, επικαλούμενος καθυστερήσεις που οφείλονται:

Α. στην έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με την οποία προέκυψε αύξηση συμβατικού αντικειμένου του έργου του θέματος κατά ποσοστό 20,20% των απροβλέπτων εργασιών και αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 13,34% συνολικά.

Β. στις καθυστερήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας των αδρανών

Γ. στην καθυστέρηση της τσιμεντόστρωσης σε τμήμα οδικού δικτύου λόγω της κατασκευής αποχέτευσης από άλλη εργολαβία

Δ. στην καθυστέρηση εκτέλεσης της ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου στην περιοχή Βόλια προκειμένου να ολοκληρωθεί πρώτα η κατασκευή αποχέτευσης από άλλη εργολαβία,

παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα :

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

1. Προϋπολογισμός έργου: **1.930.000,00 €**

2. Ημ/νία Δημοπράτησης: 17/01/23
3. Έκπτωση: **15,79%**
4. Ημ/νία υπογραφής Συμφωνητικού: 02/06/2023
5. Ποσό Συμφωνητικού: **1.631.078,22 €**
6. Συμβατική προθεσμία: **02-06-2024**
7. Προθεσμία κατόπιν της με αρ.94/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου: **25-12-24**
8. Προθεσμία κατόπιν της με αρ.197/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου: **10-06-25**
9. Την με αρ.29/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου με την οποία εγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 2<sup>η</sup> ΣΣ του έργου του θέματος
10. Ποσό Σύμβασης κατόπιν της 2<sup>ης</sup> ΣΣ 2.036.339,31

**B. ΑΠΟΨΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η Υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμο το αίτημα του αναδόχου ως προς τη χορήγηση παράτασης δεδομένου ότι :

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90% της εργολαβίας, η αύξηση συμβατικού αντικειμένου απαιτεί και ανάλογη αύξηση στον χρόνο εκτέλεσης εργασιών, την δεδομένη στιγμή υπάρχει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα ενώ παράλληλα λόγω ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Βολαδάκια αναμένονται οδηγίες από την ΕΦΑΚΥΚ προκειμένου για την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης.

**Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την προσαρμογή της προθεσμίας του έργου με την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2025.**

**Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.**

**Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.**

**Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,**

- Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 93-102 του Ν.3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
- Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 , 69 και 94 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
- Τη με Α.Π.3482/26-05-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών & Η/Μ Έργων με θέμα *Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου»*
- Το με αρ.πρωτ.3333/20-05-25 αίτημα του αναδόχου

και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνεται** η χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του δημοτικού τεχνικού έργου με τίτλο «**Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου**», έως την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2025.

Η παραπάνω απόφαση πήρε **α/α 57 / 2025**.

Αφού έγινε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Τ.Υ

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΡΙΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**