



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. **47/14-10-2025** Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης

Αριθμός Απόφασης 329/2025

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Μεγαλόπολης.**

Στη Μεγαλόπολη και στο **Δημοτικό Κατάστημα** (3<sup>ος</sup> όροφος - Γραφείο Δημάρχου), σήμερα την **14<sup>η</sup>** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.**, συνήλθε σε **Τακτική** Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά την υπ' αριθ. **16101/10-10-2025** έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε **σύνολο πέντε (5)** μελών βρέθηκαν **παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι:**

Παρόντες	Απόντες
1. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος - Πρόεδρος	ΟΥΔΕΙΣ
2. Γιώτης Δημήτριος	
3. Κουρουγιώτης Βασίλειος	
4. Κανέλλος Βασίλειος – Αντιπρόεδρος	
5. Γκρίτζαλης Βασίλειος	

Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 2/2024 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: 6302ΩΛ8-ΨΜΡ) και τη με αριθ. 10636/25-07-2024 Πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. περί αντικατάσταση μέλους λόγω παραίτησής του.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα **Τζούβελη Θεώνη**, υπάλληλο του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **7<sup>ο</sup> θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης: **«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Μεγαλόπολης»** έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης, με το αριθμ. πρωτ. 31835/09-10-2025 έγγραφό της, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Μεγαλόπολης»** μέχρι **14/01/2026**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση που υπέβαλλε η ανάδοχος Δημοπούλου Βασιλική στον Δήμο Τρίπολης και έλαβε αρ. πρωτ. 31835/09-10-2025.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κος Κωνσταντίνος Μιχόπουλος πρότεινε τη λήψη απόφασης από την Δημοτική Επιτροπή για τη χορήγηση της αιτουμένης παράτασης εκτέλεσης του έργου, μέχρι 14/01/2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τρίπολης και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν και τα πέντε (5) παρόντα μέλη της επιτροπής.

**Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023.
3. Το υπ' αριθ. 31835/09-10-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνουν τη πρώτη (1<sup>η</sup>) παράταση** προθεσμίας άρτιας και έντεχνης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Μεγαλόπολης**» μέχρι τις 14/01/2026, κατόπιν του υπ' αριθ. 31835/09-10-2025 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 329/2025.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο Πρόεδρος**  
**Υπ/φή**

**Τα Μέλη**  
**Υπ/φές**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.**

**Κωνσταντίνος Μιχόπουλος**