

ΔΗΜΟΣ  
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθμ. **15/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας.

Αρ. Απόφασης: **90/2024**

**ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία.**

Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **11<sup>η</sup>** του μηνός Ιουλίου του έτους **2024** και ώρα **17:30 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με μεικτή διαδικασία (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. **6161/5.7.2024** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 6 του Ν. 5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του **κ. Δημάρχου Σταθά Ιωάννη**, ότι σε σύνολο δεκαεννέα (19) μελών παραβρέθηκαν τα δεκαπέντε (18) μέλη, καθώς και οι κ.κ. Μπασδέκης Κωνσταντίνος, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Διστόμου, Παπαστάθη Γεωργία πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας και Λεοντόπουλος Ευστάθιος , πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αντίκυρας

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
Βασιλική Ζώη Φανουράκη – Πρόεδρος	Κοτρόγιαννος Ιωάννης
Δημάκας Παναγιώτης	
Ζάκκας Νικόλαος	
Αποστόλου Αθανάσιος	
Τσαούση Λούκα Σωτηρία	
Τερζή Καραμπέτσου Μαρία	
Ζήσης Λουκάς	
Γαλάνης Συμεών	
Κοκκώνης Αθανάσιος	
Παναγάκος Δημήτριος	
Ανδρίτσου Ευσταθία	
Πετσάβας Χαράλαμπος	
Ράπτης Ιωάννης	
Μίχος Ιωάννης	
Κοροδήμος Νικόλαος (συνδέθηκε και στο 2 <sup>ο</sup> θέμα αποχώρησε )	
Ιγγλέζου Ευσταθία	
Σιδηράς Γεώργιος	
Ιωαννίδου Ελισσάβητ	

Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η κα. Βιολέττα Κεφάλα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την **17:30 μ.μ.** ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης

Ο λόγος δόθηκε στον αναπληρωτή προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας κ. Μούργο, που παρέθεσε την με αρ.πρωτ. 6056/4.7.2024 εισήγηση σύμφωνα με την οποία :

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 : «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016
3. Την με αρ. 117/2023 (ΑΔΑ: ΩΝΧΣΩ9Σ-ΗΛΒ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας με την οποία εγκρίνεται το 3<sup>ο</sup> πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και κατακυρώνεται η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
4. Την με αρ. πρωτ. 48285/28.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΖΟ3ΟΠ10-Τ7Μ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της αρ. 117/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
5. Την με αριθμ. πρωτ. 6230/30.06.2023 σύμβαση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.
6. Ο ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα αίτηση παράτασης των εργασιών του με το αρ. πρωτ. 4887/30.05.2024 έγγραφό του στο οποίο ζητά παράταση της σύμβασης έως 30.12.2024.
7. Μέχρι σήμερα το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50%. Έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Ρίτσα στην Αράχωβα, έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση της δυτική και ανατολικής εισόδου Αράχωβας και έχει ολοκληρωθεί μέρος των ασφαλτοστρώσεων στην Αντίκυρα. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού Στειρίου. Η αναδιαμόρφωση του κόμβου θα ξεκινήσει άμεσα, εντός του καλοκαιριού καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διέλευσης του αγωγού αποχέτευσης του Διστόμου και οι μετατοπίσεις των δικτύων που διέρχονται.  
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται

Η παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» για το χρονικό διάστημα έως **30.12.2024** για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ν.4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος προτείνει στο Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- Τα άρθρα 65 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- Την με αρ.πρωτ. 6056/4.7.2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Τις διατάξεις του ν.4412/2016

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση των εργασιών για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» για το χρονικό διάστημα έως 30.12.2024 για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ν.4412/2016.

Η απόφαση πήρε αριθμό 90/2024

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Βασιλική Ζώη Φανουράκη

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Δημάκας Παναγιώτης  
Ζάκκας Νικόλαος  
Αποστόλου Αθανάσιος  
Τσαούση Λούκα Σωτηρία  
Τερζή Καραμπέτσου Μαρία  
Γαλάνης Συμεών  
Ζήσης Λουκάς  
Ανδρίτσου Ευσταθία  
Κοκκώνης Αθανάσιος  
Παναγάκος Δημήτριος  
Πετσάβας Χαράλαμπος  
Ιγγλέζου Ευσταθία  
Μίχος Ιωάννης  
Ράπτης Ιωάννης  
Κοροδήμος Νικόλαος  
Σιδηράς Γεώργιος  
Ιωαννίδου Ελισσάβετ

Ακριβές Απόσπασμα 15.07.2024  
Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ