



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **1/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Αρ. Απόφασης: **3/2025**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ»– Εισηγητής : Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **15^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με μεικτή διαδικασία (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. **138/10.1.2025** έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 6 του Ν. 5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του **κ. Δημάρχου Σταθά Ιωάννη**, ότι σε σύνολο δεκαεννέα (19) μελών παραβρέθηκαν τα δώδεκα μέλη(12), καθώς και οι κ.κ. Λεοντόπουλος και Παπαστάθη ,πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Αντίκυρας και Αράχωβας αντίστοιχα.

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Φανουράκη Βασιλική(Βάνα) Ζώη – Πρόεδρος	Ιωαννίδου Ελισσάβητ
2	Δημάκας Παναγιώτης	Κοτρόγιαννος Ιωάννης
3	Ζάκκας Νικόλαος (Ντου Ντου)	Γαλάνης Συμεών
4	Αποστόλου Αθανάσιος	Ιγγλέζου Ευσταθία
5	Τσαούση Λούκα Σωτηρία	Κοροδήμος Νικόλαος
6	Τερζή Καραμπέτσου Μαρία	Μίχος Ιωάννης
7	Κοκκώνης Αθανάσιος	Ράπτης Ιωάννης
8	Ανδρίτσου Ευσταθία (Έφη)	
9	Ζήσης Λουκάς	
10	Παναγάκος Δημήτριος	
11	Πετσάβας Χαράλαμπος	
12	Σιδηράς Γεώργιος	

Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η κα. Βιολέττα Κεφάλα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 17:00 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης για το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ. 11895/19-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, σύμφωνα με την οποία:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 : «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016
3. Την με αρ. 117/2023 (ΑΔΑ: ΩΝΧΣΩ9Σ-ΗΛΒ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας με την οποία εγκρίνεται το 3^ο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και κατακυρώνεται η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
4. Την με αρ. πρωτ. 48285/28.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΖΟ3ΟΠ10-Τ7Μ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της αρ. 117/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
5. Την με αριθμό 90/2024 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΙ15Ω9Σ-ΜΕ9) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται παράταση εργασιών έως 30-12-2024
6. Ο ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα παράταση των εργασιών του με το αρ. πρωτ. 11029/29-11-2024 έγγραφό του στο οποίο ζητά παράταση της σύμβασης έως 30-09-2024.
7. Μέχρι σήμερα το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50%. Έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή στην Αράχωβα (Ρίτσα, Ανετολία, Είσοδος Δυτική, Κούκουρας, Αγία Τριάδα, Είσοδος Ανατολική), στην Αντίκυρα (Θεμιστοκλέους) και στο Στείρι (Κεντρική Οδός). Η αναδιαμόρφωση του κόμβου θα ξεκινήσει μετά από τις προβλεπόμενες εγκρίσεις της τροποποίησης του κόμβου σύμφωνα με την αρ. 8/2024 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Διστόμου. Η ασφαλτόστρωση θα ξεκινήσει σε συνδυασμό της κατασκευής του κόμβου και των κατάλληλων θερμοκρασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ**» για το χρονικό διάστημα έως **30-06-2025** για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ν.4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- Την με αρ.πρωτ. 11895/19-12-2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Τις διατάξεις του ν.4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ**» έως 30/06/2025, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ν.4412/2016.

Η απόφαση πήρε αριθμό 3/2025

25SYMV017811464 2025-10-27

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασιλική(Βάνα) Ζώη Φανουράκη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημάκας Παναγιώτης
Ζάκκας Νικόλαος (Ντου Ντου)
Αποστόλου Αθανάσιος
Τσαούση Λούκα Σωτηρία
Τερζή Καραμπέτσου Μαρία
Κοκκώνης Αθανάσιος
Ανδρίτσου Ευσταθία (Έφη)
Ζήσης Λουκάς
Παναγάκος Δημήτριος
Πετσάβας Χαράλαμπος
Σιδηράς Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα 16.01.2025
Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ