



ΔΗΜΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **20/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας - Αντίκυρας,
Αρ. Απόφασης: **122/2025**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ**».

Σήμερα την **17η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με μεικτή διαδικασία η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. 5730/13-6-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 (Α'87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (Α'133) και συμπληρώθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α'163) και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν τα τέσσερα (4) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Ιωάννης Σταθάς - Πρόεδρος	Γιώργος Σιδηράς
Αθανάσιος Αποστόλου	
Παναγιώτης Δημάκας	
Ευσταθία Ιγγλέζου	

Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η κα. Βιολέττα Κεφάλια, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος με βάση την με αρ.πρωτ.5551/11-6-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, παρέθεσε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης :

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 : «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016
3. Το αριθ 147 του Ν.4412/2016
4. Την με αρ. 117/2023 (ΑΔΑ: ΩΝΧΣΩ9Σ-ΗΛΒ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας με την οποία εγκρίνεται το 3^ο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και κατακυρώνεται η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
5. Την με αρ. πρωτ. 48285/28.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΖ03ΟΠ10-Τ7Μ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της αρ. 117/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

6. Την με αριθμό 90/2024 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ115Ω9Σ-ΜΕ9) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται παράταση εργασιών έως 30-12-2024
7. Την με αριθμό 3/2025 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: 6ΓΓΑΩ9Σ-ΔΜ7) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται παράταση εργασιών έως 30-06-2025
8. Ο ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα παράταση των εργασιών του με το αρ. πρωτ. 5102/29-05-2025 έγγραφό του στο οποίο ζητά παράταση της σύμβασης έως 31-12-2025.
9. Μέχρι σήμερα το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50%. Έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή στην Αράχοβα (Ρίτσα, Ανετολία, Είσοδος Δυτική, Κούκουρας, Αγία Τριάδα, Είσοδος Ανατολική), στην Αντίκυρα (Θεμιστοκλέους) και στο Στείρι (Κεντρική Οδός). Επίσης έχει ξεκινήσει η κατασκευή του κόμβου, όπου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου 2025.
Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται

Η παράταση της προθεσμίας (οριακή προθεσμία) κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» για το χρονικό διάστημα έως **31-12-2025** για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ν.4412/2016.»

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην επιτροπή να αποφανθεί σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη παράταση της προθεσμίας (οριακή προθεσμία) κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» για το χρονικό διάστημα έως **31-12-2025** για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **122/2025**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταθός Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αποστόλου Αθανάσιος
Δημάκας Παναγιώτης
Ιγγλέζου Ευσταθία

Ακριβές Απόσπασμα 17.6.2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ