

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθ. 22^{ης} /2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης 231 /2025

Θέμα : Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας έργου με τίτλο « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Λάλα, Δούκα, Νεμούτας, Αχλαδινής, Μηλεών, Νεράιδας».

Στην Αρχαία Ολυμπία, σήμερα την 18^η του μηνός Νοέμβριου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 6 του Ν.5056/2023, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10250/14-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε στο Δήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους με αποδεικτικό επίδοσης και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, για τη λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αυτού, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν 25 μέλη και ονομαστικά οι:

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Αηδόνης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ		Ουδείς
2	Παπαηλίου Σωτήριος		
3	Λινάρδος Γεώργιος		
4	Σοφιανός Κωνσταντίνος		
5	Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος, (Συμ/χε με τηλ/ψη)		
6	Γιαννακόπουλος Πέτρος		
7	Γκούβας Πέτρος		
8	Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης		
9	Ηλιοπούλου Αθηνά		
10	Τζούβαλης Κωνσταντίνος, Γραμματέας ΔΣ		
11	Κρέζος Γεώργιος		
12	Μουζής Αντώνιος		
13	Γαλύφας Γεώργιος		
14	Κατσίκας Δημοσθένης		
15	Μπαντούνας Γεώργιος (Κουρής)		
16	Αρβανίτης Βασίλειος		
17	Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος (Χάρης)		
18	Καρκούλιας Νικόλαος (Συμ/χε με τηλ/ψη)		
19	Αντωνοπούλου Ροϊδούλα (Ρόη)		
20	Μαρούντας Νικόλαος		
21	Παναγόπουλος Λύσανδρος		
22	Μαρκοπούλου Θεοδώρα		

23	Δημητρόπουλος Δημήτριος		
24	Κωσταριάς Φώτιος, Ανεξάρτητος Δ.Σ		
25	Μαντάς Παναγιώτης, Ανεξάρτητος Δ.Σ (Συμ/χε με τηλ/ψη)		

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ^{ος} Παναγιωτόπουλος Αριστείδης, παρευρέθη και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καφίρης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 41 κληθέντων Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων συμμετείχαν οι κάτωθι :

1. Αποστολόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος Δ.Κ Κοσκινά.
2. Παρασκευόπουλος Δημήτριος - Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Κ Αρχαίας Ολυμπίας.
3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Κ Άσπρων Σπιτιών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : **Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας έργου με τίτλο « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Λάλα, Δούκα, Νεμούτας, Αχλαδινής, Μηλεών, Νεράιδας».**

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος Αντιδήμαρχο κ. Γ. Λινάρδο για την ανάπτυξη του θέματος, ο οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την 9356/23-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, με την οποία μας διαβίβασε την από 23-10-2025 αίτηση του αναδόχου «**ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**» και προτείνεται η έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο : **«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Λάλα, Δούκα, Νεμούτας, Αχλαδινής, Μηλεών, Νεράιδας»**, με αριθμό μελέτης **1/2019** και αναλυτικότερα:

Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ)	:	550.000,00€
Ημερομηνία συμφωνητικού	:	30/08/2022
Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ)	:	333.631,54€
Έναρξη προθεσμίας έργου	:	30/08/2022
Λήξη προθεσμίας έργου	:	30/08/2023
Παράταση προθεσμίας έργου	:	30/10/2025

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι **31/12/2025**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση, προκειμένου να εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και να εκτελεστούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του θέματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 & του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
3. Το άρθρο 36 του Π.Δ 609/85.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023
5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.-Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο **«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Λάλα, Δούκα, Νεμούτας, Αχλαδινής, Μηλεών, Νεράιδας»**, με αριθμό μελέτης **1/2019** μέχρι **31-12-2025**, για τους λόγους που εκτεθήκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

2.-Την παρούσα απόφαση ψηφίζουν όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ εκτός του Προέδρου του ΔΣ κ. Αηδόνη Γεώργιου που δήλωσε ότι απέχει. (Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 10 του Ν 4555/2018, τόσο η

άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος, δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.

3.- Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 231 /2025

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογράφες**

**Πιστό απόσπασμα
Αρχαία Ολυμπία 20 -10 - 2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25SYMV018021112 2025-11-27