



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 24ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 27^{ης} Αυγούστου 2025.

Αριθμός Απόφασης: 197/2025

ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 12364/31.7.2025 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο ' 'Κατεπείγουσα προμήθεια με τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού για αντικατάσταση του υπάρχοντος κατεστραμμένου του ΒΙΟΚΑ Λ. Αιδηψού, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023' '»».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α' /13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **13366/22.8.2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' /06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **19** μέλη και απόντα **6** μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Βασιλείου Γεώργιος |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Σουρίλας Δημήτριος |
| 4. Ρουμελιώτης Αναστάσιος | 17. Ζάχος Ιωάννης |
| 5. Αλεξανδρής Νικόλαος | 18. Καλαϊτζίδης Λάζαρος |
| 6. Ρούσσοις Γεώργιος | 19. Παπασωτηρίου Βασίλειος |
| 7. Σπίτσα Σταυρούλα | |
| 8. Μαρινάς Ιωάννης | |
| 9. Βογιατζής Κυριάκος | |
| 10. Γιαντζής Ιωάννης | |
| 11. Στεφανιδάκης Δημήτριος | |
| 12. Δάφνη Ευμορφία | |
| 13. Λιάκος Χρήστος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμανατίδης Ισαάκ
2. Σταματονικολός Δαυίδ
3. Μαραγιάννης Ιωάννης
4. Καρακάξης Χρίστος
5. Γλύκος Ευστάθιος
6. Νάτσιος Κωσταντίνος

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 2^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Ζάχος Ιωάννης και πριν την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος έθεσε ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών την αριθ. πρωτ. 12364/31.7.2025 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο ' ' Κατεπείγουσα προμήθεια με τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού για αντικατάσταση του υπάρχοντος κατεστραμμένου του ΒΙΟΚΑ Λ. Αιδηψού, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023 ' ', η οποία έχει ως κατωτέρω:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
& ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 31-07-2025
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12364

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Κατεπείγουσα προμήθεια με τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού για αντικατάσταση του υπάρχοντος κατεστραμμένου του ΒΙΟ.ΚΑ. Λ. Αιδηψού, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023».

Σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας με την ανάδοχο εταιρεία **AQUAMOB Ε.Π.Ε.** η οποία με το υπ' αριθμ.πρωτ.11894/24-7-2025 αίτημά της ζητά μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των υλικών της υπ' αριθμ.7901/20-5-2025 σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ:25SYMV016856235 2025-05-20), ελάβαμε ως απάντηση του εγγράφου της επιτροπής μας με το οποίο ζητούσαμε τεκμηρίωση του αιτούμενου λόγου παράτασης αυτής, την υπ' αριθμ.12247/30-07-2025 επιστολή με θέμα τη βεβαίωση χρόνου παράδοσης εξοπλισμού με συνημμένες απαντήσεις 2 προμηθευτών της AQUAMOB σχετικά με τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις παράδοσης των παραγγελθέντων υλικών κατά 3 έως 4 μήνες.

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, η επιτροπή μας κρίνει ομόφωνα σκόπιμη την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης των υλικών της σύμβασης κατά 4 μήνες.

Συνημμένα σας καταθέτουμε έγγραφα με την σχετική αλληλογραφία της Επιτροπής μας με την ανάδοχο εταιρεία(11894/24-07-2025 και 12247/30-07-2025).

Ζέρβας Νικόλαος
Αρχιτέκτων-Πολυεπίτροπος MSc ΠΕ4/Α

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Την αριθ. πρωτ. 12364/31.7.2025 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας,
3. Το αριθ. πρωτ.11894/24.7.2025 αίτημα μετάθεσης ημερομηνίας παράδοσης υλικών σύμβασης της αναδόχου εταιρείας AQUAMOB,
4. Το αριθ. 11894/24.7.2025 έγγραφο-απάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας προς την εταιρεία AQUAMOB,
5. Την αριθ. πρωτ. 7901/20.5.2025 σύμβαση,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Το άρθρο 132 § 6 του Ν.4412/16 ως ισχύει,

προχώρησε σε ψηφοφορία,

ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα έξι (16) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρουμελιώτης Αναστάσιος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσος Γεώργιος, Σπίτσα Σταυρούλα, Μαρινάς Ιωάννης, Βογιατζής Κυριάκος, Γιαντζής Ιωάννης, Στεφανιδάκης Δημήτριος, Δάφνη Ευμορφία, Λιάκος Χρήστος, Βασιλείου Γεώργιος, Σουρίλας Δημήτριος, Καλαϊτζίδης Λάζαρος και Παπασωτηρίου Βασίλειος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μισιρλής Αγγελής κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος και κατά την ψηφοφορία, ήταν εκτός της αίθουσας συνεδρίασεως.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των υλικών της με ΑΔΑΜ 25SYMV016856235 2025-05-20 σύμβασης με τίτλο ' ' Κατεπείγουσα προμήθεια με τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού για αντικατάσταση του υπάρχοντος κατεστραμμένου του ΒΙΟΚΑ Λ. Αιδηψού, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023 ' ', **κατά τέσσερις μήνες ήτοι από 20.08.2025 έως 20.12.2025**, σύμφωνα με το από 24.07.2025 αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας «AQUAMOB ΕΠΕ» και της αριθ. πρωτ. 12364/31.7.2025 εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστιαία 27-8-2025

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης