



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **47/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **223/2025**

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **14** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2025** και ώρα **9:00 πμ** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **13762 – 10/10/2025** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **6** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της **τακτικής συνεδρίασης**, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε **το τρίτο και τελευταίο θέμα της τακτικής ημερήσιας διάταξης** και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1) Από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Στυλίδας συντάχθηκε η αρ. 46/2022 μελέτη προϋπολογισμού 290.000,00€ με Φ.Π.Α..
- 2) Με την αρ. 86/2022 (ΑΔΑ:96ΥΥΩ1Ζ-BOT) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- 3) Την 11-07-2022 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 141/2022 (ΑΔΑ:Ψ2Φ5Ω1Ζ-ΕΓΜ και ΑΔΑΜ:22ΑWRD011322587) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
- 4) Την 12-10-2022 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 9889 (ΑΔΑΜ:22SYMV011405550) σύμβαση του έργου για το ποσό 221.462,60€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 12-04-2023.
- 5) Η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Στυλίδας» , με βάση το αριθμ 122266/11-05-2021 (ΑΔΑ: Ω381465ΧΘΞ-Υ3Η) του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών , προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ- 571 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο με ενάρθμο 2014ΣΕ57100004 και μεταφέρθηκε στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 με αριθμό ΝΑ471-2023ΝΑ47100316.
- 6) Την από 8-3-2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου του τίτλου και την αριθμ 53/2023 (ΑΔΑ:ΨΙΧΩΩ1Ζ-H6Δ) Απόφαση ΔΣ περί παράτασης μέχρι 12/10/2023.
- 7) Την αριθμ πρωτ. 10555/25-9-2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου του τίτλου και την αριθμ 149/2023 (ΑΔΑ:Ψ0Ξ4Ω1Ζ-7ΦΝ) Απόφαση ΔΣ περί παράτασης μέχρι 12/02/2024
- 8) Την από 06-11-2023 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών , την 13067/30-09-2025 αίτηση αναδόχου για επανέναρξη των εργασιών και την από 09-10-2025 Απόφαση άρσης της διακοπής εργασιών.
- 9) Την αρ. πρωτ. 13417/06-10-2025 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου του τίτλου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την παρούσα εισήγηση κρίνεται ότι η αιτούμενη από τον ανάδοχο του έργου ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου για χρονικό διάστημα **6 μηνών**, δηλ έως 09-04-2026 είναι προς το συμφέρον του έργου και αποσκοπεί στην εύρυθμη εξέλιξη και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 8.β του άρθρου 147 Ν 4625/2019.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας» για χρονικό διάστημα 6 μηνών, δηλ έως 09-04-2026.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας» για χρονικό διάστημα 6 μηνών, δηλ έως 09-04-2026, στον ανάδοχο του έργου ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Αφού συζητήθηκαν όλα τα τακτικά ημερησίας διατάξεως θέματα, ο Πρόεδρος - Δήμαρχος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε την λήξη της τακτικής συνεδρίασεως στις 09:20 π.μ.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΤΥΛΙΔΑ 14/10/2025

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ