



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **59/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **305/2025**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **18** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2025** και ώρα **9:00 πμ** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **17123 – 12/12/2025** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **6** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της **τακτικής συνεδρίασης**, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε **το έβδομο και τελευταίο θέμα της τακτικής ημερήσιας διάταξης** και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 72 όπως ισχύει και του άρθρου 74Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.
- Το με αρ.13533/14-02-2024 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο αναφέρεται ότι *«...η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μιας δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση (ad hoc) από την αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης υπηρεσία....., λαμβάνοντας υπόψηκαι τα εκάστοτε ισχύοντα πραγματικά περιστατικά της σύμβασης..... προκειμένου σε κάθε περίπτωση να στοιχειοθετεί επαρκώς εάν η συγκεκριμένη παράταση επιφέρει ή μη τροποποιήσεις – μεταβολές του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου της»* ώστε να επιλέγεται το αρμόδιο όργανο για την έγκριση της.
- Το γεγονός ότι η έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» αναδόχου «3C+P ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», θα επιφέρει μεταβολές στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης λόγω μεταβολής της δαπάνης της αναθεώρησης.

Τίθενται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα κάτωθι:

A) Ιστορικό

1. Με την 106/2025 Απόφαση ΔΕ εγκρίθηκε το πρακτικό και έγινε η ανακήρυξη της 3C+P Τεχνική ΙΚΕ ως οριστικού μειοδότη του έργου.
2. Στις 01.07.2025 υπογράφηκε η αριθμ. 8527 Σύμβαση του έργου έναντι ποσού 99.251,50€ με ΦΠΑ με ημερομηνία περαίωσης έως 31.12.2025.
3. Η «3C+P Τεχνική ΙΚΕ» κατέθεσε την αριθμ. 17105/12.12.2025 αίτηση, παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τέσσερις (4) μήνες για τους κάτωθι λόγους:
 - Η έναρξη εργασιών συνέπεσε με την καλοκαιρινή περίοδο και της έντονης τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή. Οι παραπάνω περίοδοι συνοδεύονται

από αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση , γεγονός που καθιστά την εκτέλεση παραμβάσεων επικίνδυνη τόσο για τα συνεργεία όσο και για τους διερχόμενους πολίτες. Επιπλέον οποιαδήποτε εργασία κατά την διάρκεια αυτών των περιόδων θα προκαλούσε σοβαρές κυκλοφοριακές δυσκολίες και θα επηρέαζε αρνητικά την τουριστική εμπειρία και την καθημερινότητα των κατοίκων. Κατά συνέπεια , για λόγους ασφαλείας , ομαλής λειτουργίας της περιοχής και αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, οι εργασίες ήταν αναγκαίο να μετατεθούν σε χρονικά διαστήματα μειωμένης κυκλοφορίας.

- Επιπλέον, σημαντικό μέρος των εργασιών πραγματοποιείται εντός ή σε άμεση επαφή με τη θαλάσσια ζώνη, γεγονός που καθιστά την εκτέλεση τους ιδιαίτερα ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες. Κατά την διάρκεια του έργου παρατηρήθηκαν έντονοι κυματισμοί , ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και άλλα ακραία φαινόμενα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου, τα οποία καθιστούν τις εργασίες επικίνδυνες για τα συνεργεία και αδύνατη τη χρήση των μηχανημάτων. Η ασφάλεια του προσωπικού και η ποιότητα των κατασκευαστικών εργασιών απαιτούν την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων μόνο υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Συνεπώς , η πρόοδος του έργου επηρεάστηκε αναπόφευκτα , γεγονός που καθιστά αναγκαία την παράταση της διάρκειας του.

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η Υπηρεσία θεωρεί εύλογους τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος και συμφωνεί, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του για τέσσερις (4) μήνες

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**» αναδόχου «**3C+P ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**» για τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» αναδόχου «3C+P ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» για τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση.

Αφού συζητήθηκαν τα εκτός ημερησίας και τα τακτικά ημερησίας διατάξεως θέματα, ο Πρόεδρος - Δήμαρχος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε την λήξη της τακτικής συνεδριάσεως στις 09:20 π.μ.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ