



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΣΣΗΝΗ 13 - 01 - 2026
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 605

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38^{ου}/ 29-12-2025
Συνεδρίασεως της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης

Αριθμός Απόφασης: **484/2025**

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης του έργου: «**ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ**» με χορήγηση οριακής προθεσμίας από την υπηρεσία..

Στη Μεσσήνη σήμερα, την **29 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. «Δημάρχου Π. Πτωχού» στο δημοτικό κατάστημα συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση (38^η συνεδρίαση)** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης, κατόπιν της υπ' αριθ. **27135/23 - 12 - 2025** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74,74Α και 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 8 και 9 του ν. 5056/2023 με την κάτωθι σύνθεση του σώματος (Παρόντες- Απόντες):

| | ΠΑΡΟΝΤΕΣ | | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|-----------|---|-----------|---|
| 1. | Αθανασόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος | 1. | Μαλιώτης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος) |
| 2. | Αθανασακόπουλος Δημήτριος | 2. | |
| 3. | Γαλιάτσος Δημήτριος | | |
| 4. | Γεωργακλής Βασίλειος | | |
| 5. | Παυλόπουλος Αναστάσιος | | |
| 6. | Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος | | |

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντοθανάσης Σπυρίδων και ο Γενικός Γραμματέας κ. Καρνούσκος Παναγιώτης.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία 6 μελών από συνολικά 7 μελών, και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κοντοθανάση Σπυρίδωνα ο οποίος είπε:

Κοντοθανάσης : Κύριοι συνάδελφοι, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας κατέθεσε έγγραφο για χορήγηση παράτασης του έργου: «**ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ**», το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Δημάρχου Π. Πτωχού,
24200 Μεσσήνη
Πληροφορίες: Δ. Χριστόπουλος
Τηλέφωνο: 27223-60.169
E-mail: dxristopoulos@messini.gr

Μεσσήνη 19 - 12 - 2025
Αρ. Πρωτ.: 26873

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή
Δ. Μεσσήνης

ΘΕΜΑ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης του έργου: «**ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ**» με χορήγηση οριακής προθεσμίας από την υπηρεσία.

ΣΧΕΤ.: 1) Το από 26/11/2025 συμφωνητικό του έργου του θέματος. (ΑΔΑ: 65Γ2ΩΚ4-Τ90)

Έχοντας υπόψη την ισχύουσα προθεσμία περαίωσης του έργου του αναδόχου η εισήγησή μας για παράταση του έργου έχει ως εξής:

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 13.000,00 € |
| 2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: | ΙΠ |
| 3. ΕΚΠΤΩΣΗ: | 01 % |
| 4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: | 12.870,00 € |
| 5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: | 26-11-2025 |
| 6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | ΠΕΤΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
| 7. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: | 1 μήνας έως 26/12/2025 |
| 8. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ: | - |

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες διαγράμμισης των θέσεων της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Μεσσήνης με ανακλαστική βαφή καθώς και των διαβάσεων πεζών με ψυχροπλαστικό υλικό.

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 60% του αντικειμένου της εργολαβίας.

Δ. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών καθυστέρησε η επανακατασκευή του ασφαλοτάπητα της οδού Δημ. Κούτσικα στην οποία προβλέπονται εργασίες διαγράμμισης, αλλά και της ανάγκης σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα (ΑΠΕ), η υπηρεσία μας προτίθεται να εγκρίνει τη **χορήγηση οριακής προθεσμίας** κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 26/03/26 για την ολοκλήρωση του έργου.

Η παράταση θα δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, αρ.147, παρ.8α, ήτοι με αναθεώρηση.

Για τους παραπάνω λόγους

- Εισηγούμαστε :

Την έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο του θέματος έως **26-3-2026**.

**Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Τ.Υ. Δ.Μεσσήνης**

**Γεωργία Καραστάθη
Πολ. Μηχανικός με Α΄ βαθμό**

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να τοποθετηθούν, να κάνουν τις ερωτήσεις τους και να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το άρθρο 5 του Π.Δ. 270/81 και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. και τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4735/2020 και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση οριακής προθεσμίας για το έργο «**ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ**» έως **26-3-2026**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 484/2025

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανασόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανασακόπουλος Δημήτριος
Γαλιάτσος Δημήτριος
Γεωργακλής Βασίλειος
Παυλόπουλος Αναστάσιος
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος