



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΥΟ (2)
ΚΑΙ ΑΠΟ 16/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Βελτίωση αγροτικής οδού Υάμειας - Χρυσοκελλαριάς»

Σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύλου-Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στην Πύλο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 172/12-01-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Καρβέλα Παναγιώτη / Δημάρχου Πύλου-Νέστορος, που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ.: Δημοτικούς Συμβούλους - Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: 62, 63, 72, 73, 75 του νόμου 3852/2010 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, καθώς και του άρθρου 9, του νόμου 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Καρβέλας Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Γαϊτάνης Δημήτριος, Σαρδέλης Ιωάννης, Χρονόπουλος Αναστάσιος,
Λίγγρης Παναγιώτης, Σπυροπούλου Ευσταθία, (Μέλη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καφαντάρης Δημήτριος, (Μέλος) καθώς και ο αναπληρωτής του (νομίμως προσκληθέντες)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Παρόντες: Ουδείς.

Απόντες: Πύλου, Χώρας, Κορώνης, Μεθώνης, Χαρακοπιού,
Κρεμμυδίων.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση με δικαίωμα λόγου ο Επικεφαλής της 1^{ης} Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βρεττάκος Δημήτριος, καθώς και ο Επικεφαλής της 2^{ης} Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ραδιώτης Αθανάσιος.

Συμμετείχε ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι, επί **συνόλου: επτά (7)**, βρίσκονται **παρόντες: έξι (6)** και **απόντες: ένας (1)**, όπως αναγράφονται ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολουθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το **2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, ήτοι: **«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Υάμειας - Χρυσοκελλαριάς»»** και έθεσε υπόψη των μελών της τα σχετικά στοιχεία του θέματος και ζήτησε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα “Καλλικράτης”» όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 77 του νόμου 4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 και ισχύουν σήμερα, στην αρχή της συνεδρίασης να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

Το θέμα αυτό αποφασίστηκε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Δημοτικής Επιτροπής και κρίθηκε ως κατεπείγον προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθη απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών.

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, έχουμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 283/15-01-2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Υάμειας - Χρυσοκελλαριάς» ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρηματοδότηση: **ΠΑΑ 2014 - 2020**

Εγκεκριμένη πίστωση: **670.000,00€**

Προϋπολογισμός μελέτης: **670.000,00 €**

Απόφαση ανάθεσης : **114/2023**

Ανάδοχος: **Αργυράκης Ιωάννης του Χρήστου**

Υπογραφή συμφωνητικού: **10-08-2023**

Ποσό συμφωνητικού: **480.499,24 € με Φ.Π.Α.**

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης: **δεκαοκτώ (18) μήνες**

Τελευταία εγκεκριμένη προθεσμία: **31-12-2025 (Α.Δ.Ε. 337/2025 ΑΔΑ: ΨΕΛΧΩ1Β-73Π)**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής.
- 2.Τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις του μηνός Δεκεμβρίου, οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις τμημάτων πρανών εντός του πλάτους της οδού και καταστροφή της υπόβασης, όπως και την ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών που επέφεραν.
- 3.Τις διατάξεις του αρθρ. 57 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα»
- 4.Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ για την ενσωμάτωση των πρόσθετων εργασιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατόπιν και της συνημμένης αίτησης του αναδόχου μέχρι την **30-4-2026**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/16.

Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων: 62, 63, 72, 73, 75 του νόμου 3852/2010 όπως αυτά ισχύουν σήμερα και του άρθρου 9, του νόμου 5056/2023, καθώς και στην ως άνω αναφερόμενη στην εισήγηση νομοθεσία.

