



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
183/2025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ  
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
MUNICIPALITY OF KARDITSA

### ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2025 και ώρα 11.00' π.μ., η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 183/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που ελήφθη στη συνεδρίαση αυτής στις 25-2-2025

Αυτή που το τοιχοκόλλησε  
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες  
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
10/17-3-2025  
Πρακτικό Συνεδρίασης της  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αρ. Πρωτ.:8266/2025

### ΘΕΜΑ

#### Χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας»

Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαρτίου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11.00' π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 6427/13-3-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, συνήλθε σε **τακτική διαζώσης** συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Θεολόγης Στέφανος, πρόεδρος	Γάζος Έκτορας, τακτικό μέλος
2) Αντωνίου Σωτήριος, τακτικό μέλος	
3) Μακρή Όλγα, τακτικό μέλος	Αν και κλήθηκε νόμιμα
4) Μουταρέλος Πέτρος, τακτικό μέλος	
5) Παπαδημητρίου Φώτιος, τακτικό μέλος	
6) Σβερώνης Παναγιώτης, τακτικό μέλος	
7) Σβάρνας Ιωάννης, τακτικό μέλος	
8) Ξυλομένος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος	
9) Μπούτα Πηνελόπη, αναπληρ. μέλος	

Γίνεται μνεία ότι ο κ. Π. Μουταρέλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρόντες ήταν 9 (8 τακτικά μέλη & 1 αναπληρωματικό) οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας» και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την με αρ. Πρωτ. 5833/10-03-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε» για χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για 98 (ενενήντα οκτώ ) ημέρες.

**2.** Το από 6-3-2025 έγγραφο του τμήματος Μουσείων, Πινακοθήκης και άλλων δομών Πολιτισμού

**3.** Την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Σβερώνη, η οποία έχει ως εξής:

“Το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας» ανατέθηκε στην εταιρεία «Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε» με τη με αρ. 490/2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, ενώ υπογράφηκε το σχετικό συμφωνητικό 24SYMV015861045 2024-11-28 την 28-11-2024 με χρόνο περάτωσης των εργασιών στις 06/03/2025 τέσσερις μήνες.

Το έργο, περιλαμβάνει την αποκατάσταση ζημιών στο σύνολο των υπογείων χώρων της Δημοτικής Πινακοθήκης και είναι το λεβητοστάσιο, το Μηχανοστάσιο, η αποθήκη πινάκων ο χώρος της συντήρησης πινάκων τα W.C ανδρών και γυναικών ο χώρος των κλιματιστικών μηχανημάτων οι ηλεκτρικοί πίνακες καθώς και πίνακες πυρανίχνευσης.

Η ανάδοχος εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 5833/10-03-2025 έγγραφό της αιτείται τη χορήγηση παράτασης 98 (ενενήντα οκτώ) ημερών, επειδή με έγγραφο που μας κατέθεσε από το τμήμα Μουσείων, Πινακοθήκης και άλλων δομών Πολιτισμού δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες διότι υπήρχε έκθεση ζωγραφικής, η οποία είχε πάρει και παράταση όπως αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι να γίνει δεκτό του αίτημα της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για 98 (ενενήντα οκτώ ) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης των εργασιών την 04-07-2025.”

**4.** Τις διατάξεις του άρθρου 74Α Ν. 3852/2010, όπως ισχύει

**5.** Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

#### **Αποφάσισε ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης 98 (ενενήντα οκτώ ) ημερών με αναθεώρηση και με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας» την 04-07-2025, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό

**183/2025**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα .....

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

