



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 259/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 47/2024
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα απόφασης:

Έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Στη Σκιάθο, σήμερα την 23η του μηνός Ιουλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με υπ' αριθμ. πρωτ. 9920/19.07.2024 πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, κ. Ευθύμιου Βερβέρη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 5056/23 και το Άρθρο 55 του/ Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα τέσσερα (4) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- Βερβέρης Ευθύμιος του Γεωργίου
- Βατζάκας Μάρκος του Αποστόλου
- Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
- Γιαμαρέλος Νικόλαος του Αναργύρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ. πρωτ. 9920/19-07-2024 πρόσκλησης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ' αριθμ πρωτ 9723/17-07-2024 εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σκιάθος, 17 Ιουλίου 2024

Αριθμ. Πρωτ.: 9723

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Έχοντας υπόψη:

- Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) και ισχύει σήμερα,
3. Τον Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α'/06-06-2022) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 153 (Μέρος Γ' – Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων),
4. Το άρθρο 31 του Ν.5013/23 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
5. Την με αρ. πρωτ. 18597/31-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΗΩ13-ΣΦΞ & ΑΔΑΜ: 22SYMV009898389) σύμβαση σύνταξης της επί θέματι μελέτης,
6. Την από 05/02/2021 Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Σκιάθου, για την υλοποίηση της μελέτης,
7. Την αριθμ. 350/2022 (ΑΔΑ: 6Φ3Ω13-ΦΡ4) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ» ως Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με την από 05/02/2021 Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Σκιάθου, για την υλοποίηση της μελέτης για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ»",
8. Την αριθμ. 59/2023 (ΑΔΑ: 69ΡΟΩ13-ΠΡΛ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Σκιάθου με θέμα Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ»,
9. Την αριθμ. 107/2023 (ΑΔΑ: Ρ304Ω13-6ΜΚ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Σκιάθου με θέμα Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ»,
10. Την αριθμ. 70/2024 (ΑΔΑ: 9Ξ3ΘΩ13-ΣΡ8) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής δήμου Σκιάθου με θέμα Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ»
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 295811/03-07-2024 (9174/08-07-2024 Αριθμ. Πρωτ. εισαγ. Δήμου Σκιάθου), έγκριση του 5^{ου} αιτήματος επέκτασης συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτη με τίτλο «Μελέτη Επέκτασης ΧΥΤΑ Σκιάθου».

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου καλούνται να αποφασίσουν

Την έγκριση ή μη, χορήγησης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι 31-12-2024, σύμφωνα με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση του τμήματος Δόμων Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή και την λήψη σχετικής απόφασης.

Με απόφαση Δημάρχου

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας

Αικατερίνη Σάχου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Με βαθμ. Α'

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, επί συνόλου τεσσάρων (4) συμβούλων, «ΥΠΕΡ» τάσσονται άπαντες οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι 31-12-2024, σύμφωνα με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση του τμήματος Δόμων Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 259/2024

Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΚΙΑΘΟΣ, 23 Ιουλίου 2024**