

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. **01/26-01-2026** Τακτικής Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης

Αριθμός Απόφασης 06/2026

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων
Ο.Ε.Κ. κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης».**

Στη Μεγαλόπολη και στο **Δημοτικό Κατάστημα** (3^{ος} όροφος - Γραφείο Δημάρχου), σήμερα την **26^η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10.30 π.μ.**, συνήλθε σε **Τακτική** Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά την υπ' αριθ. **1179/22-01-2026** έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:

Παρόντες	Απόντες
1. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος - Πρόεδρος	1. Γιώτης Δημήτριος
2. Κουρουνιώτης Βασίλειος	2. Γκρίτζαλης Βασίλειος
3. Κανέλλος Βασίλειος – Αντιπρόεδρος	(Αν και νόμιμα κλήθηκαν)

Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 2/2024 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: 6302ΩΛ8-ΨΜΡ) και τη με αριθ. 10636/25-07-2024 Πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. περί αντικατάσταση μέλους λόγω παραίτησής του.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα **Τζούβελη Θεώνη**, υπάλληλο του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το **6^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ο.Ε.Κ. κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης»»** έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης, με το αριθμ. πρωτ. 610/09-01-2026 έγγραφό της, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ο.Ε.Κ. κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης»** μέχρι 30/03/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση που υπέβαλλε η ανάδοχος «Κ/ξια Ευσχάθιος Δημητρίου Κότσιφας, Χαράλαμπος Σταύρου Σπυριδάκος».

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κος Κωνσταντίνος Μιχόπουλος πρότείνει τη λήψη απόφασης από την Δημοτική Επιτροπή για τη χορήγηση της αιτουμένης παράτασης εκτέλεσης του έργου, μέχρι 30/03/2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τρίπολης και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Κανέλλος Β.: «Ψηφίζω κατά της παράτασης, διότι από την τελευταία παράταση που δόθηκε έχει γίνει μόνο η πρόσβαση στο πεζοδρόμιο και απ' ότι μου έχει πει και ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Δ.Ε. κος Γκρίτζαλης Βασίλειος δεν έχουν γίνει τα προβλεπόμενα στη μελέτη και πρέπει να ελεγχθεί το έργο».

Πρόεδρος Δ.Ε.: «Συμφωνούμε με την παράταση έως 30/03/2026 διότι για το συγκεκριμένο έργο όπως έχει αποφασίσει του Δ.Σ. θέλουμε να κλείσει οριστικά γιατί έχει δημοπρατηθεί το 2022 και με μελέτη του 2009, που κατά τη γνώμη μας δεν εξετάστηκε η τότε μελέτη τόσο από την Τεχνική Υπηρεσία όσο και από τη Δημοτική Αρχή και η οποία δεν ήταν εφαρμόσιμη και δημοπρατήθηκε για προεκλογικούς λόγους».

Κατά της πρότασης ψήφισε το μέλος κος Κανέλλος Βασίλειος.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν τα υπόλοιπα δύο (2) παρόντα μέλη της επιτροπής.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 610/09-01-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνουν τη έβδομη (7^η) παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: «**Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ο.Ε.Κ. κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης**» **μέχρι τις 30/03/2026**, με δικαίωμα αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2026, κατόπιν του υπ'αριθ. 610/09-01-2026 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2026.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος
Υπ/φή

Τα Μέλη
Υπ/φές

