



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **2/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **13/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο <<Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας>>.

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2026** και ώρα **9:00 π.μ** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **637 – 23/01/2026** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **5** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 2) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της **τακτικής συνεδρίασης**, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το πέμπτο θέμα της τακτικής ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής η εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας ως Διευθύνουσα υπηρεσία του εν θέματι έργου καθώς και η με Α.Π 498/20-01-2026 αίτηση της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** με την οποία ζητείται η έγκριση παράτασης γενικής προθεσμίας περαιώσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο <<Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας>> προϋπολογισμού μελέτης **74.400,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα **3 ΜΗΝΩΝ** δηλαδή μέχρι την **05/05/2026** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθ. **60/2025** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.
- Το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία του άρθρου 118 Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 Ν 4782/2021 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με προϋπολογισμό **74.400,00 €** από χρηματοδότηση (ΚΑΠ-Επενδυτικών Δαπανών).
- Με την υπ' αριθμ. **111/5136/23-04-2025** απόφαση δημάρχου Στυλίδας εγκρίθηκε η εκπόνηση του εν θέματι έργου με την διαδικασία του άρθρου 50 Ν 4782/2021 με πρόσκληση των οικονομικών φορέων 1.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ 2. ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε 3. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ για υποβολή φακέλου οικονομικής προσφοράς.
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **5157/ 24-04-2025** πρόσκληση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας κληθήκαν οι οικονομικοί φορείς **1.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ 2. ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε 3. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ** όπως υποβάλλουν φάκελο οικονομικής προσφοράς μέσω της διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ έως την 05/05/2025 και ώρα 13:00 με σκοπό την ανάθεση της σύμβασης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της χαμηλότερης τιμής.
- Μετά τον έλεγχο της κατάθεσης του ηλεκτρονικού φακέλου των υποβαλλόμενων προσφορών των οικονομικών φορέων με την υπ' αριθμ. **140/5923/8-5-2025**

απόφαση δημάρχου Στυλίδας αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση του εν θέματι έργου στην εργοληπτική εταιρεία **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** κάτοχο ΜΕΕΠ 31816, 2^η Τάξη για έργα Υδραυλικά με έκπτωση 2% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

- Υπογράφηκε η με Α.Π7417/05-06-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ 25SYMV016961771/6-6-2025) με την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** για ποσό **72.912,00 €** με ΦΠΑ **24%**.
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έχει καθοριστεί σε οκτώ (8) μήνες ήτοι έως την **05/02/2026**

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την παρούσα εισήγηση η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου κρίνει ότι η αιτούμενη από την ανάδοχο του έργου << Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας >> εργοληπτική εταιρεία **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** για χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου για χρονικό διάστημα, **3 ΜΗΝΩΝ ήτοι έως 05/05/2026** είναι προς το συμφέρον του έργου και αποσκοπεί στην εύρυθμη εξέλιξη και ολοκλήρωση του σύμφωνα με την παράγραφο 8.β του άρθρου 147 Ν 4625/2019.

Οι λόγοι που η Υπηρεσία προτείνει τη χορήγηση παράτασης του χρόνου είναι οι εξής:

- Η καθυστέρηση στην προμήθεια ειδικών υλικών φρεατίων από τις προμηθεύτριες εταιρείες
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκαν επιτόπιες συνθήκες που επέβαλαν τεχνικές προσαρμογές και χρονική μετάθεση των επιμέρους εργασιών.
- Κατά τη θερινή περίοδο δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε παραθαλάσσια τμήματα των οικισμών λόγω αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας και περιορισμών λειτουργίας.

Κατόπιν των προαναφερόμενων η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου εισηγείται θετικά ως προς το αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας **ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε** για παράταση της γενικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο <<Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας>> για χρονικό διάστημα, **3 ΜΗΝΩΝ ήτοι έως 05/05/2026**.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

Εγκρίνει το αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε για παράταση της γενικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο <<Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Στυλίδας>> για χρονικό διάστημα, 3 ΜΗΝΩΝ ήτοι έως 05/05/2026.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ