



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 306/2025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21/22-12-2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ**

Στη Γαστούνη σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαστούνης (όπως ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 272/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού περί καθορισμού χώρου συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Πηνειού), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πηνειού, ύστερα από την 21/17775/18-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σερέτη η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα 1^ο εκτός ημερήσιας **Λήψη απόφασης για 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΤΚ Λυγιάς»**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού κ. Νικόλαο Σερέτη, ότι στη συνεδρίαση υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών συμμετείχαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			ΑΠΟΝΤΕΣ	
Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πηνειού »				
1	Διονύσιος Γεωργόπουλος	Μέλος	Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης	Μέλος
2	Σερέτης Νικόλαος	Πρόεδρος	Κατσαλάς Φώτιος	Μέλος
3	Χριστόπουλος Δημοσθένης	Μέλος	Θεοδωρόπουλος Νικόλαος	Μέλος

4	Χριστακόπουλος Παναγιώτης	Μέλος		
5	Κοντούλη Ειρήνη Χρυσοβαλάντω	Μέλος		
6	Κλάδης Πέτρος	Μέλος		
7	Λαγανόπουλος Δημήτριος	Μέλος		
8	Καλαρίτης Μιχαήλ	Μέλος		
9	Ντούγκας Βασίλειος Νικόλαος	Μέλος		
10	Τσερεμέ Αρετή	Μέλος		
11	Διαμαντόπουλος Ανδρέας	Μέλος		
12	Μαρίνος Λεωνίδα	Γραμματέ ας		

Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ των ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
13	Μαρίνος Ανδρέας	Μέλος	Τακουμάκης Ιωάννης	Μέλος
14	Βασιλόπουλος Δημήτριος	Μέλος	Κολοκατίνης Γεώργιος	Μέλος
15	Μαφρέδας Νικόλαος	Μέλος	Στεφανόπουλος Ευστάθιος	Μέλος
16	Λάζαρης Κωνσταντίνος	Μέλος	Αλεξόπουλος Ανδρέας	Αντιπρόεδρο ς
17	Μάλλιαρης Σίμων	Μέλος	Μητσοπούλου-Τσόγκα Μαρία	Μέλος

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Αλέξιος Καστρινός και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Γαστούνης Ιωάννης Καράμπελας, Αγ. Μαύρας Γεώργιος Σταθόπουλος, Λυγιάς Γεώργιος Τσεκούρας, Καρδιακαύτιου Πέτρος Λουκόπουλος, Μάχου Γρηγόριος Τσεκουράς, .

Απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Βαρθολομιού Αναστάσιος Πουλής, Λευκοχώριου Αθανάσιος Δρούλιας, Καβασίλων Αθανάσιος Κωστόπουλος Δήμητρας Γιατράς Αθανάσιος, Ρουπακίου Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος, Τραγανού Διονύσιος Βουρτσάνης, Κοροΐβου Φώτιος Λάλος, Παλαιοχωρίου Τσατσός Αθανάσιος, Καλυβίων-Μυρτουντίων Γεώργιος Ζαφειρόπουλος και Σίμιζας Πέτρος Κολοτούρος, .

.....

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το **1ο θέμα** εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 εκτός ημερησίας

Αριθμ. Απόφ. 306/2025

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης. Το Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε το ανωτέρω θέμα να συζητηθεί εκτός της ημερησίας διάταξης και ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αλέξιο Καστρινό ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το αριθ. 17863/19-12-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος το οποίο έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: **ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ**
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ **ΔΕΥΑΔ ΠΗΝΕΙΟΥ**

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑΣ»,**

ΑΡ.ΜΕΛ.: **58/22**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ.: **«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΕ»**

Σας διαβιβάζομε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. **17799/19-12-25** αίτησης του αναδόχου σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος και σας γνωρίζομε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- πρ/σμος δημοπράτησης (με ΦΠΑ) : 1.346.774,19 € (χωρίς ΦΠΑ)
- ημερομηνία συμφωνητικού : **11228/12-08-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017388285 2025-08-12)**
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) **1.045.323,76 € (χωρίς ΦΠΑ)**
- έναρξη προθεσμίας έργου : 12/08/25
- λήξη προθεσμίας έργου : 31/12/25
- 1^{ος} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^ο ΠΚΤΜΝΕ : 65/25 (6ΖΒΠ46Ν4ΝΚ-ΜΞΞ)
ΑΔΕ 361/25 (ΑΔΑ: 9ΡΒΦΩΞΑ-Σ7Φ) & ΑΔΣ ΔΕΥΑΔ ΠΗΝΕΙΟΥ
- 2^{ος} ΑΠΕ ΚΑΙ 2^ο ΠΚΤΜΝΕ : (Ψ4Θ546Ν4ΝΚ-ΣΘΚ)
ΑΔΕ 454/25 (6ΜΕΠΩΞΑ-Λ40) & ΑΔΣ ΔΕΥΑΔ ΠΗΝΕΙΟΥ 82/25

Λαμβάνοντας υπόψη το αρ. 147 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα και την αίτηση του αναδόχου.

2.

Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη συμβατική προθεσμία του έργου βάσει των τευχών δημοπράτησης και

3.

της εγκεκριμένης διακήρυξης έχει οριστεί σε ΔΩΔΩΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ.

Το γεγονός ότι για το παρόν έργο έλαβε χώρα διάλυση της 1^{ης} εργολαβικής σύμβασης λόγω ΕΚΠΤΩΣΗΣ

4.

με ανεκτέλεστο το 98% περίπου των εργασιών,

Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή του 98% του Φυσικού Αντικειμένου, συνάφθηκε η υπ' αριθμ. 11228/12-08-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017388285 2025-08-12) εργολαβική σύμβαση.

5.

Το γεγονός ότι λόγω των συνθηκών της διάλυσης της σύμβασης λόγω έκπτωσης και των οροσήμων που έθετε το Ταμείο Ανάκαμψης η διάρκεια της για ολοκλήρωση του έργου με την παρούσα εργολαβική

6.

σύμβαση ορίστηκε σε ΠΕΝΤΕΜΙΣΗ (5,5) ΜΗΝΕΣ έως τις 31/12/25, αντί ΔΩΔΕΚΑ (12).

Το γεγονός ότι έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στις ενέργειες του Κυρίου του έργου αναφορικά με την μεταφορά της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και την επαύξηση ισχύος που απαιτείται για την

7. ηλεκτροδότηση του Αντλιοστασίου.

Το γεγονός ότι για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων με ασφαλτικά, που υπολείπονται, η χειμερινή περίοδος, που διανύουμε, δεν ενδείκνυται.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει την χορήγηση 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, για ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ήτοι μέχρι 31/03/2026 και εισηγούμαστε την έγκριση της.

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Λυγιάς κ. Γεώργιος Τσεκούρας συμφωνεί στην **1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΤΚ Λυγιάς».**

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, το αριθ. το αριθ. 17863/19-12-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος μετά από σχετική διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΤΚ Λυγιάς»**, με αρ. μελέτης 58-2022, αναδόχου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Τ.Ε. μέχρι 31-3-2026, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **306 / 2025**

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Σερέτης
(υπογραφή)

Τα Μέλη

(υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Γαστούνη 23 Δεκεμβρίου 2025
Ο Δήμαρχος Πηνειού

Αλέξιος Αθ. Καστρινός