



26SYMV018464835 2026-02-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη 11/02/2026
Αρ. Πρωτ. : 2334

Δ/νση: Σταθοπούλου και Π. Κεφάλαια 10
Τ.Κ. 22 200 Μεγαλόπολη
Τηλ.:2791360200

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση και προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης για το Γυμνάσιο της Δ.Κ. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 62/2026

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) του άρθρου **217 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει έως σήμερα.

β) του άρθρου **58 του Ν. 3852/2010**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

γ) Τις διατάξεις του άρθρου **42 παρ. 9 του Ν.5027/2023** «Ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α-Τροποποίηση άρθρου 209 Ν. 3463/2006».

δ) Την με αριθμ. πρωτ. **17313/30- 10-2025 (ΑΔΑ: Ρ6Χ4ΩΛ8-Ψ0Φ)** Σύμβαση της εργασίας με τίτλο: «**Εγκατάσταση και προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης για το Γυμνάσιο της Δ.Κ. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης**».

ε) Την με αριθμ. πρωτ: **1364/27-01-2026** υποβληθείσα αίτησή του στον Δήμο Μεγαλόπολης του αναδόχου της εργασίας, "**Αποστόλη Παναγιωτόπουλου**" στην οποία ζητά την χρονική παράταση της προθεσμίας **ενός (1) μηνός μέχρι 28-02-2026** περαίωσης της εργασίας με τίτλο: «**Εγκατάσταση και προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης για το Γυμνάσιο της Δ.Κ. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης**», λόγω της καθυστέρησης παράδοσης του εξοπλισμού και της καθημερινής λειτουργίας των σχολειών. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά το 70% και με την παράταση των 30 ημερών, θα ολοκληρωθεί πλήρως.

ζ) Την από **09-02-2026** εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Δήμου μας για την εν λόγω εργασία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Εγκρίνει την **παράταση** συμβατικής προθεσμίας **ενός μηνός, (έως 28/02/2026)** της εργασίας με τίτλο: **«Εγκατάσταση και προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης για το Γυμνάσιο της Δ.Κ. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης»**, στον ανάδοχο **«Αποστόλη Παναγιωτόπουλο»**, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, και σύμφωνα με τα σχετικά **(δ) και (ε)** καθώς και του άρθρου **217 του Ν. 4412/2016**.

2) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. πρωτ:**17313/30-10-2025** σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Μιχόπουλος