



/

Από το υπ' αριθμ. **6/11-02-2026** πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

μ. . **31/2026** : «
μ μ μ “
μ . . . μ » μ “ -
5003853/04” (. . : **18/2021**).»

Σήμερα την 11η Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μμ συνεδρίασε μ για το μήνα Φεβρουάριο (2^η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ' αριθμ.πρωτ. 6646/06-02-2026 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 06/02/2026 ηλεκτρονικό μήνυμα και στο Δήμαρχο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 26 δηλαδή

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Πρόεδρος | 1 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| 2 | ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αντιπρόεδρος | 2 | ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γραμματέας | 3 | ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 4 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 | ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 6 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 6 | ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ |
| 7 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 7 | ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 8 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 8 | ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 9 | ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ANNA |
| 10 | ΓΚΙΖΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | | |
| 11 | ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | | |
| 12 | ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | | |

| | | | |
|----|-----------------------------|--|--|
| 13 | ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | |
| 14 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | | |
| 15 | ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | | |
| 16 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | |
| 17 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | |
| 18 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | | |
| 19 | ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | |
| 20 | ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | | |
| 21 | ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | | |
| 22 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | | |
| 23 | ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | |
| 24 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | |
| 25 | ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | |
| 26 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ | | |

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του ΔΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου

Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5265/30-01-2026 Απόφαση Δημάρχου.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την υπ' αριθμ.πρωτ. 6508/06-02-2026 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία και λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Το υπ' αρ. 259/23-01-2026 (ΑΠΔ 6416/05-02-2026) έγγραφο της Ειδ. Υπηρεσ. Διαχείρισης
- β) Το υπ' αρ. ΕΧ-311/15-01-2026 (ΑΠΔ 2056/16-01-2026) αίτημα παράτασης Τεχν. Συμβούλου
- γ) Η υπ' αρ. 295/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης
- δ) Η υπ' αρ. 411/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης
- ε) Η υπ' αρ. 106/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης
- στ) Η υπ' αρ. 41481/01-07-2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Μεταξύ του Δήμου, της ΔΕΥΑ Θέρμης και της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 11824/24-02-2022 σύμβαση ποσού 7.093.920,34€ με ΦΠΑ 0% για την εκτέλεση του υποέργου 1: «Μελέτη – Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα – Β' Φάση» (κωδ. ΟΠΣ: 5003853).

Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 24^η/02/2024 και με την υπ' αρ. 295/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης έχει παραταθεί μέχρι 27/10/2026.

Μεταξύ του Δήμου, της ΔΕΥΑ Θέρμης και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. – ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Β. υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 41481/01-07-2022 σύμβαση, ποσού 98.791,90€ (με απρόβλεπτα, χωρίς ΦΠΑ) για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης» (υποέργο 4) της προαναφερθείσας πράξης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση η συμβατική ημερομηνία περαίωσης της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι επίσης η 24^η /02/2024, καθώς η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του υποέργου 1 «Μελέτη – Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης». Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αρ. 41481/01-07-2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου 1 παρατείνεται αναλόγως και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου έχει παραταθεί με την υπ' αρ. 106/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, κατόπιν αίτηση της Ένωσης Οικονομικών Φορέων, μέχρι 31/12/2024 και με την υπ' αρ. 411/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης χωρίς αίτηση της Ένωσης Οικονομικών Φορέων, μέχρι 04/02/2026.

Μέχρι σήμερα, υλοποιούνται τα ακόλουθα, σύμφωνα με τη σύμβαση:

- Φάση 0: Περιλαμβάνει τη γενική παρακολούθηση του 1ου υποέργου, την υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στη διοίκηση του 1ου υποέργου, τον έλεγχο των παραδοτέων του αναδόχου του 1ου υποέργου και την υλοποίηση των υποχρεώσεων της προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος.
- Φάση Α: Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην έγκριση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και των λοιπών υποστηρικτικών και συμπληρωματικών μελετών και ερευνών και στην παρακολούθηση της έκδοσης των πάσης φύσεως αδειών για την υλοποίηση του 1ου υποέργου.
- Φάση Β: Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου και στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του 1ου υποέργου.

Η Ένωση Οικονομικών Φορέων CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. – ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Β. με το υπ' αρ. ΕΧ-311/15-01-2026 (ΑΠΔ 2056/16-01-2026) αίτημα παράτασης ζήτησε παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης» μέχρι την 27η /10/2026.

Για την αιτιολόγηση του αιτήματός της η Ένωση Οικονομικών Φορέων αναφέρει πως «Σύμφωνα με το υπ' αρ. 259/23-01-2026 (ΑΠΔ 6416/05-02-2026) έγγραφο της Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης, σε περίπτωση παράτασης της εργολαβίας «Μελέτη – Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης» (υποέργο 1) η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (υποέργο 4) παρατείνεται αναλόγως. Καθώς η σύμβαση της εργολαβίας «Μελέτη – Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης» (υποέργο 1) έχει παραταθεί, σύμφωνα με την υπ' αρ. 295/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, μέχρι 27/10/2026 αιτούμαστε την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου μέχρι 27/10/2026 με αναθέωση της αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων της σύμβασής μας.».

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του υποέργου 1 «Μελέτη Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης», ήτοι μέχρι 24/02/2024 και σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου 1 παρατείνεται αναλόγως και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής.

