

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΥΤης από **27/03/2025** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου ΡόδουΑριθ. Πρακτικού: **6/27-03-2025** Αριθ. Απόφασης: **85/2025**

Στη Ρόδο σήμερα την **27^η Μαρτίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/15217/21.03.2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| | |
|--|---|
| 1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |
| 2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 23. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος |
| 3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος | 24. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος |
| 4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) | 25. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος | 26. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» |
| 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Αντιδήμαρχος | 27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |
| 7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος | 28. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- |
| 8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ. | 29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- |
| 9. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - Αντιδήμαρχος | 30. ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ |
| 10. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 31. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 11. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος | 32. ΣΠΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |

| | |
|--|--|
| 12. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) | 33. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |
| 13. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |
| 14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος | 35. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |
| 15. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | 36. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ. |
| 16. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος | 37. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 17. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος | 38. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» |
| 18. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος |
| 19. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 40. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |
| 20. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος | 41. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος |
| 21. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος | 42. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

| | |
|---|--|
| 1. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
|---|--|

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα δύο (42), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 6^ο: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».

Τέθηκε υπόψη των μελών η με α/α 44928/11-3-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
2. Τη μελέτη με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» που θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών και εγκρίθηκε με τη με αρ. 721/2018 (ΑΔΑ: ΩΓ4ΝΩ1Ρ-ΡΝΠ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 2567/19-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΒΣ7ΛΞ-ΔΚΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, πολιτικού Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία ασκεί αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» στο Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του Π.Α.Α. 2014-2020.
4. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρθμο έργου 2017ΣΕ08210000.
5. Τη με αριθμ. 390/2021 (ΑΔΑ: ΨΦΦΣΩ1Ρ-ΨΞΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου έγκρισης των τευχών δημοσίευσής της σύμβασης του θέματος, κατάρτισης των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου.
6. Τη με αριθμό πρωτ.: 4846/13-12-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που ασκεί αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοσίευσής του παραπάνω έργου.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 75/2022 (ΑΔΑ: ΨΘΥΣΩ1Ρ-ΔΗ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου έγκρισης των επικαιροποιημένων τευχών δημοσίευσής της σύμβασης του θέματος και επανακατάρτισης των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου.
8. Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη, τον οικονομικό φορέα «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛ.Τ.ΕΡ. Α.Ε.» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 37,70% και προσφερόμενη τιμή 193.422,22€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 247/2022 (ΑΔΑ: 60ΦΧΩ1Ρ-ΥΚΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛ.Τ.ΕΡ. Α.Ε.».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 20960/26-04-2022 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
11. Τα με ημερομηνία κατάθεσης 04/05/2022 δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
12. Το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

13. Τη με αριθμό 617/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΤ6Ω1Ρ-ΣΝ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛ.Τ.ΕΡ. Α.Ε.» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 37,70%, που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 193.422,22€ χωρίς ΦΠΑ.
14. Την κοινοποίηση στις 20-09-2022, μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα, στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό της με αριθμό 617/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.
15. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛ.Τ.ΕΡ. Α.Ε.» και την πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού.
16. Τη με αριθμό πρωτ.: 3163/14-08-2023/23-08-2023 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 9Π2Τ7ΛΞ-ΝΣΩ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/ Ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020, με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
17. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
18. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 385.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 37,70% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
19. Την υπ' αριθμόν 16/64587/25-10-2023 Σύμβαση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
20. Τον υπ' αριθμόν 16/65603/1-11-2023 ορισμό επιβλεπόντων
21. Την προθεσμία περαίωσης του έργου η οποία ήταν 240 ημερολογιακές ημέρες, έως και την 21 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης του 1ου Χρονοδιαγράμματος του έργου, (υπ' Αρ. Πρωτ. 66958/22-11-2024 της Δ.Τ.Ε. κ Υ.).
22. Την υπ' αριθμόν 213/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΡΗΖΩ1Ρ-9Ρ0) με την οποία εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως τις 30-9-2024 κατόπιν της υπ' αριθμόν 1496/17-6-2024 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΦ7ΛΞ-ΘΓΝ) Προέγκριση της Παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"
23. Το υπ' αριθμόν CLLD/4274/18-10-2024 έγγραφό σας με θέμα: Επίσπευση υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στο Υπομέτρο19.2 του ΠΑΑ 2014-2022
24. Την ανάγκη περαίωσης του συνόλου της πράξης στην οποία είναι ενταγμένο το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» έως τις 30-9-2025 (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο
25. Αλληπάλληλες έγγραφες οχλήσεις της Υπηρεσίας μας προς τον Ανάδοχο για επίσπευση των εργασιών και την έως τώρα καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών που οφείλεται αποκλειστικά στον Ανάδοχο
26. Την υπ' αριθμόν 64934/27-11-2024 (ΑΔΑ: 98ΝΤΩ1Ρ-8ΛΚ) Ειδική Πρόσκληση που απεστάλλει στον Ανάδοχο, με την οποία κλήθηκε να εκτελέσει «τις εργασίες ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού με την τοποθέτηση των οπλισμών που προβλέπονται από την εγκεκριμένη στατική μελέτη και την επικάλυψή τους με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε τμήμα του εσωτερικού του κτιρίου (περιμετρικοί τοίχοι και οροφή) και συγκεκριμένα στην βόρεια αίθουσα (όπου θα

κατασκευαστούν οι χώροι υγιεινής και το γραφείο) όπως προβλέπεται από τη εγκεκριμένη στατική μελέτη, τα τεύχη της μελέτης» εντός 25 ημερών από τις 30-11-2024

27. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος πειθάρχησε στην ανωτέρω Ειδική Πρόσκληση και στις 10-2-2025 ολοκλήρωσε τις εργασίες ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού σε όλη την έκταση του κτίριου
28. Την υπ' αριθμόν 46612/30-8-2024 αίτηση για παράταση εργασιών του Αναδόχου έως τις 21-12-2024
29. Τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, η οποία παρά το γεγονός ότι δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, για το συμφέρον του έργου συναινεί στην χορήγηση της παράτασης
30. Την υπ' αριθμόν 542/10-3-225 Προέγκριση της Παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», κατά 273 ημερολογιακές ημέρες και έως και τις 30-6-2025, για το συμφέρον του έργου και για την ολοκλήρωση των εργασιών αποπεράτωσης του έργου έως την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την με α/α 44928/11-3-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μιχαήλ Θωμάτου ότι ψηφίζει «**ΚΑΤΑ**» στο συγκεκριμένο θέμα.
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο θέμα, ήτοι επί σαράντα δύο (42) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» οι σαράντα ένα (41),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», κατά 273 ημερολογιακές ημέρες και έως και τις 30-6-2025, για το συμφέρον του έργου και για την ολοκλήρωση των εργασιών αποπεράτωσης του έργου έως την προαναφερόμενη ημερομηνία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ