

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 8/19-05-2025 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.

Αριθμός Απόφασης 51/2025

Θέμα: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού, σήμερα στις 19 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 98/8182/26-01-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.10978/15-05-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Αρμυριώτη, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γεωργίου Γιασημάκη.

Μετά τη διαπίστωση του Προέδρου ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί συνόλου (35) δημοτικών συμβούλων συμμετείχαν οι είκοσι τέσσερις (24) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1- Χατζηιωάννου Άγγελος, 2- Δέδες Πέτρος, 3- Καλύβας Ευάγγελος, 4- Πέππας Παναγιώτης, 5- Μίχας Ιωάννης, 6- Κανελλόπουλος Ιωάννης, 7- Σαμπάνης Δημήτριος, 8- Παπαπέτρου Ιωάννης, 9- Οικονομίδης Μιχαήλ, 10- Τρομπούκης Χρήστος, 11- Παπαγιάννης Γεώργιος, 12- Ντάσης Μιχαήλ, 13- Οικονομάκου Φαρμακίδου Άννα, 14- Αρμυριώτης Γεώργιος, 15- Ντόστης Γεώργιος, 16- Βλάχος Ιωάννης, 17- Δήμας Ιωάννης, 18- Ηλιάδου Τουρκαντώνη Ντιάνα, 19- Κιούσης Δημήτριος, 20- Λίτσας Κωνσταντίνος, 21- Τσεκρεζής Χρήστος, 22- Στεφανουδάκης Γεώργιος, 23- Μπιλίρης Βασίλειος, 24- Γκοντζιάς Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1- Λούπης Νικόλαος, 2- Ηλιάσκος Ευάγγελος, 3- Κόης Σταμάτιος, 4- Δημητρίου Επαμεινώνδας, 5- Μέξης Γρηγόριος, 6- Καμπιώτης Διονύσιος, 7- Δάβρης Εμμανουήλ (δικαιολογημένα απών), 8- Μπέλλος Βασίλειος (δικαιολογημένα απών), 9- Παπαδημητρίου Χρήστος, 10- Ρούσσης Θωμάς, 11- Χρυσούλα Χριστίνα (δικαιολογημένα απούσα).

Προσελεύσεις Δημοτικών Συμβούλων: Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο κ. Δημητρίου Επαμεινώνδας.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων: 1- Γαβριήλ Νικόλαος (Νέων Παλατιών), 2- Λαγός Μιχαήλ (Μαρκοπούλου).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μπαλόκας Ανδρέας για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έφερε προς συζήτηση το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του την εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 6^Α/21-05-2024 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΣΤΙΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάθεση των απαιτούμενων εργασιών και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας, λειτουργικότητας και υγιεινής, σύμφωνα με το άρθρο 3 και 4 των τεχνικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών του Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/28-09-2017). Οι εργασίες είναι κυρίως οικοδομικές (εργασίες χρωματισμών, επισκευών επιχρισμάτων, επενδύσεις, τοποθέτηση μονώσεων αντικατάσταση δαπέδων, στεγάνωση οροφών κ.α.), εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο όπως η τοποθέτηση περγκόλων-σκιάστρων και εξοπλισμού παιδικών χαρών.

2. Το υπ' αριθμ.31Α/2024 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ015482454).

3. Την υπ' αριθμ.524/27-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΔ6Ω0Π-2 Ε2) Απόφαση Δημάρχου, περί έγκρισης της μελέτης, καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου με το άρθρο 118 του 4412/2016.

4. Τις υπ' αριθμ. 730/25-09-2024 (ΑΔΑ: 9ΒΨ7Ω0Π-ΣΦΑ) και 275/17-01-2025 (ΑΔΑ: 998Γ9Ω0Π-8 Ο0) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

5. Το με αριθ. Πρωτ.: 22716/18-10-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ωρωπού με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

6. Τη με αριθ.: e-212233/23-10-2024 επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 2.008,77 €, που εξέδωσε το ΤΜΕΔΕ.

7. Το με αριθ.: V/198975/29-10-2024 έγγραφο περί εγκυρότητας της εν λόγω εγγυητικής επιστολής.

8. Την με αριθμ. 24157/05-11-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015717635) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και του αναδόχου Ε.Δ.Ε. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ για το ποσό των 33.887,03 € με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 5.083,05 €, και ΦΠΑ 9.352,82 €. Συνολικά 48.322,90 €.

9. Το γεγονός ότι η προθεσμία περαίωσης έχει καθοριστεί στους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι 05-05-2025.

10. Την με αριθμ, πρωτ. 8341/09-04-2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου Ε.Δ.Ε. ΚΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά έξι μήνες, καθώς δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εργασίες το διάστημα που ο παιδικός Σταθμός βρίσκεται εν λειτουργία γιατί θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των νηπίων .

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαι** την έγκριση της 1ης παράτασης ως προς τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017» κατά έξι μήνες ήτοι έως 05-11-2025 καθώς η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1-Την εισήγηση της Υπηρεσίας

2-Την υπ.αριθμ.πρωτ. 8341/09-04-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου

3-Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου»,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις **05-11-2025**, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Αυτή η απόφαση πήρε αυξ. αριθμό 51/2025.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Αρμυριώτης

Ο Γραμματέας
Νικόλαος Γκοντζιάς

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ