

 <p><b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ</b></p>	<p>ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ</p>
<p>Από το πρακτικό <b>3/26-02-2026</b> τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.</p> <p><b>Αριθ. 20/2026</b></p>	<p>Στο Μορφοβούνι σήμερα την 02-03-2026 ο παρακάτω υπογεγραμμένος Κοντοστέργιος Γεώργιος, δημοτικός υπάλληλος, τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ύστερα από προφορική εντολή της Προέδρου, πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στην 3<sup>η</sup> τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στις 26-02-2026, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν.</p> <p>Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση: Κοντοστέργιος Γεώργιος Οι Μάρτυρες : Κορομπίλια Στυλιανή</p> <p style="text-align: center;">Ζάχος Αχιλλέας</p> <p>Ακριβές αντίγραφο Μορφοβούνι, 09-03-2026 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.</p> <p>Σκούφη Βασιλική</p>

**Θέμα:** Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Ορειβατικών Μονοπατιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα».

Στο Μορφοβούνι, σήμερα την 26<sup>η</sup> του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμ. 1405/20-02-2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου για τακτική διά ζώσης συνεδρίαση η οποία δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαεννέα (19) μελών βρέθηκαν στη συνεδρίαση τα παρακάτω δεκαεπτά (17) μέλη και από τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σε σύνολο δώδεκα (12) κληθέντων βρέθηκαν στη συνεδρίαση οι παρακάτω τέσσερις (4) ως εξής:

<b>ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</b>				
<b>A/A</b>	<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Παρών/-ούσα</b>	<b>Απών/-ούσα</b>
1	Σκούφη Βασιλική	Πρόεδρος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
2	Βασιλείου Κωνσταντίνος	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
3	Κατοίκος Ηλίας	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
4	Κρομμύδας Ευάγγελος	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
5	Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος	Γραμματέας	ΝΑΙ	ΟΧΙ
6	Μηλίτσης Αλέξανδρος	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
7	Ξηροφώτου Βασιλική	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
8	Ποδηματά Ιωάννα	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
9	Στεργιόπουλος Θωμάς	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
10	Τσιαμαντάς Στέφανος	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
11	Τσικρικάς Χρήστος	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
12	Τσιαντής Δημήτριος	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
13	Αντωνάκης Χρήστος	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
14	Κρικέλης Δημήτριος	Μέλος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
15	Μπίτσιος Θεόδωρος	Μέλος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
16	Παΐσης Δημήτριος	Αντιπρόεδρος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
17	Παππής Πέτρος	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
18	Σακελλαρίου Γεώργιος	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
19	Χρηστάκη Σοφία	Μέλος	ΝΑΙ	ΟΧΙ
<b>ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>				
<b>A/A</b>	<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Παρών/-ούσα</b>	<b>Απών/-ούσα</b>
1	Καπούλας Πέτρος	Πρόεδρος Δ.Κ. Καρβασαρά	ΟΧΙ	ΝΑΙ

2	Λιάκος Αριστείδης	Πρόεδρος Δ.Κ. Καρίτσας Δολόπων	ΟΧΙ	ΝΑΙ
3	Τσικρικάς Στέφανος	Πρόεδρος Δ.Κ. Κερασέας	ΝΑΙ	ΟΧΙ
4	Παπουτσής Βασίλειος	Πρόεδρος Δ.Κ. Κρυονερίου	ΟΧΙ	ΝΑΙ
5	Τσουκνίδας Βασίλειος	Πρόεδρος Δ.Κ. Λαμπερού	ΝΑΙ	ΟΧΙ
6	Ποδηματά Ουρανία	Πρόεδρος Δ.Κ. Μεσενικόλα	ΟΧΙ	ΝΑΙ
7	Σταμογιώργος Απόστολος	Πρόεδρος Δ.Κ. Μορφοβουνίου	ΟΧΙ	ΝΑΙ
8	Καραμπέρης Τρύφων	Πρόεδρος Δ.Κ. Μοσχάτου	ΟΧΙ	ΝΑΙ
9	Πλιάτσικας Δημήτριος	Πρόεδρος Δ.Κ. Μπελοκομίτη	ΟΧΙ	ΝΑΙ
10	Μαντζιαφός Φώτιος	Πρόεδρος Δ.Κ. Νεοχωρίου	ΝΑΙ	ΟΧΙ
11	Θυμιόπουλος Άγγελος	Πρόεδρος Δ.Κ. Πεζούλας	ΟΧΙ	ΝΑΙ
12	Αλεξίου Ιωάννης	Πρόεδρος Δ.Κ. Φυλακτής	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νάνου Παναγιώτη που προσκλήθηκε και παραβρέθηκε, αρχίζει η συνεδρίαση με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντοστέργιο Γεώργιο.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη στο Συμβούλιο το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης: ««Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Ορειβατικών Μονοπατιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»» έδωσε το λόγο στον κ. Τσικρικά Χρήστο, Αντιδήμαρχο, να αναπτύξει το θέμα.

Ο κ. Τσικρικάς, λαμβάνοντας το λόγο, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου σύμφωνα και με σχετική εισήγηση που είχε σταλεί τα εξής:

Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η παρακάτω από 09-02-2026 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα: «Εισήγηση για 1<sup>η</sup> παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Ορειβατικών Μονοπατιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» που υπογράφει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη κ. Γιαννακού Ευαγγελία:

*«Ενταγμένο στο έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας*

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1 . Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 90.000,00 € (με Φ.Π.Α.), και το ύψος της σύμβασης είναι 64.914,81 € (με Φ.Π.Α).

2. Η υπογραφή του συμφωνητικού (ΑΔΑΜ 25SYMV017517232) με την ανάδοχο εταιρία Παπαγιάννης Κατασκευαστική Ο.Ε. έγινε στις 9/9/2025, με προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μήνες και λήξη στις 8/3/2026.

3. Η υπηρεσία έχοντας υπόψη:

Α) την παρ. παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την οποία: «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκεια της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.»

Β) Οι εργασίες της σύμβασης δεν ολοκληρώθηκαν, λόγω του ότι οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν για το διάστημα των χειμερινών μηνών, σύμφωνα και με το ημερολόγιο του έργου

Γ) ο ανάδοχος με βάση το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 δικαιούται παράταση τριών μηνών – χρονικό διάστημα ίσο με το αντίστοιχο της οριακής προθεσμίας του έργου

**ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Να χορηγηθεί παράταση του χρόνου της εκτέλεσης της σύμβασης στην ανάδοχο εταιρία Παπαγιάννης Κατασκευαστική Ο.Ε., ίση με την οριακή προθεσμία για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 9/6/2026, για το ανωτέρω αναφερόμενο έργο»

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:

Την χορήγηση στην «Παπαγιάννης Κατασκευαστική Ο.Ε.» ανάδοχο εταιρία του έργου «Συντήρηση Ορειβατικών Μονοπατιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» παράταση του χρόνου της εκτέλεσης της σύμβασης ίση με την οριακή προθεσμία για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **09/06/2026** σύμφωνα και με την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και μετά από διαλογική συζήτηση,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Την χορήγηση στην «Παπαγιάννης Κατασκευαστική Ο.Ε.» ανάδοχο εταιρία του έργου «Συντήρηση Ορειβατικών Μονοπατιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» παράταση του χρόνου της εκτέλεσης της σύμβασης ίση με την οριακή προθεσμία για τρεις (3) μήνες, **ήτοι έως 09/06/2026** σύμφωνα και με την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **20/2026**

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Η Πρόεδρος

Σκούφη Βασιλική

Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος

Σκούφη Βασιλική